



DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Ciudad de México, a 23 de febrero de 2024

ACUSE

Oficio: AT/DGPC/ 0028 /2024
Asunto: Informe de cierre
Presupuesto Participativo 2023

LIC. LUIS GUILLERMO FRITZ HERRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN
P R E S E N T E

Me refiero al Presupuesto Participativo 2023 y al oficio SCG/OIC/TLA/125/2024, con fecha de recepción 19 de febrero de 2024, por medio del cual solicita lo siguiente:

"...con la finalidad de dar seguimiento al ejercicio de los recursos asignados a los proyectos del Presupuesto Participativo 2023 de la Alcaldía Tlalpan; y en atención a su designación formal y oficial por parte de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan, como responsable para ejercer las atribuciones conferidas a la Alcaldía en materia de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo, mediante oficio AT/334/2023 de fecha 8 de noviembre de 2023; le solicito gire sus apreciables instrucciones a las áreas que corresponda, con la finalidad de que nos sea remitido un Informe pormenorizado de Cierre de los Proyectos y Contratos del Presupuesto Participativo 2023 de la Alcaldía Tlalpan; considerando entre otros, la siguiente información:

Reporte de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023:

Se requiere el envío de la siguiente información en archivos Excel editable:

1. Colonia/Unidad Territorial
2. Clave del proyecto
3. Nombre del proyecto
4. Área responsable de la ejecución del proyecto
5. Capítulo del gasto
6. Rubro
7. Monto asignado al proyecto
8. Número de Contrato (bienes/servicios/obra pública)
9. Concepto/Objeto del contrato
10. Proveedor
11. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
12. Fecha de inicio del contrato
13. Fecha de término del contrato
14. Importe Original del Contrato
15. Importe ejercido



Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 5589571518 – Conmutador 54831500 ext. 2214



ALCALDÍA TLALPAN
2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



16. Porcentaje de avance físico
17. Porcentaje de avance financiero
18. Remanentes o Importes no ejercidos al cierre:
 - a) Monto
 - b) Motivo por el cual no se ejerció el recurso (anexando documentación comprobatoria en archivos PDF tales como: oficios, convenios modificatorios, Actas circunstanciadas de terminación anticipada, Resoluciones Administrativa de Terminación Anticipada, entre otros).
19. Observaciones

Se anexa cédula-ejemplo para el formato de presentación de la información requerida.

Dicho informe de seguimiento, y la documentación comprobatoria que estime pertinente, entre otros, deberán remitirse a este Órgano Interno de Control dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del presente.

hago de su conocimiento que se solicitó lo antes señalado a las áreas de la Alcaldía encargadas de la contratación y ejecución, y en consecuencia se recibió en esta Dirección General a mi cargo los oficios **DGODU/DPCO/0121/2024**, signado por Fernando Silis Flores, Director de Planeación y Control de Obras y el **AT/DGA/0450/2024**, signado por el C.P. Guillermo Nájera Gómez, Director General de Administración, por medio de los cuales atienden y brindan información en relación con su solicitud, mismos que se anexa al presente para pronta referencia.

Aunado a lo anterior, sírvase encontrar anexo al presente en formato Excel Informe pormenorizado de Cierre de los Proyectos y Contratos del Presupuesto Participativo 2023, de la Alcaldía Tlalpan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ITZEL BELLO ALCARAZ
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.c.p. – Mtra. Alfr. Eliana González Magallanes. – Alcaldesa de Tlalpan.
IBA/UFPE

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Teléfono 5589571518 – Conmutador 54831500 ext. 2214

TLALPAN. GRANDE COMO SU GENTE



participacion ciudadana <presupuestoparticipativo05@gmail.com>

Se envía en formato digital el oficio AT/DGPC/0028/2024

1 mensaje

participacion ciudadana <presupuestoparticipativo05@gmail.com>
Para: copiassp23@tlalpan.cdmx.gob.mx, copiassp23@gmail.com

29 de febrero de 2024, 12:33

Mtra. Alfa González Magallanes
Alcaldesa en Tlalpan
Presente

Por este medio y por instrucciones de la Dirección General de Participación Ciudadana, se hace entrega en formato digital del oficio **AT/DGPC/0028/2024**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Personal de la Dirección General de Participación Ciudadana
5554-83-1500 Ext. 4103

 **AT_DGPC_0028_2024.pdf**
6183K

546.
ULISES

Tlalpan, Ciudad de México a 21 de febrero de 2024
Oficio No. AT/DGODU/DPCO/0121/2024
Asunto: Atención al oficio AT/DGPC/0002/2024

LIC. ITZEL BELLO ALCARAZ
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE

Por este conducto y en atención al oficio número AT/DGPC/0002/2024 de fecha 20 de febrero de 2024, en el cual el Organismo Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan solicita información referente al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2023.

Al respecto, me permito enviar a usted la Cédula en formato excel e impresa de la información solicitada correspondiente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo y quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

FERNANDO SILIS FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

ELABORÓ:
MAGALLI DE LA ROSA LOYO
J.U.D. DE CONTROL Y AVANCE
FINANCIERO DE OBRAS

ELABORÓ:
EDER ALAN OLIVARES RAMÍREZ
J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS

Ccp.-Arq. Yuritzi Contreras Fuentes.-Directora General de Obras y Desarrollo Urbano.-Para su conocimiento.
Lic. Ricardo Omelas Hernández.- Subdirector de Administración de Obras.-Para su Conocimiento
Magalli De la Rosa Loyo.-J.U.D. de Control y Avance Físico de Obras.-Para su conocimiento.
Lic. Eder Alan Olivares Ramírez.-J.U.D. de Contratos de Obras.-Para su conocimiento.
YCF/FSF /MRL

Av. San Fernando 84, Col. Centro de Tlalpan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Tel. 55-5483-1500, Ext. 4501

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE

-1- FEB 2024
15:30
639/20

Tlalpan, Ciudad de México, a 21 de febrero de 2024
AT/DGAD 450/2024

ITZEL BELLO ALCARAZ
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención al similar No AT/DGPC/001/2024 en el que hace referencia al Presupuesto Participativo 2023 y al oficio No SCG/OIC/TLA/125/2024 suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan por medio del cual solicita un informe pormenorizado de Cierre de los Proyectos y Contratos del Presupuesto Participativo 2023 de la Alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el ámbito de competencia de esta Dirección General, se envía en medio digital el formato denominado "CEDULA DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

C.P GUILLERMO NAJERA GÓMEZ

C.C.P. Gerardo Nieto García, Director de Recursos Financieros y Presupuestales.
En seguimiento al Folio: DGA 24/0967

Elaboró:

Lic. Daniel Alberto Pastrana Nieto
Subdirector de Presupuesto

Revisó:

Gerardo Nieto García
Director de Recursos Financieros y
Presupuestales

Azu
22/02/24
12:27



ALCALDÍA TLALPAN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 EJERCICIO 2023

MONTO TOTAL ANUAL PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: \$115,473,357.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ID	CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	FOLIO	NOMBRE	ÁREA	REPOSICIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MONTOS ASIGNADOS POR PROYECTO	CAPITALIZADO DE OBRAS	NÚMERO	MÓDULO DE CONTRATO	CONCEPTO DEL CONTRATO	CONTRATISTA / PROVEEDOR	RFC	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE RESEÑACIÓN DEL CONTRATO	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO	RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
																			MONTOS	MONTOS POR EL CUAL NO SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO AL PROYECTO	
1	12-001	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	RED VECINO VIGILANTE	DCA		394,039.00	3000	RED VECINO VIGILANTE	AT-2023-118	TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CALLES DE LA COLONIA AVOCATTLA-ASUNCIÓN	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC309393MA	07/11/2023	31/12/2023	\$ 394,039.00	100.00%	89.23%	2,267.31	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
2	12-002	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	MODIFICACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	DOCOU		1,343,087.00	6000	BAÑQUETAS Y ANDADONES	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	CONSTRUCTORA TENDON, S.A. DE C.V.	CTR190513PA2	01/11/2023	31/12/2023	\$ 4,135,207.88	100.00%	100.00%	\$ 0.01		
3	12-003	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	ARCO TECNICO	DOCOU		1,343,460.00	6000	ESPACIO PÚBLICO	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	OCV001215A47	01/11/2023	31/12/2023	\$ 4,042,516.30	100.00%	100.00%	\$ -		
4	12-004	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	BAÑQUETAS Y ANDADONES PARA TODA LA COLONIA	DOCOU		1,074,831.00	6000	BAÑQUETAS Y ANDADONES	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	CONSTRUCTORA TENDON, S.A. DE C.V.	CTR190513PA2	01/11/2023	31/12/2023	\$ 4,135,207.88	100.00%	100.00%	\$ -		
5	12-005	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	CAMELON TRANSMISIONES CUANTO RECREATIVO	DOCOU		421,478.00	6000	ESPACIO PÚBLICO	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	CONSTRUCTORA TENDON, S.A. DE C.V.	CTR190513PA2	01/11/2023	31/12/2023	\$ 4,135,207.88	100.00%	100.00%	\$ 0.05	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
6	12-007	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	BAÑQUETAS PASO FRIENE	DOCOU		608,810.00	6000	BAÑQUETAS Y ANDADONES	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	CONSTRUCTORA TENDON, S.A. DE C.V.	CTR190513PA2	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,094,519.93	100.00%	100.00%	\$ 2,294.35	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
7	12-008	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	DOCOU		523,474.00	6000	RESEÑACIÓN	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	CONSTRUCTORA TENDON, S.A. DE C.V.	CTR190513PA2	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,094,519.93	100.00%	100.00%	\$ 395.43	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
8	12-009	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	DOCOU		496,332.00	6000	RESEÑACIÓN	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	CONSTRUCTORA TENDON, S.A. DE C.V.	CTR190513PA2	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,094,519.93	100.00%	100.00%	\$ 201.17	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
9	12-010	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	PINTADO DE PACHAS	DCA		393,780.00	4000	PINTADO DE PACHAS	AT-2023-002-000	SE DOTARÁ CON JOINTO A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS ASAMBLEAS CIDADANAS PARA QUE PUEDAN VERIFICAR SI SUS DATOS EN LA PANTALLA TIENE QUE SER SU MÓDULO COLOR	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC309393MA	26/10/2023	31/12/2023	\$ 393,780.00	100.00%	89.45%	\$ 2,051.20	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
10	12-011	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA CALLES DE LA COLONIA AVOCATTLA-ASUNCIÓN	DCA		519,817.00	3000	RESEÑACIÓN PARA CALLES DE LA COLONIA AVOCATTLA-ASUNCIÓN	AT-2023-118	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC309393MA	07/11/2023	31/12/2023	\$ 519,817.00	100.00%	87.47%	\$ 13,158.85	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
11	12-013	AMUACATTLA	ECM-0016-0000023	RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	DOCOU		750,139.00	6000	ESPACIO PÚBLICO	AT-000000-LPNO-12-023	CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESEÑACIÓN DE ESCALERAS CON RESEÑACIÓN	CONSTRUCTORA TENDON, S.A. DE C.V.	CTR190513PA2	01/11/2023	31/12/2023	\$ 4,479,024.78	100.00%	100.00%	\$ 0.32	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	

ID	CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	POLO	NOMBRE	ÁREA RESERVA DE LA ESECCIÓN PROYECTO	Monto Asignado por Proyecto	CAPÍTULO DE GASTO	NÚMRO	MÓDULO DE CONTRATO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATISTA / PROMOTOR	RFC	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MONTANTE DEL CONTRATO	% AVANCE PAGO	% AVANCE FINANCIER O	REMANENTE O IMPORTE EN LIQUIDO AL CORRE		OBSERVACIONES
																		MONTO POR EL CUAL SE EMPEZÓ LA TENDIDO DEL RECURSO ASIGNADO AL PROYECTO	MONTA	
27	12-032	CULTURA MAYA	ECM-D014-00046123	DEPORTE, RECREACIÓN Y JUEGO EN CALLE CULTURA MAYA, CREACIÓN DE ARQUITECTO EN CANCHAS	DOCOU	\$ 872,796.00	6000	CONSTRUCCIÓN	AT-00000U-LPNO-130-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (4 COMITES) 12-031, 12-032, 12-033, 12-034	CONSTRUCCIONES MAYA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	CAM111073M	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,459,872.90	100.00%	100.00%	\$	-	
28	12-033	DAMANTE	ECM-D014-00052223	SEGURIDAD PARA TODOS (CON CAMARAS DE VIGILANCIA)	DOCA	\$ 460,724.00	3000	SEGURIDAD PARA TODOS (CON CAMARAS DE VIGILANCIA)	AT-2023-118	CONSTRUYE EN TENER, SEGURIDAD EN LA COMUNA, LA QUE HAY PUNTOS DONDE SON ASALTADOS POR LA DELINCUENCIA, INOD, COSUMOS DE HERBIVOROS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ADICIONALES COMO SANTIAGO	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC30305M	07/11/2023	31/12/2023	\$ 460,724.00	100.00%	87.25%	\$ 11,373.09	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
29	12-034	DOLORES TLAJ	ECM-D016-00000223	ALARMAS VEGETALES PARA EL MONITORIO DE LA COLONIA	DOA	\$ 428,905.00	3000	ALARMAS VEGETALES PARA EL MONITORIO DE LA COLONIA	AT-2023-118	ALARMAS SONIDAS PARA PERCEBER LOS RUIDOS EN LA COLONIA, LOS PUNTOS DE COLOCACIÓN DEBERÁ DE SER PROYECTADOS POR LOS TÉCNICOS EN UNA ASAMBLEA DE SELECCIÓN Y O DISTRIBUCIÓN.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC30305M	07/11/2023	31/12/2023	\$ 428,905.00	100.00%	98.00%	\$ 4,208.40	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
30	12-035	ELINOS DE SAN PEDRO MATRÍ (MORTE)	ECM-D016-00000223	LUMINARIAS LED PARA LAS CALLES DE ELINOS DE SAN PEDRO MATRÍ	DOCOU	\$ 781,480.00	8000	ALUMBRADO	AT-00000U-LPNO-131-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITES) 12-031, 12-032, 12-033, 12-034, 12-035, 12-036, 12-037, 12-038	VIAJON ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECO90007M5	01/11/2023	31/12/2023	\$ 6,052,618.35	100.00%	100.00%	\$ 396.65	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
31	12-036	EL ARENAL	ECM-D016-00049223	RECONSTRUCCIÓN EN LA CALLE MOCTEZUMA DESDE CALLE PROL. MOCTEZUMA HASTA 3A CDA DE MOCTEZUMA	DOCOU	\$ 544,710.00	8000	REPARACIÓN	AT-00000U-LPNO-127-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (6 COMITES) 12-031, 12-032, 12-033, 12-034, 12-035, 12-036	BARCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	BEC1000140B5	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,298,479.33	100.00%	100.00%	\$	0.01	
32	12-037	EL DIBALERO	ECM-D016-00040223	ABRIGADO DE MANUSCRITOS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MANUSCRITOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES MANUSCRITOS	DOCOU	\$ 403,127.00	8000	SAQUEAMIENTO Y DRENAJE	AT-00000U-LPNO-129-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (COMITE 12-037)	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150007E	27/10/2023	31/12/2023	\$ 403,127.00	100.00%	100.00%	\$	0.01	
33	12-038	EL ZACATON	ECM-D016-00040723	ELABORACIÓN DE FACHADAS PARA TODA LA COLONIA	DOCOU	\$ 745,424.00	4000		AT-00000U-LPNO-164-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (COMITE 12-038)	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150007E	27/10/2023	31/12/2023	\$ 745,424.00	100.00%	100.00%	\$	0.01	
34	12-040	EMILIO PORTES GIL, FERRER PICHICO (U HAB)	ECM-D014-00052623	PROYECTO AREA INFANTIL FERRER PICHICO	DOCOU	\$ 503,337.00	4000	ESPACIO PÚBLICO	AT-00000U-LPNO-128-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITES) 12-100, 12-013, 12-051, 12-052, 12-130, 12-053, 12-005, 12-040	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	SIM131218M	01/11/2023	31/12/2023	\$ 4,479,024.70	100.00%	100.00%	\$	0.02	
35	12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	ECM-D016-00023423	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN DE SERVIDORES EN LA ETAPA	DOA	\$ 677,999.00	4000	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN DE SERVIDORES EN LA ETAPA	AT-2023-055 ADQ	CONSTRUYE EN TENER, SEGURIDAD EN LA COMUNA, LA QUE HAY PUNTOS DONDE SON ASALTADOS POR LA DELINCUENCIA, INOD, COSUMOS DE HERBIVOROS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ADICIONALES COMO SANTIAGO	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC300007E	25/10/2023	31/12/2023	\$ 677,999.00	100.00%	86.46%	\$ 3,807.32	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
36	12-043	FLORESTA, PRADO-VENGEL COAPA	ECM-D016-00051123	SISTEMA DE VIGILANCIA PARA MONITORIO DE LOS NIÑOS	DOA	\$ 520,227.00	3000	VIGILANCIA PARA MONITORIO DE LOS NIÑOS	AT-2023-118	ALARMAS SONIDAS PARA PERCEBER LOS RUIDOS EN LA COLONIA, LOS PUNTOS DE COLOCACIÓN DEBERÁ DE SER PROYECTADOS POR LOS TÉCNICOS EN UNA ASAMBLEA DE SELECCIÓN Y O DISTRIBUCIÓN.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC30305M	07/11/2023	31/12/2023	\$ 520,227.00	100.00%	86.20%	\$ 4,298.32	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
37	12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	ECM-D016-00016523	RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE PARA LOS TENORIOS 224	DOCOU	\$ 410,287.00	4000	OBRA HIDRÁULICA	AT-00000U-LPNO-153-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITES) 12-041, 12-042, 12-043, 12-044, 12-045, 12-046, 12-047	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEDIANO, S.A. DE C.V.	DECO00418E7	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,546,400.60	100.00%	100.00%	\$ 75.34	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
38	12-045	POBISASTE SAN PEDRO MATRÍ (U HAB)	ECM-D016-00027623	BANDA DE PIEDRA EXTERIOR DE LA UNIDAD EN EL PRENTE	DOCOU	\$ 386,233.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-00000U-LPNO-141-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITES) 12-045, 12-046, 12-047, 12-048, 12-049	JOBADAN CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	JOS181121M	01/11/2023	31/12/2023	\$ 1,381,411.66	100.00%	100.00%	\$ 3,305.09	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
39	12-046	FRESNO	ECM-D014-00008623	CAMARAS DE VIGILANCIA	DOA	\$ 383,271.00	3000	CAMARAS DE VIGILANCIA	AT-2023-118	COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA COMUNIDAD, IDENTIFICADOS COMO PUNTOS DE RIESGO PARA LA O EXTERIOR	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC30305M	07/11/2023	31/12/2023	\$ 383,271.00	100.00%	100.00%	\$	0.01	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
40	12-047	FUENTES BROTAJES MINUEL, HINDUO (U HAB)	ECM-D014-00000223	MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERÍA, VALVULAS Y ACCESORIOS	DOCOU	\$ 698,130.00	4000	OBRA HIDRÁULICA	AT-00000U-LPNO-132-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITES) 12-041, 12-042, 12-043, 12-044, 12-045, 12-046, 12-047	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEDIANO, S.A. DE C.V.	DECO00418E7	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,546,400.60	100.00%	100.00%	\$	-	
41	12-048	FUENTES Y PISCINAS DE TEREPAN	ECM-D016-00005523	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FUENTE TRAM Y CDA FUENTE TRAM	DOCOU	\$ 623,966.00	8000	OBRA HIDRÁULICA	AT-00000U-LPNO-133-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 (9 COMITES) 12-041, 12-042, 12-043, 12-044, 12-045, 12-046, 12-047	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150007E	01/11/2023	31/12/2023	\$ 1,052,596.91	100.00%	100.00%	\$	888.82	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS

ID	CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	NOMBRE	AREA REPRESENTATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR PROYECTO	CAPÍTULO DE GASTO	RUBRO	NÚMERO DE CONTRATO	CONCEPTO DEL CONTRATO	CONTRATISTA / PROVEEDOR	RFC	FECHA DE FIRMADO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS POR EL CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	RESUMEN O IMPORTE DEL GASTO		OBSERVACIONES
																		MONTOS PAGADOS	DETALLE DEL GASTO	
87	12-105	MENDOZA-VILLA COCHA SUPER MARIANA (148)	ECM-DO19-00012223	NOMBRE DE CALLES, ANDADORES Y EDIFICIOS EN TU COLONIA	DOCA	\$ 534,149.00	4000	REPARACIÓN DE CALLES, ANDADORES Y EDIFICIOS EN TU COLONIA	AT-2023-083 ADO	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES, ANDADORES, EDIFICIOS DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL, SOLICITAMOS MANTENIMIENTO DIBUJADO COMO POLICEDERATO, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ANCHO POR 65 CM DE LARGO, CON TIRAS VERDES Y FONDO BLANCO, SE REPARARON LAS CALLES, ANDADORES Y EDIFICIOS.	UNIDAD DE MEDICA, S.A. DE C.V.	UNED2123XUA	09/11/2023	31/12/2023	\$ 534,149.00	100.00%	86.82%	\$ 431.54	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
88	12-106	MENDOZA-VILLA COCHA SUPER MARIANA (149)	ECM-DO19-00021323	REPARACIÓN DE ANDADORES POR DESMORTECIMIENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS	DOCOU	\$ 558,678.00	4000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-DOCOU-LPNO-128-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	VARION ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	VECO0807765	01/11/2023	31/12/2023	\$ 7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$ 87.62	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
89	12-107	MENDOZA-VILLA COCHA SUPER MARIANA (149)	ECM-DO19-00031423	MI UNIDAD SEGURA - REPARACIÓN DE ANDADORES DE ALTA RESISTENCIA EN LA SUPERMANZA Y U.H. MENDOZA	DOCA	\$ 553,565.00	4000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-2023-118	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC300950UUA	07/11/2023	31/12/2023	\$ 553,565.00	100.00%	87.08%	\$ 71,505.15	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
90	12-108	Niño Jesús (BARR)	ECM-DO14-00037123	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE NIÑO JESÚS (BARR)	DOCA	\$ 483,336.00	2000	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE NIÑO JESÚS (BARR)	AT-2023-118	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC300950UUA	07/11/2023	31/12/2023	\$ 483,336.00	100.00%	88.05%	\$ 64,686.79	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
91	12-108	NUOVA ORIENTAL COCHA-EX HACIENDA COCHA	ECM-DO19-00048223	MÁS SEGURIDAD EN LA COLONIA	DOCOU	\$ 884,445.00	8000		AT-DOCOU-ADO-151-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	JAYOL, S.A. DE C.V.	JAY2302158ND	27/10/2023	31/12/2023	\$ 629,446.00	100.00%	100.00%	\$ -		
92	12-110	NIÑO REMEDIACIÓN DE AVILCO	ECM-DO19-00058823	CONSTRUIR SEGURO PARA LA CALLE RIO	DOCOU	\$ 428,660.00	6000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-DOCOU-LPNO-128-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	VARION ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	VECO08007765	01/11/2023	31/12/2023	\$ 7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$ 67.08	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
93	12-111	COCOTLA-COCOTLA CHICO	ECM-DO19-00061023	CAMARAS DE VIGILANCIA	DOCA	\$ 481,711.00	3000	CAMARAS DE VIGILANCIA	AT-2023-118	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC300950UUA	07/11/2023	31/12/2023	\$ 481,711.00	100.00%	86.09%	\$ 7,104.59	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
94	12-112	ORIENTE (MARI)	ECM-DO19-00069823	ENCARFETADO PARA LA CERRADA DE XICHITALU	DOCOU	\$ 388,500.00	8000	REPARACIÓN DE VIGILANCIA	AT-DOCOU-ADO-151-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	URBANIZACIONES E INGENIERIA ERYON, S.A. DE C.V.	UEI110024687	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,890,824.00	100.00%	100.00%	\$ -		
95	12-113	PARRAL 36	ECM-DO19-00080623	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EXTERIOR	DOCA	\$ 815,891.00	3000	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EXTERIOR	AT-2023-118	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC300950UUA	07/11/2023	31/12/2023	\$ 815,891.00	100.00%	86.27%	\$ 8,803.85	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
96	12-114	PARQUES DEL FEDERAL	ECM-DO14-00086823	RESCATE DE PARQUES Y AREAS VERDES, EN EL PARQUE URBANO ENTRE LAS CALLES DE ALBORADA, COLOMIA Y OCEANOS	DOCOU	\$ 513,536.00	8000	ESPACIO PÚBLICO	AT-DOCOU-LPNO-128-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	GCV1991213AX7	01/11/2023	31/12/2023	\$ 4,040,516.30	100.00%	100.00%	\$ -		
97	12-115	PARRAL EL GUAYO (PILLO)	N/A	PANTEON PARRAL EL GUAYO, ENCANTADOS DE INHUMACIÓN	DOCOU	\$ 710,530.00	6000		AT-DOCOU-ADO-151-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	CONSORCIO ENCARFETADO CMA219003596	CM219003596	27/10/2023	31/12/2023	\$ 710,530.00	100.00%	100.00%	\$ 0.01		
98	12-115	PEDREGAL DE LAS ROSAS	ECM-DO19-00078723	NOBENCLATINA PARA TODA LA UNIDAD TERRESTRE DE LAS ROSAS	DOCA	\$ 482,741.00	2000	NOBENCLATINA PARA TODA LA UNIDAD TERRESTRE DE LAS ROSAS	AT-2023-083 ADO	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	UNIZAM DE MEXICO SA DE CV	UNED2123XUA	08/11/2023	31/12/2023	\$ 482,741.00	100.00%	86.80%	\$ 477.60	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
99	12-117	PEDREGAL DE SAN NICOLAS	ECM-DO14-00087723	ENCUENTRO NUESTRA COLOMIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS	DOCOU	\$ 12,400,200.00	6000	ALIMENTACIÓN	AT-DOCOU-LPNO-128-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	VARION ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	VECO08007765	01/11/2023	31/12/2023	\$ 8,652,818.35	100.00%	100.00%	\$ 1,213.83	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
100	12-118	PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECC	ECM-DO14-00091823	NOCTURNO DECISIONES LO QUE HACE FALTA EN NUESTRA SECCION	DOCOU	\$ 952,280.00	8000	REPARACIÓN DE CALLES	AT-DOCOU-ADO-151-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	URBANIZACIONES E INGENIERIA ERYON, S.A. DE C.V.	UEI110024687	01/11/2023	31/12/2023	\$ 2,890,824.00	100.00%	100.00%	\$ -		
101	12-119	PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECC	ECM-DO14-00090923	GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES DE CONTENCIÓN EN ZONAS DE TODA LA COLONIA	DOCOU	\$ 1,107,451.00	6000		AT-DOCOU-ADO-151-23	SE NECESITAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS.	JAYOL, S.A. DE C.V.	JAY2302158ND	01/11/2023	31/12/2023	\$ 1,107,451.00	100.00%	100.00%	\$ -		

ID	CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	FOJO	NOMBRE	AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	Monto Asignado POR PROYECTO	CAPITULO DE CUATRO	RUBRO	NUMERO DE CONTRATO	CONCEPTO DEL CONTRATO	CONTRATISTA / PROVEEDOR	RFC	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	MONTANTE DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	RELEVANTE O INELEVANTE NO EJERCIO AL OBRER		OBSERVACIONES
																		Monto por el cual no se liberó la totalidad del acuerdo asignado al proyecto		
117	12-147	SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PUELO)	N/A	CAMBIO DE INGENIERIA PRINCIPAL, REFORMA, AMBROS ELEGIDOS.	DOCOU	\$ 2,812,783.00	6000	PUEBLOS	AT-DOCOU-LPNO-137-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-186, 12-147	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECOB0607185	01.11.2023	31.12.2023	\$ 4,433,232.55	100.00%	100.00%	\$ 1,280.15	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
118	12-148	SAN BARTOLO EL CHICO	ECM-DO1-9-00013323	CONTRATA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, TERCERA ETAPA.	DOA	\$ 545,000.00	4000	CONTRATA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, TERCERA ETAPA	AT-2023-065 A01	BUENA CALIDAD, DE BUEN TIPO, HASTA PONER EL PRESUPUESTO ALICADO EN LA TERCERA ETAPA, INFORMAMOS ESTE PROYECTO PARA LAS CONTRATAS AL EJERCICIO 2020 Y 2022, EN LOS CUALES SE INSTALACION 38 CALENTADORES SOLARES.	GRUPO ANATE CONSTRUCCIONES Y EMPREENDIMIENTOS, S.A. DE C.V.	GAEC0308164	25.10.2023	31.12.2023	\$ 545,000.00	100.00%	87.89%	\$ 13,128.77	SE GENERAN ECONOMIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO.	
119	12-151	EN JUAN TEPICMULPA	ECM-DO1-4-00010823	REPARACION PARA LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA COLONIA	DOCOU	\$ 513,318.00	6000	REPARACION PARA LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA COLONIA	AT-DOCOU-LPNO-128-23	CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (9 COMITES) 12-098, 12-070, 12-071, 12-077, 12-121, 12-132, 12-167, 12-151, 12-175	FRANCISCO JORGE GENCHI	JOF0702019107	01.11.2023	31.12.2023	\$ 4,917,859.63	100.00%	100.00%	\$ 33.11	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
120	12-152	EN JUAN TEPICMULPA (AMN)	ECM-DO1-4-00017223	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIORES	DOA	\$ 421,690.00	3000	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIORES	AT-2023-118	CONTRATACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIORES EN LA MODALIDAD PARA USO EXTERIOR EN LOS DOMICILIOS DE ALTO RENDIMIENTO DE BANCOS.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130939104	07.11.2023	31.12.2023	\$ 421,690.00	100.00%	86.12%	\$ 10,348.28	SE GENERAN ECONOMIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO.	
121	12-153	SAN LORENZO RUIFOLCO	ECM-DO1-9-00034923	CONTRATACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA TIPO BALA MOTORIZADAS	DOA	\$ 633,359.00	3000	CONTRATACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA TIPO MOTORIZADAS	AT-2023-118	CONTRATACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA TIPO MOTORIZADAS PARA LAS CALLES EXTERIORES DEL PUEBLO DE SAN LORENZO RUIFOLCO, PARA LAS CALLES EXTERIORES DEL PUEBLO DE SAN LORENZO RUIFOLCO, PARA LAS CALLES EXTERIORES DEL PUEBLO DE SAN LORENZO RUIFOLCO.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130939104	07.11.2023	31.12.2023	\$ 633,359.00	100.00%	89.00%	\$ 866.35	SE GENERAN ECONOMIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO.	
122	12-154	SAN MIGUEL AYICOLCO (PUELO)	N/A	PANORAMICACION DE LAS CALLES (SE DESCONCIERTO LA UBICACION).	DOCOU	\$ 1,731,130.00	6000	PUEBLOS	AT-DOCOU-LPNO-123-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	GRUPO CARBON, S.A. DE C.V.	GCA11709189W3	01.11.2023	31.12.2023	\$ 4,486,872.84	100.00%	100.00%	\$ 695.46	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
123	12-155	SAN MIGUEL AYUSCO (PUELO)	N/A	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA CALLE MOTORIZADA.	DOCOU	\$ 1,621,000.00	6000	PUEBLOS	AT-DOCOU-LPNO-137-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-155, 12-147	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECOB0607185	01.11.2023	31.12.2023	\$ 4,432,332.55	100.00%	100.00%	\$ 178.31	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
124	12-156	SAN MIGUEL AYICOLCO (PUELO)	ECM-DO1-9-00087723	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EXTERNA.	DOA	\$ 522,976.00	3000	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EXTERNA.	AT-2023-118	COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODA LA UBICACION TERRITORIAL CON DETECCION AUTOMATICA, VISION NOCTURNA PARA COPIAR FILM DE POCOS CON DISCO DURO.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130939104	07.11.2023	31.12.2023	\$ 522,976.00	100.00%	99.88%	\$ 10,298.65	SE GENERAN ECONOMIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO.	
125	12-157	SAN MIGUEL AYICOLCO (PUELO)	N/A	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE LA CALLE 107-120	DOCOU	\$ 2,738,861.00	6000	PUEBLOS	AT-DOCOU-LPNO-123-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	GRUPO CARBON, S.A. DE C.V.	GCA11709189W3	01.11.2023	31.12.2023	\$ 4,486,872.84	100.00%	100.00%	\$ 461.80	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
126	12-158	SAN NICOLAS II	ECM-DO1-9-00084123	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE SAN NICOLAS II	DOA	\$ 740,626.00	4000	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE SAN NICOLAS II	AT-2023-062 A01	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECOB0607185	01.11.2023	31.12.2023	\$ 740,626.00	100.00%	89.89%	\$ 3,098.00	SE GENERAN ECONOMIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO.	
127	12-159	SAN PEDRO APOCOTLA (AMN)	ECM-DO1-4-00080823	SENDERO SEGURO INTEGRAL E INCLUYENTE EN LA CALLE DE SABINO	DOCOU	\$ 383,930.00	6000	ALUMBRADO	AT-DOCOU-LPNO-131-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECOB0607185	01.11.2023	31.12.2023	\$ 6,952,818.95	100.00%	100.00%	\$ 171.22	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
128	12-160	SAN PEDRO MARTIN (PUELO)	N/A	REHABILITACION DE ENFERMEDADES DE LA CALLE Y ALBERGO DE SAN PEDRO MARTIN.	DOCOU	\$ 1,779,879.00	6000	PUEBLOS	AT-DOCOU-LPNO-123-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	COMERCIALIZADORA NO. S.A. DE C.V.	COO0040281701	01.11.2023	31.12.2023	\$ 1,779,471.78	100.00%	100.00%	\$ 104.24	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
129	12-161	SANTA LUISA XITLA	ECM-DO1-4-00040023	RECONSTRUCCION Y MEJORA DE PASADIZOS	DOCOU	\$ 1,239,022.00	6000	BANQUETAS Y PASADIZOS	AT-DOCOU-LPNO-126-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECOB0607185	01.11.2023	31.12.2023	\$ 7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$ 1,015.07	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
130	12-162	SANTISIMA TRINIDAD	ECM-DO1-4-00081723	RECONSTRUCCION DEL TERCIO DE LA PASEADIZA.	DOCOU	\$ 477,434.00	6000	CONSTRUCCION	AT-DOCOU-LPNO-139-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	CONSTRUCCIONES ANA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	CAN1110713H1	01.11.2023	31.12.2023	\$ 2,439,872.98	100.00%	100.00%	\$ 347.22	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	
131	12-163	SANTO TOMAS AJUSCO (PUELO)	N/A	CONSTRUCCION DEL TERCIO DE LA CALLE DE SANTO TOMAS AJUSCO.	DOCOU	\$ 1,767,314.00	6000	PUEBLOS	AT-DOCOU-LPNO-135-23	OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (2 COMITES) 12-154, 12-157	LIT CONSTRUCCIONES INTEGRALES ACQUINTON, S.A. DE C.V.	LCH181150N4	01.11.2023	31.12.2023	\$ 1,750,554.40	100.00%	100.00%	\$ 17,298.59	ECONOMIAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS	

ID	CLAVE TERRITORIAL	POLO	NOMBRE	ÁREA RESERVA DE LA EJECUCIÓN PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR PROYECTO	CAPÍTULO DE GASTO	NOMBRE	NÚMERO DE CONTRATO	CONCEPTO DEL CONTRATO	CONTRATISTA / PROVEEDOR	RFC	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MONTO COMPLETADO POR EL CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AL EJERCICIO		OBSERVACIONES
																	INGRESOS	EGRESOS	
147	12-182	TRES FUENTES (U HAB)	CONTENEDORES DE PAQUETA	DGA	\$ 418,308.00	4000	CONTENEDORES DE PAQUETA	AT-2023-067 ADQ	4 RUMOS PUBLICADOS EN LA REVISTA DE AVIA EN UNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN DE PASAJEROS ORIGINALES E INMEDIATA VISITA EL ALCANCE DEL PRESUPUESTO CONSIDERAR DIEZ CONTENEDORES PARA HERRAJES DE PERAL (UNO PARA CADA CONTENEDOR)	HERREJAS PORTALES, S.A. DE C.V.	PRH2801304	26.10.2023	31.12.2023	\$ 418,308.00	100.00%	97.61%	\$ 8,960.00	\$ 8,960.00	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
148	12-183	VALLE DE TEPERAN	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGOCDU	\$ 531,029.00	6000	ALUMBRADO	AT-2023-067 ADQ	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECO0807105	01.11.2023	31.12.2023	\$ 6,052,618.35	100.00%	100.00%	\$ 8.34	\$ 8.34	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
149	12-184	VALLE ESCONDIDO	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGOCDU	\$ 910,450.00	6000	RECONSTRUCCIÓN	AT-2023-067 ADQ	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	HERREJAS PORTALES, S.A. DE C.V.	PRH2801304	01.11.2023	31.12.2023	\$ 3,163,625.00	100.00%	100.00%	\$ 17,076.19	\$ 17,076.19	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
150	12-185	VALLE VERDE	ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGA	\$ 441,250.00	3000	ALUMBRADO	AT-2023-118	ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	TECNOSOL, S.A. DE C.V.	TECO0807105	07.11.2023	31.12.2023	\$ 441,250.00	100.00%	98.54%	\$ 5,101.16	\$ 5,101.16	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
151	12-186	VERANO	CONTINUACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGA	\$ 483,283.00	3000	CONTINUACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	AT-2023-118	CONTINUACIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	TECNOSOL, S.A. DE C.V.	TECO0807105	07.11.2023	31.12.2023	\$ 483,283.00	100.00%	98.24%	\$ 6,676.59	\$ 6,676.59	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
152	12-186	VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	SISTEMA DE RIEGO PARA ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGOCDU	\$ 537,177.00	6000	SISTEMA DE RIEGO PARA ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	AT-2023-118	SISTEMA DE RIEGO PARA ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL, INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DECO0807105	01.11.2023	31.12.2023	\$ 2,546,409.66	100.00%	100.00%	\$ -	\$ -	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
153	12-181	VILLA COAPA (HAB)	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGA	\$ 487,282.00	3000	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	AT-2023-118	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	TECNOSOL, S.A. DE C.V.	TECO0807105	07.11.2023	31.12.2023	\$ 487,282.00	100.00%	97.35%	\$ 13,195.58	\$ 13,195.58	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
154	12-183	VILLA DEL PUENTE (U HAB)	BAQUETAS FRESALES	DGOCDU	\$ 398,052.00	4000	BAQUETAS FRESALES	AT-2023-118	BAQUETAS FRESALES	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECO0807105	01.11.2023	31.12.2023	\$ 7,806,075.32	100.00%	100.00%	\$ 62.10	\$ 62.10	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
155	12-184	VILLA LIZANO CAMERAS	PAYMENTACIÓN Y BAQUETAS DE CALLE SAN CARLOS	DGOCDU	\$ 668,210.00	6000	RECONSTRUCCIÓN	AT-2023-118	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	TECNOSOL, S.A. DE C.V.	TECO0807105	01.11.2023	31.12.2023	\$ 3,163,625.00	100.00%	100.00%	\$ 19,977.52	\$ 19,977.52	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
156	12-185	VILLA OLIMPIA (U HAB)	DESCORTE DE ARBOLES Y RETIRO DE ARBOLES ENFERMOS	DGA	\$ 455,520.00	4000	DESCORTE DE ARBOLES Y RETIRO DE ARBOLES ENFERMOS	AT-2023-125	DESCORTE DE ARBOLES Y RETIRO DE ARBOLES ENFERMOS	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	SIINT0807105	10.11.2023	31.12.2023	\$ 455,520.00	100.00%	100.00%	\$ 0.01	\$ 0.01	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
157	12-186	VISTAS DEL PEDREGAL	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGOCDU	\$ 448,913.00	6000	RECONSTRUCCIÓN	AT-2023-118	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	CONSTRUCCIONES AVA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	CA08110713H1	01.11.2023	31.12.2023	\$ 2,429,872.86	100.00%	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
158	12-188	VIVEROS DE COATEPEC	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	DGA	\$ 596,666.00	3000	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	AT-2023-118	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	TECNOSOL, S.A. DE C.V.	TECO0807105	07.11.2023	31.12.2023	\$ 596,666.00	100.00%	98.37%	\$ 8,716.45	\$ 8,716.45	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
159	12-200	XXALCO	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	DGOCDU	\$ 593,124.00	6000	RECONSTRUCCIÓN	AT-2023-118	RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLES Y CAMINOS RERUMOS	TECNOSOL, S.A. DE C.V.	TECO0807105	01.11.2023	31.12.2023	\$ 3,163,625.00	100.00%	100.00%	\$ 17,327.31	\$ 17,327.31	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
160	12-201	XXALUPAC	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	DGA	\$ 483,282.00	3000	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	AT-2023-118	CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	TECNOSOL, S.A. DE C.V.	TECO0807105	07.11.2023	31.12.2023	\$ 483,282.00	100.00%	97.72%	\$ 11,006.62	\$ 11,006.62	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
161	12-202	ZACATEPEC	PINTURA DE FACHADA COMEX ANTI GRIFT	DGA	\$ 444,803.00	4000	PINTURA DE FACHADA COMEX ANTI GRIFT	AT-2023-063 ADQ	PINTURA DE FACHADA COMEX ANTI GRIFT	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. DE C.V.	GRAS0807105	25.10.2023	31.12.2023	\$ 444,803.00	100.00%	98.45%	\$ 2,448.60	\$ 2,448.60	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

ID	CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	FOLIO	NOMBRE	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO POR PROYECTO	CAPÍTULO DE GASTO	RUBRO	NÚMERO DE CONTRAPOS	CONCEPTO DEL CONTRATO	CONTRATISTA / PROVEEDOR	RFC	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	IMPORTE ORIGINAL DE CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	REMANENTE O IMPORTE NO EJECUTADO AL CIERRE		OBSERVACIONES
162	12-204	ZAROTEJUS DONALDO COLOMBIO (U HAB)	IECM-DD14-00024423	PROYECTO PARTICIPATIVO DE INFRAESTRUCTURA, PINTURA Y CASSETA EN LAS UNIDADES DE LA ZAROTEJUS HABITACIONAL (U HAB) Y UN COLOMBIO	DGOU	\$ 409,917.00	4000		AT-DGOOU-LADO-186-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (9 COMITÉES) 12-204	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GACT5038MTEA	27.10.2023	31.12.2023	\$ 409,917.00	100.00%	100.00%	\$ 0.01		NOTIFICAR POR EL CUAL NO SE EJECUTÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO AL PROYECTO
163	12-205	2 DE OCTUBRE	IECM-DD16-00051023	PASEO DE 2 DE OCTUBRE	DGOU	\$ 849,134.00	8000	ESPACIO PÚBLICO	AT-DGOOU-LPNC-198-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (8 COMITÉES) 12-205	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL S.A. DE C.V.	SIH131218MA	01.11.2023	31.12.2023	\$ 4,479,024.78	100.00%	100.00%	\$ 0.01		
164	12-206	SAN MIGUEL TOXUAC	IECM-DD16-00051423	SUBVENCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS UNIDADES DE LA ZAROTEJUS HABITACIONAL (U HAB) Y UN COLOMBIO	DGA	\$ 308,087.00	3000	CÁMARAS, VISION NOCTURNA CON SUFFICIENTE CABLE PARA LA COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS, COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS	AT-2023-118	CÁMARAS VISION NOCTURNA, CABLEADO VISION NOCTURNA SUFFICIENTE CABLE PARA COLOCARLAS EN EL LUGAR INDICADO	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130915MUA	07.11.2023	31.12.2023	\$ 396,097.00	100.00%	99.76%	\$ 4,916.01		SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
165	12-209	HEROES DE PADILLA I	IECM-DD14-00089023	LUMINARIAS Y BANQUETAS CON GUARNICIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS	DGOU	\$ 623,300.00	8000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-DGOOU-LPNC-128-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (11 COMITÉES) 12-209	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECO360807T86	01.11.2023	31.12.2023	\$ 7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$ 132.10		ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
166	12-210	HEROES DE PADILLA II	IECM-DD14-00092123	BANQUETAS HERMES	DGOU	\$ 872,619.00	8000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-DGOOU-LPNC-128-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (11 COMITÉES) 12-210	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECO360807T86	01.11.2023	31.12.2023	\$ 7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$ 182.66		ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
167	12-211	LONAS DE PADILLA I	IECM-DD14-00089323	ALARMAS INTELIGENTES CON CÁMARA DE VIGILANCIA	DGA	\$ 1,161,343.00	3000	ALARMAS INTELIGENTES CON CÁMARA DE VIGILANCIA	AT-2023-118	ADQUISICIÓN DE ALARMAS INTELIGENTES CON CÁMARA DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DEL DELITO DENTRO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, LA ASIGNACIÓN DE LAS CALLES DONDE SE INSTALARÁN SERÁ EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ASAMBLEAS CONVOCADAS.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130915MUA	07.11.2023	31.12.2023	\$ 1,161,343.00	100.00%	99.77%	\$ 2,644.07		SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
168	12-212	LONAS DE PADILLA II	IECM-DD14-00091423	EN PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL PARA NUESTROS JOVENES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA Y VECINOS	DGOU	\$ 1,065,385.00	6000	ALUMBRADO	AT-DGOOU-LPNO-191-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (9 COMITÉES) 12-212	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECO360807T86	01.11.2023	31.12.2023	\$ 6,052,618.35	100.00%	100.00%	\$ 398.86		ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
169	12-213	PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECC I	IECM-DD14-00064523	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY	DGA	\$ 1,072,826.00	4000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY	AT-2023-065 ADQ	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GACT5038MTEA	25.10.2023	31.12.2023	\$ 1,072,826.00	100.00%	98.61%	\$ 4,214.20		SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
170	12-214	PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECC II	IECM-DD14-00016723	PENSAMIENTO EN LA SEGURIDAD, ECHALE UN OJO AL PEDREGAL 4TA SECC II	DGA	\$ 1,052,206.00	3000	PENSAMIENTO EN LA SEGURIDAD, ECHALE UN OJO AL PEDREGAL 4TA SECC II	AT-2023-118	EN LA UNIDAD TERRITORIAL Y EN CONSENTO CON LA COMUNIDAD LOCAL, SE REALIZA UN PROYECTO QUE NOS PERMITE VERIFICAR LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS, SE TRATA DE UN CIRCUITO CERRADO DE MAYOR SEGURIDAD, AL QUE TENDRÁN ACCESO LOS VECINOS Y ASÍ SALIR DE LA UNIDAD TERRITORIAL.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130915MUA	07.11.2023	31.12.2023	\$ 1,052,206.00	100.00%	99.05%	\$ 1,525.49		SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
171	12-215	BELSARRO DOMINGUEZ	IECM-DD16-00036323	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	DGA	\$ 458,761.00	3000	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	AT-2023-118	EL PROYECTO CONSISTE EN LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, LA RUTA DE LOS TRABAJOS SERÁ LA SIGUIENTE: CALLE 1 ENTRE ESQ. VASCO DE QUIROGA, CALLE 6, L Y R, INSTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130915MUA	07.11.2023	31.12.2023	\$ 458,761.00	100.00%	97.96%	\$ 9,410.09		SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
172	12-216	LA MAGLEVIA	IECM-DD16-00027223	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL	DGA	\$ 376,503.00	4000	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL	AT-2023-065 ADQ	EN LA PINTURA DE FACHADAS DE ALGUNAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL ESTAS CALLES SE ELABORARÁN POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA	GRUPO ADARTE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GACT5038MTEA	25.10.2023	31.12.2023	\$ 376,503.00	100.00%	99.81%	\$ 1,463.40		SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
173	12-217	MERCADO MENORISTA DELA COLOMBIA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	IECM-DD16-00033623	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EN LA CALLE DE ABREVIADO CAMBIO DE TUBOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	DGOU	\$ 475,876.00	4000	OBRAS HIDRÁULICAS	AT-DGOOU-LPNO-192-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (9 COMITÉES) 12-217	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	DECO0418227	01.11.2023	31.12.2023	\$ 2,546,408.08	100.00%	100.00%	\$ 0.01		
174	12-218	CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	IECM-DD14-00011423	ADQUISICIÓN DE AZÓTEAS DE IMPERMEABILIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE	DGOU	\$ 429,194.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGOOU-LPNO-148-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (4 COMITÉES) 12-218	ASADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121K3	01.11.2023	31.12.2023	\$ 1,584,701.37	100.00%	100.00%	\$ 1,136.26		ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
175	12-219	EDIFICIO DE SAN PEDRO MARTÍN (SUR)	IECM-DD16-00015123	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE SAN PEDRO MARTÍN (SUR) ALCANCE PRESUPUESTO	DGOU	\$ 826,072.00	6000	PAVIMENTACIÓN	AT-DGOOU-LPNO-130-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (11 COMITÉES) 12-219	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SIH170602854	01.11.2023	31.12.2023	\$ 3,189,025.03	100.00%	100.00%	\$ 22,733.22		ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS
176	12-220	ISIDRO PABELA II (ORIENTE)	IECM-DD14-00041823	LUMINARIAS, REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PASEO	DGOU	\$ 772,543.00	8000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-DGOOU-LPNO-128-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023. (11 COMITÉES) 12-220	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	VECO360807T86	01.11.2023	31.12.2023	\$ 7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$ 0.01		

																				MONTO	MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO AL PROYECTO		
9	12-010	ATOCPA SUR	IECM-DD16-000598/23	PINTADO DE FACHADAS	DGA	\$	393,760.00	4000	PINTADO DE FACHADAS	AT-2023-062 ADQ	SE DOTARÁ CON 10 LITRO A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS PARA QUE PINTEN SUS FRENTE DE SUS CASA LA PINTURA TIENE QUE SER SAYER MÁGICO COLOR	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.	FP05205219L4	25.10.2023	31.12.2023	\$	393,760.00	100.00%	99.48%	\$	2,051.20	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
12	12-014	BOSQUES DE TEPEXIMILPA	IECM-DD14-000319/23	PINTURA PARA FACHADAS	DGA	\$	466,840.00	4000	PINTURA PARA FACHADAS	AT-2023-063 ADQ	SE BUSCA EL MEJORAMIENTO VISUAL DE LA COLONIA, YA QUE VARIAS CASAS SE ENCUENTRAN VANDALISADAS POR GRAFITIS Y SE DA UN MAL ASPECTO. EL CUAL PROPICIA A ACCIONES DELICTIVAS	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	466,840.00	100.00%	99.90%	\$	444.60	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
16	12-019	CHICHICASPATL	IECM-DD14-000295/23	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	DGA	\$	647,505.00	4000	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	AT-2023-065 ADQ	APROVECHAR LOS RAYOS DEL SOL, AHORRAR GAS EVITANDO SEGUIR CONTAMINANDO, MEJORAR LA ARMONIA FAMILIAR AL TENER UNA VIDA DIGNA. POR TAL MOTIVO PEDIMOS NOS BRINDEN UNA MARCA BUENA Y DE CALIDAD EN LOS CALENTADORES QUEREMOS MARCA GLOBAL ENERGY DE 15 TUBOS	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	647,505.00	100.00%	99.03%	\$	6,277.76	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
22	12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC) BOSQUE DE TLALPAN	IECM-DD14-000510/23	AUMENTO DE MALLA EN BORDA PERIMETRAL	DGA	\$	421,211.00	4000	AUMENTO DE MALLA EN BORDA PERIMETRAL	AT-2023-0120	ADQUISICION E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1425 MTS MALLA POSTES MARCOS ALAMBRE CONCERTINA CINTA POLIVINIL	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.	FP05205219L4	09.11.2023	31.12.2023	\$	421,211.00	100.00%	99.94%	\$	270.20	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
23	12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	IECM-DD19-000563/23	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA	DGA	\$	432,244.00	4000	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA	AT-2023-117	MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE LOS MATERIALES QUE REQUIERA LA INSTALACIÓN HASTA EL ALCANCE DEL PRESUPUESTO.	ESTRATEGIAS, PROYECTOS, DISEÑOS Y SOLUCIONES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	EPD210325HM9	20.10.2023	31.12.2023	\$	432,244.00	100.00%	100.00%	\$	-		
33	12-039	EL ZACATON	IECM-DD16-000407/23	ELABORACIÓN DE FACHADAS PARA TODA LA COLONIA	DGODU	\$	745,424.00	4000		AT-DGODU-ADO-154-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-039	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	27.10.2023	31.12.2023	\$	745,424.00	100.00%	100.00%	\$	0.01		
34	12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	IECM-DD14-000526/23	PROYECTO ÁREA INFANTIL PEMEX PICACHO	DGODU	\$	503,837.00	4000	ESPACIO PÚBLICO	AT-DGODU-LPNO-139-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (6 COMITES) 12-100, 12-013, 12-051, 12-093, 12-130, 12-205, 12-005, 12-040	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	SIM131218RMA	01.11.2023	31.12.2023	\$	4,479,024.78	100.00%	100.00%	\$	0.02		
35	12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	IECM-DD19-000224/23	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA	DGA	\$	677,668.00	4000	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA	AT-2023-065 ADQ	CALENTADORES SOLARES MATERIALES: CELDAS SOLARES DE VIDRIO, BASES DE ACERO INOXIDABLE Y CONEXIONES DE TUBERÍA DE TUBO PLUS, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA PRIMERA ETAPA QUE SE LLEVO ACABO TODO CONFORME AL MARCO DE LA LEY Y PODER VENERIFICAR A MAS DE 45 FAMILIAS CADA CALENTADOR VENERIFICIO ENTRE 5 Y 8	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	677,668.00	100.00%	99.48%	\$	3,557.32	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
37	12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	IECM-DD19-000185/23	RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENORIOS 224	DGODU	\$	410,287.00	4000	OBRAS HIDRÁULICAS	AT-DGODU-LPNO-132-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (5 COMITES) 12-044, 12-168, 12-217, 12-188, 12-047	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	DEI000413EZ7	01.11.2023	31.12.2023	\$	2,546,409.66	100.00%	100.00%	\$	75.34	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
38	12-045	FOVSSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	IECM-DD16-000276/23	BORDA DE PIEDRA, EXTERIOR DE LA UNIDAD, EN EL FRENTE	DGODU	\$	395,233.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGODU-LPNO-141-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (3 COMITES) 12-045, 12-103, 12-139	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121JK3	01.11.2023	31.12.2023	\$	1,361,411.68	100.00%	100.00%	\$	3,305.99	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
40	12-047	FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	IECM-DD14-000303/23	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA, VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	DGODU	\$	658,130.00	4000	OBRAS HIDRÁULICAS	AT-DGODU-LPNO-132-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (6 COMITES) 12-044, 12-168, 12-217, 12-188, 12-047	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	DEI000413EZ7	01.11.2023	31.12.2023	\$	2,546,409.66	100.00%	100.00%	\$	-		
43	12-050	GRANJAS COAPA	IECM-DD19-000488/23	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAFETALES 140 EN GRANJAS COAPA	DGODU	\$	631,201.00	4000	CONSTRUCCIÓN	AT-DGODU-LPNO-136-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (4 COMITES) 12-032, 12-050, 12-198, 12-162	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CAB1110173H1	01.11.2023	31.12.2023	\$	2,429,872.98	100.00%	100.00%	\$	1,123.88	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
47	12-057	HUESO PERIFERICO- ISSSFAM NO. 7 (U HABS)	IECM-DD19-000148/23	REENCARPETADO	DGODU	\$	503,072.00	4000	REPAVIMENTACIÓN	AT-DGODU-LPNO-127-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (6 COMITES) 12-008, 12-009, 12-024, 12-036, 12-057, 12-064	BARQO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	BSC190614QB5	01.11.2023	31.12.2023	\$	2,989,479.33	100.00%	100.00%	\$	-		
48	12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	IECM-DD19-000579/23	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PASILLOS, ÁREAS COMUNES, JUEGOS, CANCHAS Y JARDINES	DGA	\$	431,394.00	4000	COLOCACION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PASILLOS, ÁREAS COMUNES, JUEGOS, CANCHAS Y JARDINES	AT-2023-118	EN UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNIDAD HABITACIONAL IGNACIO CHAVEZ, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130919KUA	07.11.2023	31.12.2023	\$	431,394.00	100.00%	96.61%	\$	14,641.89	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
51	12-062	ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	IECM-DD16-000468/23	PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS Y ÁREAS COMUNES	DGA	\$	449,390.00	4000	PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS Y ÁREAS COMUNES	AT-2023-113	PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS, GUARNICIONES, JUEGOS INFANTILES, BALIZAMIENTO, TANQUE ELEVADO, CASETA DE VIGILANCIA.	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	449,390.00	100.00%	99.98%	\$	70.46	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	

																			MONTO	MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO AL PROYECTO			
61	12-073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	IECM-DD16-000295/23	PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO	DGA	\$	423,957.00	4000	PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO	AT-2023-081 ADQ	EL PROYECTO CONSISTIRIA EN LA PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO, EL CUAL CONSISTE EN MATERIALES: CEMENTO GRIS ARENA GRAVA	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ROMA, S.A. DE C.V.	SH070502824	10.11.2023	31.12.2023	\$	423,957.00	100.00%	99.86%	\$	603.40	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
73	12-088	LOS PASTORES	IECM-DD16-000640/23	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES	DGA	\$	396,527.00	4000	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES	AT-2023-062 ADQ	COMPRA DE PINTURA PARA LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL SE REQUIERE QUE LA PINTURA SEA DEL MISMO COLOR, ADEMÁS DE BROCHAS Y CEPILLOS PARA QUE LOS HABITANTES PONGAN LA MANO DE OBRA. SE DISTRIBUIRÁ EN ASAMBLEA.	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.	FPOS205219L4	25.10.2023	31.12.2023	\$	396,527.00	100.00%	99.55%	\$	1,779.00	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
74	12-089	LOS VOLCANES	IECM-DD16-000017/23	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA VOLCANES	DGA	\$	589,793.00	4000	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA	AT-2023-065 ADQ	SUMINISTRAR E INSTALAR UN CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS A VECINOS DE LA COLONIA LOS VOLCANES Y LAS FAMILIAS QUE SEAN BENEFICIADAS CON ESTE PROYECTO TENGAN UN AHORRO ECONÓMICO FAMILIAR EN LA COMPRA DEL COMBUSTIBLE Y ANTE TODO AYUDAMOS AL MEDIO AMBIENTE YA QUE LOS MISMOS NOS AYUDAN A NOS	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	589,793.00	100.00%	99.93%	\$	413.31	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
78	12-095	MIGUEL HIDALGO	IECM-DD14-000461/23	ENCHULA TU FACHADA	DGODU	\$	1,228,741.00	4000		AT-DGODU-ADEX-146-23	ENCHULA TU FACHADA EN MIGUEL HIDALGO, CON CLAVE DE COMITÉ 12-095	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	01.11.2023	31.12.2023	\$	1,228,741.00	100.00%	100.00%	\$	-		
79	12-096	MIRADOR 1A SECC	IECM-DD16-000001/23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	DGA	\$	473,227.00	4000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	AT-2023-065 ADQ	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE QUINCE TUBOS, PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL MIRADOR 1A SECCIÓN, EL TIPO DE INSUMO ES DE FACIL ADAPTACIÓN, LA ZONA DONDE SE INSTALARÁN LOS CALENTADORES SOLARES TIENE USO DE SUELO HABITACIONAL H3/40/MB DENSIDAD MUY BAJA. DE	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	473,227.00	100.00%	97.28%	\$	12,858.73	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
81	12-099	MIRADOR DEL VALLE	IECM-DD16-000092/23	MATERIALES PARA REMODELACION DE FACHADAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	DGA	\$	431,546.00	4000	MATERIALES PARA REMODELACION DE FACHADAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	AT-2023-081 ADQ	SE NECESITAN MATERIALES PARA REMODELAR LAS FACHADAS DE LA COMUNIDAD, YA QUE TIENE AÑOS SIN DARLES MANTENIMIENTO ALGUNAS INCLUSO YA SE ESTAN CAYENDO, TANTO POR SU ANTIGÜEDAD COMO POR LOS FUERTES SISMOS QUE SE HAN PRESENTADO EN VARIOS AÑOS PASADOS	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ROMA, S.A. DE C.V.	SH070502824	10.11.2023	31.12.2023	\$	431,546.00	100.00%	99.91%	\$	374.00	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
85	12-103	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	IECM-DD19-000351/23	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINACOS EN LOS EDIFICIOS	DGODU	\$	525,602.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGODU-LPNO-141-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (3 COMITES) 12-045, 12-103, 12-139	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121JK3	01.11.2023	31.12.2023	\$	1,361,411.68	100.00%	100.00%	\$	1,191.23	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
86	12-104	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	IECM-DD19-000760/23	LUMINARIAS SOLARES	DGA	\$	537,127.00	4000	LUMINARIAS SOLARES	AT-2023-064 ADQ	LUMINARIA SUBURBANA CON TECNOLOGIA TIPO LED, Y SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO, FABRICADA EN ALUMINIO, CON AJUSTE DE INCLINACIÓN DE 15° A 30° INTEGRADA POR CUATRO MÓDULOS DE LEDS, CON UNA POTENCIA TOTAL DE 60 WATTS CON LENTE OPTICO (CURVA TIPO U) CON UN PANEL SOLAR DE 18 V. INTEGRADO A LA	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130919KUA	25.10.2023	31.12.2023	\$	537,127.00	100.00%	96.21%	\$	20,347.00	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
87	12-105	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	IECM-DD19-000122/23	NOMBRES DE CALLES, ANDADORES Y EDIFICIOS EN TU COLONIA	DGA	\$	534,149.00	4000	NOMBRES DE CALLES, ANDADORES Y EDIFICIOS EN TU COLONIA	AT-2023-083 ADQ	SE NECESITAN PLACAS INDICADORAS DE LOS NOMBRES DE LAS CALLES, ANDADORES, EDIFICIOS DE NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL SM3. SOLICITAMOS MATERIAL DURADERO COMO POLICARBONATO, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ANCHO POR 65 CM DE LARGO, CON LETRAS NEGRAS Y FONDO REFLEJANTE. SE REQUIERE QUE SEAN COLOCADOS EN POSTES.	LUNZAM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LM081212K3A	09.11.2023	31.12.2023	\$	534,149.00	100.00%	99.92%	\$	431.84	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
88	12-106	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	IECM-DD19-000213/23	REPARACIÓN DE ANDADORES POR HUNDIMIENTOS O DESNIVELACIONES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS	DGODU	\$	558,678.00	4000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-DGODU-LPNO-126-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (11 COMITES) 12-106, 12-110, 12-131, 12-161, 12-177, 12-181, 12-193, 12-209, 12-210, 12-220, 12-221	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	VEC080807765	01.11.2023	31.12.2023	\$	7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$	87.62	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
89	12-107	NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	IECM-DD19-000134/23	MI UNIDAD SEGURA - CAMARAS DE VIGILANCIA DE ALTA RESOLUCION EN ANDADORES Y CALLES DE LA SUPERMANZANA 7 U.H. NARCISO MENDOZA	DGA	\$	553,565.00	4000	MI UNIDAD SEGURA - CAMARAS DE VIGILANCIA DE ALTA RESOLUCION EN ANDADORES Y CALLES DE LA SUPERMANZANA 7 U.H. NARCISO MENDOZA	AT-2023-118	INSTALACIÓN DE CAMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN MÍNIMO 5 MEGAPIXELES, DISPOSITIVOS DE VIDEOGRABACIÓN DVR, TANTO EN EL PERÍMETRO DE LA SM7 COMO EN ANDADORES Y PUNTOS ESTRATÉGICOS COMO MECANISMO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, CREANDO UN CERCO DE VIGILANCIA QUE PERMITA SEGUIR LA TRAYECTORIA DE PRESUNTOS	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130919KUA	07.11.2023	31.12.2023	\$	553,565.00	100.00%	87.08%	\$	71,503.15	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
109	12-133	PUEBLO QUIETO	IECM-DD14-000581/23	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS (CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO O LAS CANCAS, LECHERIA)	DGA	\$	436,845.00	4000	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS (CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO O LAS	AT-2023-092 ADQ	EQUIPAR Y RENOVAR LOS ESPACIOS CON MOBILIARIO(SILLAS, MESAS, PROYECTOR, EQUIPO DE AUDIO, CAFETERA PIZARRONES ETC). EQUIPAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS CON INSUMOS(BALONES, REDES, ALFOMBRAS PARA ACTIVIDADES ETC). AMPLIACION DE LOS ESPACIOS. HACER MODIFICACIONES O CONSTRUCCION DE AREAS NUEVAS PARA SALONES DE USO	JORGE PÉREZ DORANTES	PED1761115QW9	10.11.2023	31.12.2023	\$	436,845.00	100.00%	99.99%	\$	47.50	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
110	12-136	RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	IECM-DD19-000013/23	IMPERMEABILIZACION EDIFICIOS DE UNIDAD RANCHO LOS COLORINES	DGODU	\$	403,901.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGODU-LPNO-140-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (4 COMITES) 12-223, 12-218, 12-136, 12-164	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121JK3	01.11.2023	31.12.2023	\$	1,664,701.37	100.00%	100.00%	\$	1,343.60	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
111	12-137	REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	IECM-DD19-000420/23	PANELES SOLARES PARA REDUCCIÓN DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ÁREAS COMUNES	DGA	\$	480,216.00	4000	PANELES SOLARES PARA REDUCCION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS COMUNES	AT-2023-064 ADQ	COMPRA E INSTALACION DE PANELES SOLARES, ASI COMO TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACION COMO LO SON: INVERSORES, ESTRUCTURAS PARA MONTAJE, MATERIAL ELÉCTRICO, ETC. Y MANO DE OBRA, PARA GENERAR ENERGÍA CON TECNOLOGÍA ALTERNATIVA (SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR DE FORMA RENOVABLE	TECHNOSOL, S.A. DE C.V.	TEC130919KUA	25.10.2023	31.12.2023	\$	480,216.00	100.00%	93.75%	\$	29,997.26	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
112	12-139	RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	IECM-DD14-000317/23	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	DGODU	\$	446,506.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGODU-LPNO-141-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (3 COMITES) 12-045, 12-103, 12-139	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121JK3	01.11.2023	31.12.2023	\$	1,361,411.68	100.00%	100.00%	\$	1,441.21	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	

																				MONTO	MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO AL PROYECTO		
113	12-142	RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE - FUENTES Y ARCONADA COAPA	IECM-DD19-000344/23	PINTURA PARA LAS FACHADAS PARA PLAZA DEL ORO	DGA	\$	438,264.00	4000	PINTURA PARA LAS FACHADAS PARA PLAZA DEL ORO	AT-2023-113	PINTURA PARA LOS EDIFICIOS PARA EXTERIORES MARCA COMEX (COLOR NARANJA Y CHOCOLATE) INICIANDO A PINTAR DE MANERA INTERCALADA, ES DECIR, EDIFICIOS 1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9 Y 7-8.	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	438,264.00	100.00%	99.99%	\$	38.77	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
114	12-143	RINCONADA (U HAB)	IECM-DD19-000370/23	CAMBIO DE BOMBAS DE CARCAMO Y LIMPIEZA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	DGODU	\$	408,151.00	4000	SANEAMIENTO Y DRENAJE	AT-DGODU-ADO-153-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-143	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	27.10.2023	31.12.2023	\$	408,151.00	100.00%	100.00%	\$	0.01		
118	12-148	SAN BARTOLO EL CHICO	IECM-DD19-000133/23	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, TERCERA ETAPA	DGA	\$	545,009.00	4000	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, TERCERA ETAPA	AT-2023-065 ADQ	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE BUENA CALIDAD, DE DOCE TUBOS, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE EN LA TERCERA ETAPA. INGRESAMOS ESTE PROYECTO PARA DAR CONTINUIDAD AL EJERCICIO 2020 Y 2022, EN LOS CUALES SE INSTALARON 28 CALENTADORES SOLARES EN EL 2020 Y 36 EN EL 2022. CON ESTOS PROYECTOS	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	545,009.00	100.00%	97.59%	\$	13,129.77	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
126	12-158	SAN NICOLAS II	IECM-DD16-000641/23	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS II	DGA	\$	740,828.00	4000	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS II	AT-2023-062 ADQ	OBTENER PINTURA PARA PINTAR EN FORMA INDIVIDUAL POR PARTE DE LAS FAMILIAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE TODA LA COLONIA SAN NICOLAS II.	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.	FP05205219L4	25.10.2023	31.12.2023	\$	740,828.00	100.00%	99.59%	\$	3,068.00	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
132	12-164	SAUZALES CEBADALES (U HAB)	IECM-DD19-000601/23	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTÉAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAUZALES 83	DGODU	\$	443,394.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGODU-LPNO-140-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (4 COMITES) 12-223, 12-218, 12-136, 12-164	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121JK3	01.11.2023	31.12.2023	\$	1,664,701.37	0.00%	0.00%	\$	443,394.00	CANCELADO EN ASAMBLEA CIUDADANA MEDIANTE VOTACIÓN NOMINAL, SE ACORDÓ LA NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO	
136	12-168	TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	IECM-DD19-000304/23	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ACTUAL, ASÍ COMO CAMBIO DE VÁLVULAS , POR MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COMO POLIETILENO	DGODU	\$	465,018.00	4000	OBRAS HIDRÁULICAS	AT-DGODU-LPNO-132-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (5 COMITES) 12-044, 12-168, 12-217, 12-188, 12-047	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	DEI000413EZ7	01.11.2023	31.12.2023	\$	2,546,409.66	100.00%	100.00%	\$	-		
138	12-171	TEPETONGO	IECM-DD14-000066/23	PINTURA ANTIGRAFITIS EN PUERTAS Y ZAGUANES PRINCIPALES EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	DGA	\$	522,437.00	4000	PINTURA ANTIGRAFITIS EN PUERTAS Y ZAGUANES PRINCIPALES EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	AT-2023-113	PINTAR LAS PUERTAS Y ZAGUANES PRINCIPALES CON PINTURA ANTIGRAFITI EN DOS COLORES NEGRO O BLANCO. ESTO AYUDARÍA A TENER UNA COLONIA CON MEJOR VISTA Y EVITARÍA QUE LA DELINCUENCIA PONGA SEÑALES EN LOS ZAGUANES TENDRIAMOS UNA COLONIA CON MAS SEGURIDAD	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	522,437.00	100.00%	99.99%	\$	40.77	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
147	12-182	TRES FUENTES (U HAB)	IECM-DD19-000449/23	CONTENEDORES DE BASURA	DGA	\$	418,308.00	4000	CONTENEDORES DE BASURA	AT-2023-067 ADQ	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 1100 LITROS CON TAPA Y 4 RUEDAS FABRICADAS EN POLIETILENA DE ALTA DENSIDAD PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA, Y HASTA EL ALCANCE DEL PRESUPUESTO CONSIDERAR DIEZ CONTENEDORES PARA HECES DE PERROS (UNO PARA CADA CONDOMINIO DE TRES FUENTES).	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.	FP05205219L4	26.10.2023	31.12.2023	\$	418,308.00	100.00%	97.61%	\$	9,988.00	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
154	12-193	VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	IECM-DD19-000069/23	BANQUETAS FRESALES	DGODU	\$	396,052.00	4000	BANQUETAS Y ANDADORES	AT-DGODU-LPNO-126-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (11 COMITES) 12-106, 12-110, 12-131, 12-161, 12-177, 12-181, 12-193, 12-209, 12-210, 12-220, 12-221	VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	VEC080807765	01.11.2023	31.12.2023	\$	7,805,075.32	100.00%	100.00%	\$	62.10	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
156	12-195	VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	IECM-DD14-000642/23	DESCOPEO DE ARBOLES Y RETIRO DE ARBOLES ENFERMOS	DGA	\$	455,520.00	4000	DESCOPEO DE ARBOLES Y RETIRO DE ARBOLES ENFERMOS	AT-2023-125	DESCOPEO ÚNICAMENTE DE LOS ARBOLES MAYORES DE 15 METROS, Y RETIRO DE ARBOLES ENFERMOS	SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V.	SIM131218RMA	10.11.2023	31.12.2023	\$	455,520.00	100.00%	100.00%	\$	0.01	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
161	12-202	ZACATIENDA	IECM-DD16-000569/23	PINTURA DE FACHADA COMEX ANTI GRIFITI	DGA	\$	444,803.00	4000	PINTURA DE FACHADA COMEX ANTI GRIFITI	AT-2023-063 ADQ	PINTAR LAS FACHADAS DE LAS CASAS PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA COLONIA	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	444,803.00	100.00%	99.45%	\$	2,448.60	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
162	12-204	ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS)	IECM-DD14-000324/23	PROYECTO PARTICIPATIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CASETA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES ZAPOTE I, II, III, Y U.H.COLOSIO	DGODU	\$	409,917.00	4000		AT-DGODU-ADO-155-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. COMITÉ 12-204	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	27.10.2023	31.12.2023	\$	409,917.00	100.00%	100.00%	\$	0.01		
169	12-213	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECCI	IECM-DD14-000043/23	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY	DGA	\$	1,072,926.00	4000	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY	AT-2023-065 ADQ	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS AL HACER USO DE ENERGÍAS LIMPIAS CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y APROVECHANDO LA LUZ DEL SOL. ASIMISMO AYUDAR A LA ECONOMIA FAMILIAR EVITANDO QUE SE GENEREN GASTOS EXCESIVOS DE GAS Y LAS FAMILIAS PUEDAN USAR ESE DINERO EN OTRAS NECESIDADES PRIMORDIALES COMO LA CANASTA	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	1,072,926.00	100.00%	99.61%	\$	4,214.20	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
172	12-216	LA MAGUEYERA	IECM-DD16-000227/23	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL	DGA	\$	376,503.00	4000	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL	AT-2023-063 ADQ	EN LA PINTURA DE FACHADAS DE ALGUNAS CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL ESTAS CALLES SE ELEGIRÁN POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	GAC150306TEA	25.10.2023	31.12.2023	\$	376,503.00	100.00%	99.61%	\$	1,463.40	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
173	12-217	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	IECM-DD19-000308/23	CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR DEL 2022. CONTINUACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE DE ABREVADEO CAMBIO DE TUBOS Y OBRA BACHEO, A PARTIR DE REG	DGODU	\$	475,878.00	4000	OBRAS HIDRÁULICAS	AT-DGODU-LPNO-132-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (5 COMITES) 12-044, 12-168, 12-217, 12-188, 12-047	DESARROLLO ECO-INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	DEI000413EZ7	01.11.2023	31.12.2023	\$	2,546,409.66	100.00%	100.00%	\$	0.01		

																		MONTO	MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO AL PROYECTO	
174	12-218	CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	IECM-DD14-000114/23	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS DE ESTACIONAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE	DGODU	\$ 429,194.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGODU-LPNO-140-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (4 COMITÉS) 12-223, 12-218, 12-136, 12-164	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121JK3	01.11.2023	31.12.2023	\$ 1,664,701.37	100.00%	100.00%	\$ 1,136.26	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	
178	12-222	LOMAS DE TEPEMECATL	IECM-DD16-000683/23	PINTURA PARA FACHADA PARA TODA LA COLONIA LOMAS DE TEPEMECATL	DGA	\$ 827,293.00	4000	PINTURA PARA FACHADA PARA TODA LA COLONIA LOMAS DE TEPEMECATL	AT-2023-062 ADQ	EL PROYECTO CONSISTE EN COMPRAR PINTURA COMEX DE DIFERENTES COLORES, LA PINTURA DEBERA SER PARA EXTERIORES. TAMBIEN SE DEBERÁ COMPRAR RODILLOS, BROCHAS, THINER, ESTOPA Y CHAROLAS PARA RODILLO. LA PINTURA SERÁ REPARTIDA EN LA ASAMBLEA DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.	FPOS205219L4	25.10.2023	31.12.2023	\$ 827,293.00	100.00%	99.94%	\$ 468.20	SE GENERAN ECONOMÍAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	
179	12-223	RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (J HAB)	IECM-DD14-000138/23	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS	DGODU	\$ 392,616.00	4000	UNIDADES HABITACIONALES	AT-DGODU-LPNO-140-23	OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. (4 COMITÉS) 12-223, 12-218, 12-136, 12-164	JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	JCS181121JK3	01.11.2023	31.12.2023	\$ 1,664,701.37	100.00%	100.00%	\$ 1,155.10	ECONOMÍAS DERIVADAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	