



Informe de Avance Trimestral

**Unidad Responsable del Gasto:
02CD14 Alcaldía Tlalpan**

Período: Enero-Junio 2021

Titular:

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan

Responsable :

Lic. Verónica Cuenca Linares
Directora General de Administración



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan				
Periodo:		Enero - Junio 2021				
Fecha de Elaboración:		08/07/2021				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACION
		FORMATOS FISICOS		MEDIO MAGNETICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x	x	x	
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	x		x	x	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x		x	x	
AP-FSFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x	x	x	
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		x	x	x	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	x		x	x	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	x		x	x	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		x	x	x	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	x		x	x	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x	x	x	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	x		x	x	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x	x	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	x		x	x	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Elaboró:


Patricia Victoria Guzmán
Subdirectora de Presupuesto

Autorizó:


Maricela Moctán Raya
Directora de Recursos Financieros y Presupuestales



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo:	Enero-Junio 2021
Fecha de Elaboración:	

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACION
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	(53,450,935.69)	La programación del presupuesto del capítulo 4000 fue retrasado debido a los procesos de creación, autorización e inicio de las acciones sociales en este 2o trimestre, aunado al proceso de contratación del proveedor de vales de la acción social "Apoyo Económico en tiempos del COVID-19 a niñas y niños de primaria y secundarias públicas de Tlalpan" que se ha prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para el ejercicio del recurso; respecto al presupuesto del capítulo 6000, los procesos de autorización y adecuaciones a los proyectos de inversión, para la realización de las gestiones conducentes y dar inicio al debido proceso de contratación.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	978,663,215.37	Durante el segundo trimestre se desarrollaron diecisiete programas sociales y siete acciones sociales que dieron atención a la población más vulnerable de esta demarcación, principalmente a grupos de adultos mayores, defensoría de los derechos y apoyos económicos a niñas y niños de Tlalpan, programa de atención a la prevención del delito dirigido a jóvenes, así como, apoyos económicos al desarrollo agropecuario y sustentable, ejerciendo un presupuesto total de 125.2 millones de pesos. La atención a los servicios personales de la Alcaldía, represento un presupuesto ejercido de 493.8 millones de pesos; por otra parte la administración de la Alcaldía proporcionó servicios de sanitización de instalaciones, espacios públicos, transporte público, servicio de vigilancia y suministro de agua potable para la población de la demarcación, a través del arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos; servicio de limpieza, recolección de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y apoyo por parte de la Alcaldía en atención a la población en la campaña de vacunación contra el COVID-19, así como, energía eléctrica para el alumbrado público, con un presupuesto ejercido de 334.9 millones de pesos.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	767,441,698.61	El 25% del Presupuesto Ejercido durante este periodo correspondió a recursos de origen federal los cuales fueron destinados a la operación de esta Alcaldía, con el suministro de combustible para el parque vehicular propiedad de la Alcaldía para proporcionar servicios a la población, como son: recolección de basura, inspección en áreas de conservación, mantenimientos de infraestructura, así como atender servicios básicos a la población entre los que destacan: mantenimientos a vialidades y áreas verdes, atención a la población con el suministro de agua potable, servicios de vigilancia y alumbrado público, entre otros.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	24,805,499.99	Al periodo no se tiene presupuesto ejercido. Se crearon siete acciones sociales: Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente Frente al COVID-19, Apoyo emergente para mujeres cuidadoras de niñas y niños de 0 a 5 años de edad ante la emergencia sanitaria por COVID-19, Cultivando una vida libre y sin violencia hacia las mujeres en tiempos de COVID-19, Apoyo de emergencia social a personas en situación de vulnerabilidad que perdieron su empleo derivado a la pandemia por COVID-19, Apoyo alimenticio a las familias de Tlalpan (Mercomuna), Apoyo a la comunidad LGTBTTTQA frente al COVID-19 y Apoyo Económico en tiempos del COVID-19 a niñas y niños de primaria y secundarias públicas de Tlalpan; las cuales tienen como principal objetivo el apoyar a la economía de la población tlalpense que no cuenta con un ingreso o el que percibe no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Elaboró: _____

Patricia Victoria Guzmán
Subdirectora de Presupuesto

Autorizó: _____

Marcial Velasco Aguirre



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Junio 2021

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO-PROGRAMADO		
TOTAL GASTO CO	1,804,868,146.00	1,611,734,556.35	795,210,723.02	412,061,255.32	755,549,778.32	755,549,778.32	755,549,778.32	755,549,778.32	(38,860,844.700)	
1000	648 495 421 00	650 033 882 03	303 364 496 06	35 407 370 03	303 320 871 54	303 320 871 54	303 320 871 54	303 320 871 54	(43,824.520)	En el recurso programado se considera una previsión de recursos para evitar el sobre-ejercicio presupuestal en este capítulo y en lo posible minimizar la adecuación de calendario de recurso requeridos para cumplir con la obligación del pago oportuno a los trabajadores, así como los honorarios asimilados a salarios
2000	138 843 481 00	151 599 308 05	59 367 718 65	69 045 710 03	56 233 400 65	56 233 400 65	56 233 400 65	56 233 400 65	(3,134,318.00)	Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal respecto a la adquisición de materiales y suministros los procesos de contratación se han prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para adecuar el recurso, debido a lo limitado del presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio fiscal
3000	531 157 482 00	547 439 882 30	273 023 358 74	227 027 473 30	270 762 208 09	270 762 208 09	270 762 208 09	270 762 208 09	(2,251,150.650)	Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal respecto a la contratación de servicios generales los procesos de contratación se han prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para adecuar el recurso debido a lo limitado del presupuesto de egresos autorizado para este ejercicio fiscal
4000	262 800 000 00	260 474 727 00	159 455 149 57	81 500 701 96	125 233 298 04	125 233 298 04	125 233 298 04	125 233 298 04	(34,221,851.530)	Durante este periodo se dio inicio a siete acciones sociales, sin embargo el proceso de contratación del proveedor de suministro de vales para la acción social "Apoyo Económico en tiempos del COVID-19 a niñas y niños de primaria y secundarias públicas de Tlalpan" se ha prolongado debido a que ha sido necesaria la adecuación en partidas específicas requeridas para el ejercicio del recurso
7000	23 671 762 00	2 186 756 87	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GASTO DE	921,454,016.00	931,324,196.40	236,803,428.04	116,622,620.94	223,113,437.05	223,113,437.05	223,113,437.05	223,113,437.05	(13,769,990.990)	
1000	384,259 812 00	384 259 812 00	180 530 453 41	18 913 563 35	180 462 724 85	180 462 724 85	180 462 724 85	180 462 724 85	(67,726.560)	En el recurso programado se considera una previsión de recursos para contar con la suficiencia presupuestaria en este capítulo y en lo posible minimizar la adecuación de calendario de recursos requeridos para cumplir con la obligación del pago oportuno a los trabajadores, a terceros, así como los honorarios asimilados a salarios
2000	-	16 257 935 20	2 464 816 26	3 744 721 74	2 464 702 58	2 464 702 58	2 464 702 58	2 464 702 58	(113.680)	
3000	10 926 622 00	27 703 336 40	5 518 690 07	3 942 309 34	5 509 796 67	5 509 796 67	5 509 796 67	5 509 796 67	(8,893.400)	Con la finalidad de dar cumplimiento al presupuesto programado de este capítulo se logró un avance 99.84% del presupuesto ejercido al 2o trimestre de 2021, cumpliendo con la obligación de pago oportuno a los compromisos establecidos
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	16 560 000 00	16 605 693 40	13 441 430 40	1 824 282 82	13 441 430 40	13 441 430 40	13 441 430 40	13 441 430 40	-	
6000	509 707 584 00	486 497 419 40	24 948 037 90	88 197 743 69	11 234 782 55	11 234 782 55	11 234 782 55	11 234 782 55	(13,713,255.350)	Uno de los factores que incidieron en el atraso del ejercicio del presupuesto fue el análisis por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para las modificaciones en los alcances de los proyectos programados debido a lo limitado del presupuesto autorizado para este ejercicio fiscal con el fin de estar en condiciones de continuar con el proceso de contratación para la realización de los mismos
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALURGO (10)	2,526,422,164.00	2,543,056,752.75	1,032,114,151.06	529,803,876.28	978,663,216.37	978,663,216.37	978,663,216.37	978,663,216.37	(53,450,935.690)	



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Junio 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL F.F.-S.F.-A.I-PP	DENOMINACIÓN PP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / PROGRAMADO)*100	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
2	2	1	122104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	57,365,747.00	52,009,978.00	29,780,094.09	13,704,118.32	29,780,094.09	29,780,094.09	29,780,094.09	100.0	61.9	61.9	100.0
1	5	0	124003P001	P001 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	619,400.00	619,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	0.0	0.0	N/D
1	6	0	124004P002	P002 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	63,321,700.00	80,733,868.00	43,426,303.64	33,383,752.91	43,426,303.55	43,426,303.55	43,426,303.55	100.0	68.6	68.6	100.0
5	1	11	171063S140	S140 PREVENCIÓN DEL DELITO, TLALPAN	10,000,000.00	10,000,000.00	4,545,450.00	5,454,550.00	4,545,450.00	4,545,450.00	4,545,450.00	100.0	45.5	45.5	100.0
5	1	11	171069E118	E118 ACCIONES POLICIALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO	110,754,844.00	110,754,844.00	55,377,271.00	55,377,273.00	55,377,271.00	55,377,271.00	55,377,271.00	100.0	50.0	50.0	100.0
5	3	1	172002N001	N001 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	14,532,027.00	14,532,027.00	4,098,849.00	9,027,288.00	4,098,849.00	4,098,849.00	4,098,849.00	100.0	28.2	28.2	100.0
2	3	3	211084E123	E123 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	70,082,448.00	70,082,448.00	31,053,221.52	32,838,011.84	30,563,221.52	30,563,221.52	30,563,221.52	99.4	43.6	43.6	99.4
2	3	4	214081E122	E122 REFORESTACIÓN EN SUELO DE CONSERVACIÓN	183,848,427.00	182,724,305.00	76,978,129.79	73,244,031.16	76,976,129.79	76,976,129.79	76,976,129.79	100.0	49.5	49.5	100.0
2	3	4	216030B139	S139 APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE	49,260,000.00	49,260,000.00	32,332,000.00	16,928,000.00	32,332,000.00	32,332,000.00	32,332,000.00	100.0	65.6	65.6	100.0
2	3	4	216089B134	S134 HUELLAS: SEMBRANDO COMPAÑÍA EN COMUNIDAD	1,710,000.00	1,710,000.00	777,270.00	932,730.00	777,270.00	777,270.00	777,270.00	100.0	45.5	45.5	100.0
2	2	1	221024K016	K016 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	82,994,181.00	82,994,181.00	8,153,718.46	26,813,074.07	8,153,718.46	8,153,718.46	8,153,718.46	100.0	9.8	9.8	100.0
3	1	1	221049E124	E124 PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD INTELIGENTE	59,065,398.00	59,065,398.00	14,282,965.08	11,438,264.01	679,729.74	679,729.74	679,729.74	4.1	1.0	1.0	4.1
2	2	1	221104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	426,935,326.00	426,965,326.00	192,939,499.05	43,765,241.34	192,920,265.39	192,920,265.39	192,920,265.39	100.0	45.2	45.2	100.0
2	2	2	221274K016	K016 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	322,849,161.00	317,243,171.00	18,416,251.05	44,193,419.75	18,416,167.37	18,416,167.37	18,416,167.37	100.0	5.7	5.7	100.0
1	4	3	222031S135	S135 UNIDADES TLALPAN	12,000,000.00	12,000,000.00	11,436,000.00	664,000.00	11,436,000.00	11,436,000.00	11,436,000.00	100.0	95.3	95.3	100.0
4	1	0	222086S137	S137 CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	24,300,000.00	24,300,000.00	15,747,000.00	7,563,000.00	15,747,000.00	15,747,000.00	15,747,000.00	100.0	64.8	64.8	100.0
2	2	1	222095S133	S133 IMAGEN URBANA PARA CULTIVAR COMUNIDAD	7,000,000.00	7,000,000.00	3,726,351.52	4,342,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	60.4	32.1	32.1	60.4
2	2	1	223104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	368,086,846.00	367,938,846.00	184,489,919.28	871,848.26	184,360,889.34	184,360,889.34	184,360,889.34	99.9	50.1	50.1	99.9



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Junio 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	AREA FUNCIONAL F-I-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN PP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %				
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / PROGRAMADO)*100	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
2	3	2	223202K014	K014 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	140,462,224.00	136,821,117.00	29,333,366.84	60,538,496.81	29,333,366.84	29,333,366.84	29,333,366.84	100.0	20.9	20.9	100.0
2	2	1	224104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	112,367,076.00	112,367,076.00	51,348,831.52	8,996,869.28	51,348,475.69	51,348,475.69	51,348,475.69	100.0	45.7	45.7	100.0
2	2	1	225104M001	M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	166,027,404.00	166,147,404.00	78,281,683.39	647,288.04	78,268,924.57	78,268,924.57	78,268,924.57	100.0	50.5	50.5	100.0
3	3	2	226108S136	S136 JÓVENES CULTIVANDO LA MOVILIDAD	12,160,000.00	12,160,000.00	5,522,640.00	6,627,366.00	5,522,640.00	5,522,640.00	5,522,640.00	100.0	45.5	45.5	100.0
1	2	4	231064S205	S205 PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, TLALPÁN	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ND	0.0	0.0	ND
2	3	2	232001O001	O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	114,846,621.00	114,288,561.75	49,269,866.44	40,981,916.37	47,996,082.34	47,996,082.34	47,996,082.34	97.2	41.7	41.7	97.2
1	3	1	241046F032	F032 PROMOCIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA	2,951,517.00	2,951,517.00	1,208,508.00	1,397,266.00	1,208,508.00	1,208,508.00	1,208,508.00	100.0	40.9	40.9	100.0
1	3	1	241046E138	S138 CULTIVANDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3,000,000.00	3,000,000.00	1,383,836.30	1,636,363.70	1,383,836.30	1,383,836.30	1,383,836.30	100.0	45.5	45.5	100.0
4	8	2	242077S208	S208 CULTIVANDO PAZ, ARTE Y CULTURA EN TLALPÁN	10,838,000.00	10,838,000.00	6,440,000.00	6,400,000.00	6,440,000.00	6,440,000.00	6,440,000.00	100.0	49.8	49.8	100.0
4	3	0	242078S206	S206 FORMACIÓN MUSICAL, TLALPÁN	4,000,000.00	4,000,000.00	1,803,660.00	2,196,368.00	1,803,660.00	1,803,660.00	1,803,660.00	100.0	45.1	45.1	100.0
1	6	0	244050S127	S127 MOCHILA DE DERECHOS	9,840,000.00	9,840,000.00	4,618,181.75	5,421,818.25	4,618,181.75	4,618,181.75	4,618,181.75	100.0	45.5	45.5	100.0
1	1	3	252429S128	S129 ASESORÍAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,800,000.00	1,800,000.00	1,399,975.00	100,026.00	1,399,975.00	1,399,975.00	1,399,975.00	100.0	93.3	93.3	100.0
1	1	2	258129S130	S130 EDUCARNOS EN COMUNIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL	10,000,000.00	10,000,000.00	6,249,950.00	3,750,050.00	6,249,950.00	6,249,950.00	6,249,950.00	100.0	62.5	62.5	100.0
1	1	2	256129S132	S132 APOYO PROFESIONAL A LA POBLACIÓN EN SUS TAREAS EDUCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1,000,000.00	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.0	40.0	40.0	100.0
1	6	3	262017S126	S126 COMUNIDAD HUEHUEYOTL, APOYO A COLECTIVOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES	2,000,000.00	2,000,000.00	416,000.00	1,584,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	100.0	20.8	20.8	100.0
1	5	0	268019S207	S207 CULTIVANDO ARTE EN TLALPÁN	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ND	0.0	0.0	ND
1	6	0	268020U024	U024 SEAMOS MEJORES ESTUDIANTES	83,018,000.00	18,857,727.00	433,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
1	6	1	268032S128	S128 DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y APOYOS ECONÓMICOS A NIÑAS Y NIÑOS DE TLALPÁN	10,000,000.00	10,000,000.00	4,938,645.00	6,061,455.00	4,938,645.00	4,938,645.00	4,938,645.00	100.0	49.4	49.4	100.0
1	6	2	268117S200	S200 CULTIVANDO RAÍCES DE IDENTIDAD	4,281,973.00	4,281,973.00	399,304.98	1,882,669.00	399,304.98	399,304.98	399,304.98	100.0	9.3	9.3	100.0
1	6	1	268149E134	E134 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL	130,233.00	130,233.00	86,826.00	43,408.00	86,826.00	86,826.00	86,826.00	100.0	66.7	66.7	100.0



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Junio 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	AREA FUNCIONAL		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
			F I F S F A I PP	PP	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / PROGRAMADO)*100	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
1	6	0	268244U026	U026 APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	64,162,273.00	66,161,273.00	11,668,874.69	24,983,126.31	24,983,126.31	24,983,126.31	43.0	N/D	N/D	43.0
1	6	1	268284P004	P004 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	2,700,200.00	4,700,200.00	3,081,223.34	49,094.66	446,986.34	446,986.34	446,986.34	14.6	16.6	16.6	14.6
2	1	4	311148E150	E150 FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.00	15,207,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	N/D	N/D	N/D
TOTAL					2,526,422,164.00	2,543,068,752.75	1,032,114,161.06	629,603,876.26	978,663,216.37	978,663,216.37	978,663,216.37				



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	150210	150210 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	--------	---

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
860,799,112.00	860,799,112.00	385,241,413.75	72,858,284.15	382,747,282.12	382,747,282.12	382,747,282.12	44.5	44.5	44.5	44.5
860799112	860,799,112	385,241,414	72,858,284		382,747,282.1	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). Se ingresaron 11,372 solicitudes de servicios, acciones que se recibieron, ordenaron y canalizaron a las diferentes áreas operativas de la demarcación, las metas propuestas en el trimestre se cumplieron y fueron 3976 En Proceso, 3735 Atendida Positivamente, 3012 No Atendida, 325 No Procedente, 323 Atendida Negativamente y 1 Atendida en Campo

Ventanilla Única, ingreso lo siguiente: Autorización de ocupación 18, Autorización para romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas 27, Aviso de prórroga de manifestación de construcción 3, Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia de construcción especial 59, Constancia de publicitación vecinal para construcciones que requieren registro de manifestación tipo B o C 12, Expedición de certificados de residencia 185, Expedición de constancia de alineamiento y/o número oficial 404, Expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de la Delegación (obras) 35, Expedición de prórroga de licencia de construcción 1, Instalación, reconstrucción y cambio de diámetro de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, armado de cuadro e instalación de medidores 13, Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias 2, Licencia de subdivisión de predios 6, Licencia de subdivisión, fusión y reotificación de predios 3, Licencia de construcción especial (Subterránea y suelo de conservación) 4, Licencia de Reotificación 1, Manifestación de Construcción tipo A 11, Manifestación de construcción tipo B 11, Manifestación de construcción tipo C 1, Manifestación de terminación de obra 17, Prórroga de licencia de subdivisión de predios 2, Registro de obra ejecutada 12, Registro de la constancia de seguridad estructural 19, Renovación de visto bueno de seguridad y operación 21, Solicitud de licencia de construcción especial 5, Visto bueno de seguridad y operación 127

La Dirección de Comunicación Social, realizó 377 diseños de los cuales 119 fueron apoyos de diseño a las diferentes áreas de la Alcaldía, Se cubrieron 128 eventos y se tomaron 128 fotografías, Se ingresaron a la Página Web de la Alcaldía 122 eventos y se captaron 390,949 vistas de usuario, A través de las Redes Sociales se captaron y canalizaron 305 Demandas Ciudadanas, En Redes Sociales se publicaron 13 eventos, y se realizó el monitoreo de demandas ciudadanas realizadas por este medio, así como también la difusión de programas y eventos de las diversas áreas de la Alcaldía, En Redes Sociales también se realizó la estadística de reacciones positivas y negativas de la opinión pública, en Twitter se captaron 935 Post, 364,235 seguidores al corte, y 4,899,547 alcance total estimado, en Facebook se captaron 957 Post, 71,990 seguidores al corte y 2,881,467 alcance total estimado, en Instagram se captaron 178 Post, 6,925 seguidores al corte y 198,991 alcance total estimado, Se realizó durante 181 días el monitoreo diario de notas informativas de los diversos medios de comunicación, para realizar el análisis y organización de las mismas notas informativas conforme a su relevancia, y posteriormente esas notas fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención, Se realizaron 31 Boletines, se cubrieron 3 eventos y se realizaron 2 grabaciones de audio, También se realizaron y produjeron 62 videos y se cubrieron 77 eventos en la Alcaldía para su difusión y Se atendieron y dieron respuesta a 5 solicitudes de información a través de la Oficina de Información Pública por el Sistema INFOMEX.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, brindó 2,658 servicios funerarios, de los cuales 1,010 fueron incineraciones y 1,648 entre inhumaciones, exhumaciones y Re inhumaciones. Así mismo se llevaron a cabo 116 recorridos de recolección de basura, 12 recorridos de recolección de cascajo y 48 intervenciones de desmalezamiento, en los 11 panteones de la Demarcación



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo:	Enero-Junio 2021

FONDO	150210 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	---

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100

223202K014. Los trabajos realizados de repartición Agua Potable (Pipas) se reorientan al Programa Presupuestario 124004 P002 en el fondo Fortamun, en donde se vera reflejado el avance

172002N001. La Protección Civil es un conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas y acciones, destinados a salvaguardar la vida y proteger los bienes, la infraestructura de los servicios vitales y sistemas estratégicos, además del entorno de la población, incluyendo su participación con las autoridades en acciones de prevención auxilio y recuperación, ante la presencia de fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico que representen un riesgo. La actividad institucional que se desarrollo dentro de este marco fue la denominada Gestión Integral de Riesgos en materia de Protección Civil, la cual tiene la finalidad la prevención, control y reducción del riesgo de desastres, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos. Por lo cual se emitieron 4 acciones, beneficiando 196 colonias dentro de la Alcaldía

1) Programas Internos de Protección Civil - Conocer y vigilar las medidas de seguridad con que cuentan los establecimientos mercantiles, así como su comité interno, simulacros y capacitación en materia de Protección Civil, con la finalidad de prevenir y controlar el riesgo ocasionado por algún siniestro. Revisión de 153 Programas Internos en Matena de Protección Civil en la Plataforma Digital de la Ciudad de México

2) Dictaminación de Riesgos - Emitir dictámenes de riesgo sustentados en un análisis técnico profesional, catalogándose según el grado de riesgo que este genere, con la finalidad de efectuar las recomendaciones necesarias para la mitigación de riesgos y garantizar la integridad del individuo, sus bienes y entorno. Realizando durante el periodo reportado un total de 196 solicitudes dictaminadas

3) Respuesta a emergencias - Atender a la brevedad posible la cobertura de las emergencias, para salvaguardar la integridad física, sus bienes y entorno de la población, mediante acciones y estrategias definidas para cualquier contingencia, atendándose durante este periodo 232 emergencias

4) Capacitación, Simulacro y Asesorías en materia de Protección Civil Brindar capacitación a la población en temas como Primeros auxilios, brigadas de Protección Civil, Plan familiar de Protección Civil, entre otros, desarrollando acciones preventivas de autoprotección mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para salvaguardar a las personas ante una eventualidad provocada por algún fenómeno perturbador. Al respecto derivado del tema de la contingencia estas actividades fueron suspendidas, sin embargo a la fecha se han realizados 9 capacitaciones, 1 simulacro y 6 asesorías en Matena de Protección Civil. 16 Acciones en total.

En los programas correspondientes a la Dirección General de Desarrollo social, "Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos" se ejerció recurso para el servicio de Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos así como la compra de productos alimenticios y bebidas en el programa "Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos De La Niñez Y De La Adolescencia" donde se llevaron a cabo Dos reuniones del Consejo Coordinador del proceso de la Ciudad de los Niños

En la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico se realizaron las adquisiciones de Productos alimenticios para animales, cuyo gasto responde a la entrega de materiales en las acciones del programa presupuestario "Reforestación En Suelo De Conservación"

Nota: los recursos presupuestados para el programa presupuestario



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021
FONDO	150310 150310 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL - 2021- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
234,243,523.00	234,243,523.00	115,781,022.35	478,932.28	115,648,573.64	115,648,573.64	115,648,573.64	49.4	49.4	49.4	49.4
234243523	234,243,523	115,781,022	478,932		115,648,573.6	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El presupuesto ejercido corresponde a pagos correspondientes a Servicios Personales, tales como Apoyo económico por defunción, Asignaciones destinadas al pago de prestaciones del personal sindicalizado, Asignaciones destinadas a eventos conmemorativos, Pagos por antigüedad, Pago de Becas para hijos de trabajadores de educación básica y superior, Pago de estímulos por productividad, vales, pago por premio de asistencia a trabajadores y pago de impuestos devueltos de una relación laboral entre otros

A través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano al periodo no se reporta avance físico, sin embargo se tiene recurso ejercido que se requirió para la compra de productos de madera que fueron utilizados para la realización de la guarnición de los trabajos de Rehabilitación de banquetas en obra por administración



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo:	Enero-Junio 2021

FONDO	150410	150410 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	--------	--

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
8,093,008.00	8,093,008.00	2,634,822.99	1,527,175.09	2,634,822.99	2,634,822.99	2,634,822.99	32.6	32.6	32.6	32.6
8093008	8,093,008	2,634,823	1,527,175		2,634,823 0	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

La Dirección General de Servicios Urbanos, realizó la recolección de 212,900 Toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos siguientes: Recolección de residuos industriales 671 Ton , Barido con equipo mecánico 359 Ton , Basura domiciliar 138,987 Ton , Recolección en contenedores de metal 6,515 Ton , Contenedores de plástico 645 Ton , Escuela limpia 422 Ton , Recolección de cascabo 13,951 Ton , Recolección en tiraderos clandestinos 84 , Contenedores terminales 3,722 Ton , Recolección en mercados 6,915 Ton , Recolección en Tianguis 1002 Ton , Papeleras 27 Ton , Recolección del barido manual 39,600 Ton / adicionalmente se realizó el barido manual en 21,000 Km , en las calles y vialidades secundarias, el barido mecanizado en 4,025 Km , Retiro de organismos muertos 24 y Traslado de llantas 67 piezas

223 202 K014- A través de la Obra por Administración al pendo se relajaron 3 Acciones las cuales son (1 Acción con 74,895 00 ml) para el Mantenimiento a la red de Agua Pptables en las siguientes colonias : 2 De Octubre ,Actopan, Ampl Miguel Hidalgo, Ampl Miguel Hidalgo 2da Secc,Ampl Miguel Hidalgo 3era Secc,Ampl Miguel Hidalgo 4ta Secc,Ampliación Oriente, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tepeximilpa, Arboledas Del Sur , Barrio El Capulin, Barrio del niño Jesus, Belizano Dominguez, Belvedere, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimmili, Chitichicaspalli , Cultura Maya, Cruz Del Farol , Cumbres de Tepetongo, Diamante, Divisadero, Ejidos de San Lorenzo Huipulco, Ejidos De San Pedro Martir, El Mirador, El Mirador 3era Sección, Ex Hacienda Coapa, Ex Hacienda San Juan de Dios, Floresta Coyocacan, Fracc Javier Ramos Millan , Fuentes Brotantes, Fuentes De Tepopan , Fuentes del Pedregal, Guadalupe Tlalpan, Granjas Coapa, Hacienda San Juan De Dios ,Héroes De Padierna ,Isidro Fabela , ISSSFAM, Jardines Del Ajusco ,Jardines de la Montaña, Juventud Unida, La Joya , La Fama, La Palma, La Palma 1era Secc , La Palma 2da Secc , La Tortuga Xolalpan, Lomas Altas De Padierna Sur ,Lomas De Padierna,Lomas Hidalgo,Lomas de Cuilotepec, Los Encinos ,Ma Esther Zuno de Echeverria, Magdalena Petlacalco, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo 1era Secc , Miguel Hidalgo 2da Secc ,Miguel Hidalgo 3era Secc ,Miguel Hidalgo 4ta Secc ,Miguel Hidalgo ,Mirador, Mirador 1era Secc , Mirador 2da Secc , Mirador del Valle, Mirador I, Mirador II, Movimiento Organizado, Nueva Oriental Coapa, Nuevo Renacimiento De Axalco , Paraje 38 ,Paraje Tetenco, Parres el Guarda, Parques Del Pedregal ,Pedregal De Las Aguilas ,Pedregal De San Nicolás ,Pedregal De San Nicolas 1a Secc ,Pedregal De San Nicolas 3era Secc ,Pedregal De San Nicolas 4a Secc ,Pedregal de Santa Ursula Xitla, Pedregal De Tepepan , Peña Pobre ,Plan de Ayala, Populer Santa Teresa ,Prados Coapa 1era Secc , Prados Coapa 2da Secc , Primavera, Progreso Tlalpan, Pueblo Quieto ,Residencial Acoapa, Residencial Chimmilli ,Residencial Villa Coapa , Rincon del Pedregal, Rinconada Coapa, Rinconada del Mirador, San Andres Totoltepec ,San Bartolo el Chico, San Juan Tepeximilpa ,San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco , San Miguel Topilejo ,San Miguel Xicalco, San Pedro Martir ,Santa Ursula Xitla ,Santo Tomas Ajusco ,Santísima Trinidad, Tecorral, Tenorios, Tepetitla el Alto, Tlalcoigila, Tlalimille, Tlalpan Centro, Tlaxcalteco la Mesa, Tonello Guerra ,Torres De Padierna , Tortuga Xolalpan , U Hab ISSSFAM, U Hab Narcizo Mendoza ,Valle Escondido ,Verano ,Vergel Coapa, Villa Charros Del Pedregal ,Villa Coapa , Villa Lazaro Cardenas, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactetan, Volcanes Adicionalmente se realizaron trabajos en la reparación de 1,130 Fugas en las siguientes colonias : 2 De Octubre ,3 de Mayo, Ampl Isidro Fabela,Ampl Miguel Hidalgo,Ampl Miguel Hidalgo 2da Secc,Ampl Miguel Hidalgo 3era Secc, Ampl Miguel Hidalgo 4ta Secc , Ampl Tepeximilpa, Ampl San Juan Tepeximilpa, Arboledas Del Sur,Arenal Tepopan, Amsa, Anexo Mesa los Hornos, Arenal Guadalupe, Barrio Del Niño Jesus,Belizario Dominguez,Belvedere,Bosques De Tepeximilpa,Cantera Puente De Piedra,Chimalcoyotl,Chimmili,Chitichicaspalli,Club De Golf Mexico,Comuneros de Santa Ursula Xitla, Cruz Del Farol,Cuchilla De Padierna,Cultura Maya,Diamante,Ejidos De San Pedro Martir,El Capulin,Ex Hacienda Coapa, Ex Hacienda San Juan De Dios, El Mirador 1era Secc , El Mirador 2da Secc , El Mirador 3era Secc., Fracc Gabriel Ramos Millan, Fovissste, Fuentes Brotantes,Fuentes De Tepopan,Fuentes Del Pedregal, Granjas Coapa, Guadalupe Tlalpan, Hacienda San Juan De Dios,Héroes De Padierna,Isidro Fabela, ISSSFAM, Jardines Del Ajusco,Juventud Unida,La Joya, La Fama,



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	150410	150410 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	--------	---

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100

La Palma,La Palma 1era Secc, Loma Bonita, Los Encinos, Lomas Altas De Padierna Sur,Lomas De Padierna,Lomas Hidalgo, Ma Esther Zuno de Echeverria, Magisterial Coapa, Magdalena Petlacalco, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo,Miguel Hidalgo 1era Secc,Miguel Hidalgo 2da Secc,Miguel Hidalgo 3era Secc, Miguel Hidalgo 4ta Secc , Mirador, Mirador 1era Secc , Mirador 2da Secc,Mirador 3era Secc,Mirador II, Nuevo Renacimiento de Axalco, Oriental Coapa, Paraje 38 Paraje Tetenco,Parques Del Pedregal,Pedregal de Santa Ursula Xitla ,Pedregal De Las Aguilas,Pedregal De San Nicolas,Pedregal de San Nicolas 1era Secc , Pedregal de San Nicolas 2da Secc , Pedregal de San Nicolas 3era Secc , Pedregal De San Nicolas 4ta Secc,Peña Pobre,Pequeña Tepeximilpa,Popular Santa Teresa,Prado Coapa, Prado Coapa 1era Secc,Prado Coapa 2da Secc,Prados Coapa,Primavera, Pueblo Quieto,Residencial Hacienda Coapa, Residencial Villa Coapa, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco,San Miguel Ajusco 9, Santo Tomas Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Apostol,San Pedro Martir,Santa Ursula Xitla, Sección XVII, Tlalcolglia,Tlalmlle,Tlalpan Centro,Tlaxcallenco La Mesa,Tecorralles,Tepeximilpa, Toriello Guerra,Torres De Padierna,U Hab Fuentes Brotantes,U Hab Narcizo Mendoza,Verano, Vergel Del Sur,Vergel de Coyoacan, Villa Charrros Del Pedregal, Verano,Villa Coapa,Villa Lazaro Cardenas,Vistas de Cuilotepec, Viveros De Coactelitan (1 Acción con 154 81 kms para Mantener la Red Pnmaria y Secundana de Drenaje Sanitario en las siguientes colonias 2 de Octubre, Amsa, Ampliación Isidro Fabela, Ampli Miguel Hidalgo 2da Sección,Ampl Miguel Hidalgo 3ra Sección,Ampl Miguel Hidalgo 4ta Sección, Ampliacion Tepeximilpa, Arboledas del Sur, Arenal de Tepepan, Barrio Las Camisetas, Barrio Niño Jesus, Bosques de Tepeximilpa, Bosques Del Pedregal,Cantera Puente de Piedra, Chichicaspatl, Chimalcoyotl Cuchilla De Padierna,Cultura Maya,Ejidos de San Pedro Martir, Ex Hacienda San Juan de Dios, Floresta Coyoacan, Fuentes del Pedregal, Fuentes De Tepepan,Granjas Coapa, Heroes de Padierna, Isidro Fabela, La Fama, La Joya, La Tortuga Xotalpa, Lomas de Padierna,Lomas Altas de Padierna Sur, Mana Esther Zuno de Echeverria, Magisterial Coapa, Magdalena Petlacalco, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1ra Sección, Mirador 1ra Sección, Mirador 2da Sección, Nueva Oriental Coapa, Parres el Guardia, Prados Coapa, Prados Coapa 1ra Secc , Prados Coapa 2da Sección, Prados Coapa 3ra Secc , Pedregal de las Aguilas, Pedregal De Chichicaspatl, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Pedregal de San Nicolas 1ra Sección, Pedregal de San Nicolas 4ta Sección, Pueblo Quieto, Residencial Acoapa, Residencial Villa Coapa, Rinconada Las Hadas, Rinconada El Mirador, Rinconada Coapa, Rinconada Coapa 1ra Sección, Romulo Sanchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, San Lorenzo Huipulco, San Juan Tepeximilpa,San Miguel Ajusco,San Miguel Topilejo,San Miguel Xicalco,San Pedro Mártir,San Pedro Apostol, Santa Ursula Xitla, Santo Tomas Ajusco, Sector XVII, Tlalmlle, Tlalpan Centro, Tenorios Fovisssta, Tecorral, Tlalcolglia, Tornello Guerra, Torres de Padierna, U H Cuernanco I,U H Cuernanco II,U H Cuernanco III,U H Cuernanco IV,U H Narciso Mendoza SM.2 , U H Narciso Mendoza Sm7, U H Fuentes Brotantes,U H Tenorios, Villa Olimpica, Villa Lázaro Cárdenas, Valle de Tepepan, Vergel de Coyoacan, Villa Coapa, Villa del Puente, Villa Lazaro Cardenas, Volcanes (1 Acción con 42,810 00 ml) para el Desazolve de la Red Secundaria de Drenaje Sanitario en las siguientes colonias Arenal Tepepan, Actopa, Ampliación Isidro Fabela, Ampli Miguel Hidalgo 2da Sección, Ampli Miguel Hidalgo 3ra Sección, Ampli Miguel Hidalgo 4ta Sección, Arboledas del Sur, Barrio las Camisetas, Bosques del Pedregal,Bosques de Tepeximilpa, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Cultura Maya,Cruz del Farol, Ex Hacienda Coapa, Ejidos De San Pedro Mártir, El Mirador 1ra Sección, Granjas Coapa, Heroes de Padierna, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, Juventud Unida, La Joya, Lomas De Padierna, Lomas Altas de Padierna, Ma Esther Zuno de Echeverria, Magdalena Petlacalco,Mesa los Hornos, Mirador 1ra Secc , Mirador 2da Secc , Miguel Hidalgo 1ra Sección,Movimiento Organizado, Paraje Tecorral, Parres el Guardia, Pedregal de Chichicaspatl, Pedregal de las Aguilas, Pedregal De San Nicolas 1ra Sección, Pedregal De San Nicolás 2da Sección,Pedregal De San Nicolás 3ra Sección, Pedregal de San Nicolas 4ta Secc , Prados Coapa 2da Sección, Primavera, Pueblo Quieto, Rinconada las Hadas, Romulo Sanchez Mireles, San Andres Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Pedro Martir, San Miguel Topilejo, San Miguel Ajusco, Santo Tomas Ajusco,San Miguel Xicalco, San Pedro Apostol, Santa Ursula Xitla, Tlalpan Centro, Tlalcolglia, Torres de Padierna, U H Cuernanco I, U H Cuernanco II,U H Cuernanco III, U H Cuernanco IV, U H Fuentes Brotantes, U H Narciso Mendoza Sm7, U H Zapote, Vergel de Coyoacan, Villa Coapa, Villa Lazaro Cardenas,Viveros de Coactelitan, Volcanes Si mismo se realizaron trabajos de limpieza de 205 Fosas Sépticas



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	150510	150510 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	--------	---

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
43,468,008.00	43,468,008.00	7,795,537.32	18,678,769.43	7,795,537.32	7,795,537.32	7,795,537.32	17.9	17.9	17.9	17.9
43468008	43,468,008	7,795,537	18,678,769		7,795,537.3	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

A Través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en obra por contrato, al periodo no reporta avance de meta física, Sin embargo, se tienen recursos ejercidos en el proyecto "Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico" para el pago de supervisión de obra y trabajos de Trazo y nivelación en 40 planteles, de diversas ubicaciones de la Alcaldía



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	150610	150610 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	--------	--

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
16,550,062.00	16,550,062.00	8,124,686.00	7,036,250.18	8,124,685.91	8,124,685.91	8,124,685.91	49.1	49.1	49.1	49.1
16550062	16,550,062	8,124,686	7,036,250		8,124,685.9	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, en el periodo comprendido de enero a junio del 2021, realizó los siguientes trámites:

1 - Trámite de visitas de Verificación Administrativa

Se ejecutó un total de 113 Visitas de Verificación Administrativas, se ejecutaron 16 Clausuras, 28 Reposición de sellos de clausura, 69 suspensiones de actividades, 275 inspecciones oculares

2 - Trámite de Recuperación de Predios propiedad del Gobierno de la Ciudad de México y Via Publica

Se tramitaron un total de 30 procedimientos de Recuperación de Predios del Dominio Público y Recuperación de Via Publica.

3 - Trámite de Asesoría Jurídica

Se ejecutaron 9 Asesorías Jurídicas correspondiendo 02 en materia familiar, 02 en materia penal, 02 en civil 02 en materia mercantil y 01 en materia administrativa

4 - Trámites de Cartillas del Servicio Militar Nacional

Se tramitaron 1000 Cartillas del Servicio Militar Nacional

5 - Tramite de Juicios

Por lo que respecta a la actividad contenciosa, judicial y jurisdiccional para la defensa de los intereses de la Alcaldía, se informa 10 juicios de nulidad, 3 civiles y mercantiles, 5 juicios laborales, 31 carpetas de investigación, 20 amparos, 13 amparos, 5 juicio electoral

Cabe destacar que los juicios nuevos dependen de las notificaciones que realice cada tribunal en su respectiva materia

6 - Expedición de Cédulas de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones

En la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones se realizó el trámite de Atención Ciudadana de Expedición de Cédulas de Empadronamiento en Mercados Públicos y Concentraciones, el cual se recibe a través de Ventanilla única Delegacional. Cabe mencionar que con motivo de la pandemia COVID 2019 no se recibió solicitud alguna en el 2021, sin embargo realizaron las siguientes actividades. Se les dio atención 970 Solicitudes de Cédulas de Refrendo Mercados, 386 Cédulas de Refrendo de Concentraciones 2020. Sin embargo, se realizaron 728 trámites de refrendo de Mercados y se encuentran en proceso 116 solicitudes de Cédulas de refrendos, Se hicieron 933 recorridos a diferentes Mercados y concentraciones. Así mismo le informamos que durante esta pandemia se realizó 933 Sanitizaciones en los diferentes mercados y concentraciones de esta Alcaldía, Entrega de lonas y/o cartelitos preventivos con motivo de la contingencia COVID-19

La Dirección General de Participación Ciudadana realizó acciones generales permanentes en colonias, barrios y pueblos originarios de la Alcaldía Tlalpan que consistieron en:

1 - Información, difusión y promoción de las acciones ejecutadas por la Dirección General de Participación Ciudadana. Se realizaron 08 acciones informando a 54,071 vecinos, las cuales consistieron en: "Guarda su sana distancia, no toque nada", en las colonias Barrio Niño Jesús, Tlalpan Centro, San Pedro Apóstol, 300, "Medidas de Prevención contra el COVID 19", en la colonia Dos de Octubre, 120, "¿Qué Hago si mi prueba resulta Positiva de COVID 19?", en la colonia San Lorenzo Huipulco 250, "Una Comunidad Unida, es una comunidad más Fuerte y Segura", en las colonias Juventud Unida, Movimiento Organizado, Rinconada Mirador y pueblo Chimalcoyoc, 100, "Servicios de Emergencia de la Alcaldía Tlalpan", en la colonia Villa Lázaro Cárdenas, 400, "Nuevo Método de Pago de Pipas", en la colonia Héroes de Padilla, 150, "Traslado gratuito de Adultos Mayores a los Macro Centros de Vacunación para la aplicación de la Segunda dosis de la Vacuna contra el COVID 19", en San Pedro Mártir, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Topilejo, Parres el Guarda, San Miguel Ajusco, San Andrés Totoltepec, 25 751, Difusión de 65 cartelitos (en casillas electorales) de la Comisión de Derechos Humanos en relación a la "Denuncia de Delitos Electorales", Magdalena Petlacalco, San Miguel Xicalco, Santo Tomas Ajusco, San Miguel Ajusco, Parres el Guarda, San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec, Volcanes, Miguel Hidalgo 1ª Sección, Pedregal de la Águilas, Santa Úrsula Xitla, Mirador 1a y 3a Secc., Ampliación Tepeximilpa, Santísima Trinidad, Fuentes Brotantes, Plan de Ayala, Valle Verde, Tepetongo, Nuevo Renacimiento de Axalco, Actopa, María Esther Zuno, San Pedro Mártir, Viveros de Coacatlán, 25 000. Se realizaron 05 actividades informando a 12 473 vecinos, las cuales consistieron en "Aplicación de Gel Antibacterial y Toma de Temperatura" a Ciudadanos en instalaciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Subdirección de Operación Hidráulica, 3 710; Apoyo en la "Venta de leche Liconsa y Productos de la Canasta Básica a Bajo Costo", en las colonias Fuentes de Tepepan, San Lorenzo Huipulco, Pedregal de San Nicolás 3ª Sección, 4 635; Taller Virtual "La Participación Ciudadana en la CDMX", 50, "Agilización de Folios para el Suministro de Agua potable en Pipas", en el pueblo San Miguel Topilejo, 578; Apoyo en el filtro sanitario en Operativo de Panteones por el Día del Padre, en San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, Santo Tomas Ajusco, San Andrés Totoltepec, Parres el Guarda, 3 500. Se informó, difundió y promocionó la realización de 17 Jornadas de limpieza que consistió en barrido fino, recolección de basura orgánica e inorgánica, desmalezamiento, limpieza de coladeras rejillas, balizamiento de rampas, poda, limpieza de los planteles educativos "Juventino Rosas Cadená", Felipe Xicotencatl y Escuela de Participación Social "5", retiro de escombros, retiro de propaganda electoral en las colonias Juventud Unida, Movimiento Organizado, Chimalcoyoll, San Pedro Apóstol, Belisario Domínguez, Valle Escondido, Ejidos de San Pedro Mártir, Tlalcoligla, Chimalcoyoc, Barrio Niño Jesús, Valle de Tapapan, Tlalpan Centro, Rinconada Mirador, contando con la participación de 673 vecinos. Se informó, difundió y promocionó la realización de 51 Jornadas de limpieza que consiste en barrido fino, desmalezamiento, limpieza de canaletas, limpieza en resumiaderos por arrastre de lluvia, retiro de hojarasca, limpieza de rampa, excavación para resumiadero, mamposteo, retiro de cascabo, liberación de calle, mantenimiento a coladeras, balizamiento, seguimiento a Proyectos "Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana", limpieza de alcantarilla, limpieza en Planteles Educativos, liberación de vía pública para la colocación de adoquín en las colonias



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	150610	150610 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL -2021- ORIGINAL DE LA URG
--------------	--------	--

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100		

Miguel Hidalgo 2°, 3° Sección, Pedregal de San Nicolás 1°, 3° y 4° Sección, Héroes de Padierna, Bosques del Pedregal, Cuchilla de Padierna, Cruz del Farol, Paraje 38, San Nicolás II, Vistas del Pedregal, Popular Santa Teresa, Primavera, Torres de Padierna, Jardines del Ajusco, contando con la participación de 3 241 vecinos. Se informó, difundió y promovió la realización de 18 Jornadas de limpieza que consistió en barrido fino, recolección de basura orgánica e inorgánica, poda, desmalezamiento, retiro de cascajo, retiro de lodo, arrastre pluvial y basura limpia de los planteles educativos Jardín de Niños "Estado de Tamaulipas" y en las Escuelas Secundarias Técnicas 96 y 154, en las colonias y pueblos de San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Miguel Tehuisco, San Miguel Xicalco, Magdalena Peñalcalco, Pares el Guard, Pedregal de las águilas, contando con la participación de 374 vecinos.

2.- Mesas de trabajo. Se efectuaron 247 mesas de trabajo con 2 549 personas atendidas, las cuales consistieron en: 59 reuniones virtuales de seguridad ciudadana con agencia de Ministerio Público TLP-3, con asistencia de 80 personas, Mesa de trabajo con el Director de Ordenamiento Territorial con el tema de la administración del Parque Zapote II, con asistencia de 50 personas, Reunión de trabajo con Servicios Urbanos para el seguimiento de podas y reparación de luminarias, en la colonia Isidro Fabela, con asistencia de 60 personas, Reunión con integrantes del Comité de Participación Comunitaria con el tema de reparación del Módulo de vigilancia, en la colonia Movimiento Organizado, con asistencia de 100 personas; 4 reuniones vecinales en atención al tema de distribución de agua potable con el J U D de Instalación y Mantenimiento a Luminarias, para solicitar apoyo vial cuando sea el cambio de luminarias en la colonia Barro Niño Jesús, con asistencia de 400 personas, 3 reuniones vecinales con integrantes del comité de participación comunitaria con el tema de desazolves, podas, seguridad, reparación de luminarias y fugas de agua, así como para solicitar un recorrido para diagnosticar necesidades de la zona, con el área de Ordenamiento Territorial en relación a la delimitación de una calle y estatus jurídico del centro social en la colonia Pueblo Queto, con asistencia de 225 personas, 2 reuniones vecinales en una se solicita recorrido con el área de Obras, Servicios Urbanos y Mejoramiento Urbano con el tema de mantenimiento y limpieza del cárcamo y revisión de tinacos comunitarios del plan emergente de abasto de agua 2021 y una realizada con SACMEX donde se trató el tema de saneamiento y conexión del río San Buenaventura, en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, con asistencia de 100 personas, Reunión vecinal con el J U D. de Alumbrado Público para tratar asuntos de alumbrado público en las colonias Ejidos de San Pedro Mártir, Fuentes de Tepepan, Juventud Unida, Rinconada Mirador, con asistencia de 150 personas, Reunión vecinal para atender el tema de las necesidades como podas, falta de agua, reparación de luminarias y seguridad en la colonia Cantera Puente de Piedra, con asistencia de 9 personas, Reunión con vecinos y el área de servicios urbanos atender necesidades como poda, desazolve, reparación de luminarias en la colonia Ampliación Isidro Fabela, con asistencia de 20 personas, Reunión con vecinos y el J U D de obras hidráulicas en relación al Proyecto del cambio de red de Agua Potable en la colonia Tlalcolgija, con asistencia de 25 personas, Mesa de trabajo con vecinos para Propuesta por parte de la SCyT y solucionar problemática vehicular, en la colonia Nueva Oriental Coapa, con asistencia de 8 personas, 56 reuniones Virtuales de Seguridad Ciudadana con Agencia del Ministerio Público TLP-1, con asistencia de 147 personas, 5 reuniones con Ciudadanía en relación a la Falta de Agua y seguimiento a solicitud de derribo de árbol, en la colonia Miguel Hidalgo 2° Sección, con asistencia de 138 personas, Mesa de trabajo en seguimiento a la recuperación de espacios públicos, en la colonia Lomas de Cuilotepec, con asistencia de 12 personas, 3 mesas de trabajo en atención a la revisión Proyecto Cultivando la Comunidad con la Participación Ciudadana y en seguimiento a problemática de obra que se lleva a cabo en seguimiento a Cambio de Tubería en la colonia Cruz del Farol, con asistencia de 53 personas, 6 mesas de trabajo en coordinación con el área de Deportes en seguimiento a liguilas de futbol y presentación de puntos de acuerdo en el Deportivo Balancán, de la colonia Lomas de Padierna, con asistencia de 62 personas, 2 reuniones con Ciudadanía y el área de Obras en atención a la problemática de Falta de Agua potable, en la colonia Belvedere, con asistencia de 40 personas, 2 reuniones con Ciudadanía, sobre Mercomuna y con el área de Operación Hidráulica, en atención a sus peticiones, en la colonia Chimilli, con asistencia de 20 personas, 3 mesas de trabajo derivado de la sustitución de red hidráulica, así como para la conciliación con material en el deportivo de la colonia Popular Santa Teresa, con asistencia de 35 personas, 8 mesas de trabajo con Administración de la Unidad Habitacional Emilio Portes Gil, en Seguimiento a Presupuesto Participativo 2018 y devolución del mismo, entre otras peticiones con asistencia de 57 personas, Mesa de trabajo en seguimiento a trabajos de resumideros en la colonia Pedregal de San Nicolás 2° Sección, con asistencia de 8 personas, 5 mesas de trabajo, una con Operación Hidráulica derivado de la sequía por falta de agua potable, reparación de luminarias, mayor seguridad en la colonia Lomas Altas de Padierna Sur, con asistencia de 76 personas, Mesa de trabajo con el área de Mantenimiento a luminarias, con el fin de sustituir algunas en la colonia Pedregal de San Nicolás 1° Sección, con asistencia de 8 personas, 4 mesas de trabajo en seguimiento a la falta de suministro de agua potable y en seguimiento a Mejoramiento Bernal en la colonia Pedregal de San Nicolás 3° Sección, con asistencia de 38 personas, Mesa de trabajo con vecinos y constructora en relación a resumidero en la colonia Pedregal de San Nicolás 4° Sección, con asistencia de 12 personas, 2 mesas de trabajo en coordinación con el área de Operación Hidráulica en seguimiento y supervisión a los tinacos comunitarios y con integrantes de COPACO en la colonia Verano, con asistencia de 10 personas, 4 reuniones con Ciudadanía para la orientación en cómo realizar sus denuncias vecinales y la reparación de fugas de agua potable, así como para dar seguimiento a Problemática por Falta de Agua, así como en coordinación con JUD de Tianguis y Vía Pública y Tianguistas en la colonia Héroes de Padierna con asistencia de 123 personas, 2 mesas de trabajo en seguimiento a quema de composta seca, así como con la constructora en relación a resumidero en la colonia Miguel Hidalgo 3° Sección, con asistencia de 24 personas, 2 mesas de trabajo con ciudadanía y tianguistas, así como con Representante de la Ruta 60 Sobre Camiones Abandonados, en de la colonia Torres de Padierna, con asistencia de 30 personas, Mesa de trabajo para la organización del "Programa MERCOMUNA", con asistencia de 22 personas, Reunión con JUD de Centros Deportivos en la colonia Dos de Octubre, con asistencia de 5 personas, 2 mesa de trabajo por la falta de agua potable entre otras peticiones en la colonia Paraje 38, con asistencia de 15 personas, 4 reuniones con ciudadanía y Constructora en relación a resumidero, Seguimiento a Cambio de Tubería Hidráulica, Seguimiento a Mejoramiento Bernal, en la colonia Cultura Maya, con asistencia de 82 personas, 3 reuniones vecinales y Constructora para construcción de Resumidero, Seguimiento a Cambio de Tubería de Agua Potable en la colonia los Encinos, con asistencia de 28 personas, 40 reuniones de seguridad (Gabinete de autoridades) en coordinación con el TLP-4, con asistencia de 256 personas, Mesa de trabajo para atención de solicitud de pipa de agua gratuita en la colonia Divisadero del pueblo San Andrés Totoltepec, con asistencia de 7 personas, Mesa de trabajo para atención de SUAC, en San Miguel Xicalco, con asistencia de 4 personas, Mesa de trabajo con la COPACO donde se informa el estatus del Presupuesto Participativo en la colonia Mesa los Homos, con asistencia de 10 personas.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan		
Período:	Enero-Junio 2021		
FONDO	150610	150610 NO ETIQUETADO	RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL -2021- ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100		

3 - Coordinación de Audiencias Públicas En apego a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y Derivado de la contingencia Sanitaria por COVID-19 con fin de evitar propagación y contagio del Virus, no se realizaron Audiencias Públicas con la Alcaldesa.

4 - Atención y conciliación de conflictos Se realizó Atención y Conciliación de Conflictos con 989 ciudadanos atendidos, quedando de la siguiente manera: Atención y conciliación de conflicto entre vecinos de cerrada mirador, colonia Juventud Unida, quienes solicitan reparación de fuga de agua, dando atención a 150 vecinos, Atención y conciliación de conflicto entre vecinos de la colonia Tlalcolgía que solicitan la reparación de 5 luminarias fundidas, dando atención a 150 vecinos; Atención y Conciliación de Conflicto en seguimiento a queja para liberación de espacio por obstrucción de estacionamiento, en la Unidad Habitacional Emilio Portes Gil, dando atención a 8 vecinos, 2 atenciones y conciliación de conflicto derivado de Fuga de Agua así como por daños a propiedad ajena, en la colonia Lomas de Padierna, dando atención a 19 vecinos, 2 atenciones y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la 5ª Cerrada de Volcanes, así como por Construcción de Ventana con Vista a Terreno Contiguo por parte de una persona en la colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección, dando atención a 17 vecinos, 2 atenciones y conciliación de conflicto a pronunciacón (manifestación) de vecinos por falta de agua potable en el pueblo de San Andrés Totoltepec, dando atención a 284 vecinos, 2 atenciones y conciliación de conflicto a pronunciacón (manifestación) de habitantes e integrantes de COPACO, por falta de agua potable en la colonia Miguel Hidalgo 1ª Sección, dando atención a 217 personas; Atención y conciliación de conflicto derivado de la falta de suministro de agua potable por la red en la colonia Mirador 3ª Sección, dando atención a 45 vecinos; Atención y Conciliación de conflicto de habitantes con la COPACO por falta de agua potable en red en la colonia Miguel Hidalgo 2ª Sección, dando atención a 25 vecinos, Atención y Conciliación de conflicto derivado a Problemática de Pipa que obstruye el Paso vehicular y peatonal en la colonia San Nicolás II, dando atención a 12 personas, 3 atenciones y Conciliación de Conflictos entre vecinos de la colonia Héroes de Padierna en relación a inconformidad por humedad que afecta a vecino, desagüe de Agua Sucia a la Calle, y Fosa Séptica que Afecta a Vecina, dando atención a 32 vecinos, Atención y Conciliación de Conflicto entre vecinos de la colonia Pedregal de San Nicolás 4ª Sección, derivado al Desagüe de Domicilio que da a la Vía Pública, dando atención a 12 personas, Atención y Conciliación de conflicto por inconformidad de la construcción de un resumidero en la colonia Dolores Tlalili, dando atención a 18 vecinos.

5 - Recorridos zonales. Se llevaron a cabo 348 recorridos zonales con 19 384 vecinos y con la Alcaldesa atendidos de la siguiente manera.

Zona I Se realizaron 44 recorridos, en las colonias Fuentes de Tepepan, Valle de Tepepan, Valle Escondido, Isidro Fabela, La Tortuga Xolalpa, Ejidos de San Pedro Mártir, Juventud Unida, Rinconada Mirador, Pueblo Quieto, Barro Niño Jesús, Tonello Guerra, Tlalcolgía, pueblo Chimalcoyoc, Tlalpan Centro, Ampliación Isidro Fabela, Rómulo Sánchez Mireles, San Pedro Apóstol, La Tortuga Xolalpa, Tonello Guerra, Movimiento Organizado, Ejidos de San Pedro Mártir, Sección XVI, Cantera Puente de Piedra, Isidro Fabela, Rinconada Mirador, Cantera Puente de Piedra para Revisión de cámaras del C-5, transformación de 25 luminarias a luz led, revisión de tinacos comunitarios, reparación de fugas de agua potable, podas, desazolve, seguridad, tanqueo de agua recuperación de espacios públicos, revisión de tinacos comunitarios, seguimiento a la transformación de 40 luminarias a luz led, revisión de fugas de agua, supervisión en panteón por celebración de 10 de mayo, apoyo vial para cambio de luminarias, desazolve, bacheo, revisión de luminarias fundidas, mantenimiento en la Escuela de Participación Social # 5 con podas y desazolve, retiro de escombros, retiro de árboles secos, reparación de fugas de agua, bacheo, pintura de fachadas del programa "Ciudad Blanca", contando con el acompañamiento de 3,692 vecinos

Zona II Se realizaron 14 recorridos, en las colonias San Lorenzo Huipulco, Ex Hacienda Coapa, Hacienda San Juan de Dios, Arboledas del Sur, Villa Lázaro Cárdenas, Rinconada Coapa, Granjas Coapa, Arenal de Guadalupe, Belisario Domínguez, Vergel de Coyoacán, Magisterial Coapa, Prado Coapa 2ª Sección para seguimiento a reparación de fugas de agua, ubicar puntos con riesgo de inundación, programar jornadas de limpieza, balizamiento, verificar trabajo de reparación de luminarias y poda en el Deportivo Tolentino, revisión de término de obra y retiro de cascabo de la misma, reparación de fuga de agua potable, verificar necesidades de la zona, contando con el acompañamiento de 1,150 vecinos

Zona III Se realizaron 173 recorridos, en las colonias Fuentes del Pedregal, Pedregal de San Nicolás 1ª, 2ª, 3ª 4ª Sección, Miguel Hidalgo 2ª, 3ª, 4ª Sección, Lomas de Padierna, Lomas Altas de Padierna Sur, Dos de Octubre, El Zacatón, Cruz del Farol, Belvedere, Héroes de Padierna, Cultura Maya, Lomas Hidalgo, San Nicolás II, Bosques del Pedregal, Torres de Padierna, Chimilli, Verano, Jardines del Ajusco, Mirador I y II, Chichicaspatli, Popular Santa Teresa, Paraje 38, Cuchilla de Padierna, Vistas de Cuilotepec, Primavera, Lomas de Cuilotepec, Vistas del Pedregal, Belvedere para diagnóstico para la firma de minuta sobre introducción de drenaje, supervisar estado de rejillas, resumideros, tanqueo en tanque T-9, falta de agua, medidas de seguridad en tianguis y comercios, desazolve de coladeras, resumideros, seguimiento a obras, reparación de fugas de agua, recuperación de espacios públicos, apoyo en inundación de resumidero, dictamen de riesgo a vivienda afectada por inundación, revisión de brocales para estructuración de obra, revisión de tinacos comunitarios, colocación y mantenimiento de luminarias, diagnóstico por falta de agua, supervisión de medidas sanitarias ante COVID-19, revisión de tanqueo de agua, revisión de válvulas de suministro de agua potable, revisión de nivel de agua en tinacos cisterna, diagnóstico de coladeras dañadas por arrastre de lluvia, limpieza en planteles educativos de nivel primaria y secundaria, revisión de resumidero, retiro de camiones abandonados, inspección ocular de limpieza en planteles educativos, diagnóstico de baches, seguimiento a medidas sanitarias por COVID-19 en tianguis, diagnóstico de falta de agua con empresa MILKA para el suministro de la misma, construcción de resumidero y con la Alcaldesa en el Jardín de Niños "CELIC", contando con el acompañamiento de 5,992 vecinos

Zona IV-V Se realizaron 218 recorridos, en las colonias y Pueblos de Ocotla el Chico, pueblo San Miguel Topilejo, pueblo San Miguel y Sato Tomás Ajusco, pueblo San Andrés Totoltepec, pueblo Magdalena Peñacalco, pueblo San Miguel Xicalco, Tlaxcallenco, pueblo Parres el Guarda, pueblo San Pedro Mártir, pueblo Santa Úrsula Xilita, Mesa los Hornos, Mirador 1ª, 3ª Sección, Miguel Hidalgoni 1ª Sección, San Juan Tepeximilpa, Volcanes, Diamante, Mesa los Hornos, María Esther Zurro, Pedregal de Santa Úrsula Xilita, La Palma, Fuentes Brotantes para verificación de abastecimiento de agua potable en pipas comunitarias, planeación de Acción Social "Mercomuna", poda, mejoramiento de la imagen urbana, verificar funcionamiento de tinacos comunitarios, reparación de juegos infantiles en espacios públicos, verificar trabajos de construcción de banquetas, diagnóstico por falta de agua potable, mantenimiento de alumbrado público, reparación de fugas de agua potable, planeación de proyectos comunitarios 2021, verificar medidas de sanidad en panteones, reparación de juegos infantiles en espacios públicos, llenado de los tinacos comunitarios, recorrido zonal por contingencia ambiental, planeación de proyectos comunitarios 2021, verificar funcionamiento de tinacos comunitarios, verificar medidas de sanidad en panteones, llenado de los tinacos comunitarios, contando con el acompañamiento de 12,282 vecinos



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	150610	150610 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	--------	--

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							RESULTADOS				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100		

6 - Seguimiento a la demanda de Unidades Habitacionales y/o Conjunto de Interés Social. Los 10 facilitadores de servicios que conforman el equipo operativo del programa social, llevaron a cabo la Primera Sesión, Integración de expedientes que se presentaron en la Segunda Sesión con el Comité Declamador para la evaluación, asignación y selección, así como la Primera Asamblea Informativa en las Unidades y Conjuntos Habitacionales de Interés Social que serán beneficiadas por el Programa Social "Unidad-Es Tlalpan", en las Unidades Habitacionales y Conjuntos Habitacionales de Interés Social de la demarcación Tlalpan, quedando de la siguiente manera: 1 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque M, 2 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque K, 3 - Unidad Habitacional INVI 2ª Cda de Michoacán, 4 - Unidad Habitacional Tlalpan Huepanco, 5 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Corregidora, 6 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque B, 7 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque C, 8 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque L, 9 - Unidad Habitacional Piñanona, 10 - Unidad Habitacional la Joya 131 Corregidora, 11 - Unidad Habitacional Prolongación Canal de Miramontes 348, 12 - Unidad Habitacional Acueducto, 13 - Unidad Habitacional Jardines de Tlalpan 221, 14 - Unidad Habitacional Real del Sur, 15 - Conjunto Habitacional Rinconada del Moral, 16 - Unidad Habitacional la Joya 131 y 135, 17 - Conjunto Habitacional Acoxa 21, 18 - Unidad Habitacional Luis Donald Colosio, 19 - Unidad Habitacional Narciso Mendoza Super Manzana 6, 20 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes 1, 21 - Unidad Habitacional Cacahuatales No 57, 22 - Unidad Habitacional Torres Tlalpan, 23 - Unidad Habitacional Urbano Cuernamaco, 24 - Unidad Habitacional Brujas 55-Fase I, 25 - Unidad Habitacional Tres Fuentes 282, 26 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Manzana 3, 27 - Unidad Habitacional Misión Tlalpan, 28 - Unidad Habitacional Reforma Agraria, 29 - Unidad Habitacional Tenonos 123 Tres Fuentes, 30 - Unidad Habitacional los Alcatraces, 31 - Unidad Habitacional Plaza de la Constitución, 32 - Unidad Habitacional Tlalpan 2000, 33 - Unidad Habitacional Cacahuatales No 12, 34 - Unidad Habitacional Margaritas, 35 - Unidad Habitacional Vista Montaña III, 36 - Unidad Habitacional Tlalpan Elite, 37 - Unidad Habitacional Rancho Calichal, 38 - Unidad Habitacional Antigua Ajusco II, 39 - Conjunto Habitacional Antigua Ajusco 10, 40 - Conjunto Habitacional Antigua Ajusco Acento, 41 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque F, 42 - Unidad Habitacional Estrella del Sur, 43 - Unidad Habitacional Bugambilias, 44 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque J, 45 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Manzana 5, 46 - Unidad Habitacional Florales 42, 47 - Unidad Habitacional las Torres 173, 48 - Unidad Habitacional Cacahuatales 54, 49 - Unidad Habitacional Diigencias Tlalpan, 50 - Unidad Habitacional Tenorios II COR, 51 - Unidad Habitacional Rinconadas de las Torres, 52 - Unidad Habitacional Zapote I, 53 - Conjunto Habitacional Antigua Ajusco Acento, 54 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque E, 55 - Unidad Habitacional Florales 28, 56 - Unidad Habitacional Emilio Portes Gil (Pemex-Picacho), 57 - Unidad Habitacional Residencial Insurgentes (RIS I), 59 - Unidad Habitacional Santa Ursula 177, 60 - Unidad Habitacional Narciso Mendoza Super Manzana 7, 61 - Unidad Habitacional Zapote II, 62 - Unidad Habitacional José Vasconcelos, 63 - Unidad Habitacional ISSFAM No 1, 64 - Unidad Habitacional Cañaverales 35, 65 - Conjunto Habitacional Peña Pobre, 66 - Unidad Habitacional Brujas 55-Fase II, 67 - Unidad Habitacional Narciso Mendoza Super Manzana 1, 68 - Conjunto Habitacional Aldeas de San Andrés, 69 - Unidad Habitacional Azuleas, 70 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Bloque A, 71 - Conjunto Habitacional Dr Ignacio Chávez, 72 - Unidad Habitacional Sauleas 35, 73 - Unidad Habitacional Narciso Mendoza Super Manzana 2, 74 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Manzana 4, 75 - Unidad Habitacional Lotería Nacional, 76 - Unidad Habitacional Narciso Mendoza Super Manzana 3, 77 - Unidad Habitacional Coapa-Tenonos, 78 - Unidad Habitacional Misiones Tlalpan II, 79 - Unidad Habitacional Hueso Periférico 7680, 80 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Esmeralda 45, 81 - Unidad Habitacional Fuentes Brotantes Manzana 2, 82 - Unidad Habitacional 5 de Mayo, 83 - Unidad Habitacional Fuentes de Cantera, 84 - Conjunto Habitacional Rosal 15, 85 - Unidad Habitacional FOVISSSTE San Pedro Mártir, dando atención a 3,311 vecinos

7 - Fortalecimiento de la relación con los 10 Pueblos Originarios de Tlalpan
 8 - Actividades de levantamiento de zanjas, Atención telefónica a solicitudes de apoyo en Bño, Embarazo por desahate de agua potable en las unidades San Miguel Totoltepec, San Andrés Totoltepec, Magdalena Petlacatco, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, Santa Teresa Ajusco, San Juan de los Rios, reparación de fugas de agua, inseguridad, retiro de inques, inundación por aguas negras, Suministro de agua potable, reubicación de base de taxis que obstruyen la vialidad, verificar construcción en vía pública, nivelación de calle por inundación, reparación por desborde de aguas negras, retiro de árbol caído, poda, retiro de cascabo, retiro de basura y inques, reparación de luminarias, entrega de agua en mini pipas, retiro de basura del Parque Morelos, bacheo, reparación de resumidero, tala de árboles, reubicación de puestos ambulantes que obstruyen el paso, retiro de vehículo abandonado y camiones que obstruyen vialidad, reparación de socavón, colocación de luminarias en las colonias Fuentes del Pedregal, Pedregal de San Nicolás 1º, 2º, 3º 4º Sección, Miguel Hidalgo 2º, 3º, 4º Sección, Lomas de Padierna, Lomas Altas de Padierna Sur, Dos de Octubre, El Zacatón, Cruz del Farol, Belvedere, Héroes de Padierna, Cultura Maya, Lomas Hidalgo, San Nicolás II, Bosques del Pedregal, Torres de Padierna, Chimili, Verano, Jardines del Ajusco, Mirador I y II, Chichicaspali, Popular Santa Teresa, Los Encinos, Sector XVII, Paraje 38, Jardines del Ajusco, Torres de Padierna, Vistas del Pedregal, Primavera, Cuchilla de Padierna, Lomas de Cuilotepc, San Nicolas II, Miguel Los Encinos, Vistas del Pedregal, Cuchilla de Padierna, Colocación de tapas de coladeras, desazolve de drenaje, poda de árboles, reparación de fuga de agua potable en las colonias: Pedregal de Santa Ursula Xitla y Miguel Hidalgo 1º Sección, dando atención a 1,053 vecinos
 10 - Promoción de las actividades de la Alcaldía de Tlalpan: Difusión de 20 carteles "Debate Chilango", en Tlalpan Centro, 150 personas, Difusión de 50 volantes de reunión vecinal sobre el proyecto de "Rehabilitación de red de agua potable", en Tlalcoyotla, Popular Santa Teresa 200 personas, Difusión 500 de Carteles y apoyo en entrega de Vales "Mercomuna", en Chimalcoyotl, Juventud Unida, Movimiento Organizado, Rinconada Mirador Pueblo Quieto, Isidro Fabela, Cantera Puente de Piedra, Sección XVI, Belisario Domínguez, Mirador 1, Cultura Maya, Lomas de Padierna, Pedregal de San Nicolás 1º Sección, Miguel Hidalgo 3º Sección, Chichicaspali, San Pedro Mártir, Magdalena Petlacatco, San Miguel Totoltepec 9860 personas informadas, Difusión de 1000 volantes "Unidad Es Comunidad Fuerte y Segura", en Movimiento Organizado, Pueblo Quieto, Arenal, Pueblo de Chimalcoyotl, Isidro Fabela, Rinconada Mirador, Cantera Puente De Piedra, Sección XVI, Rómulo Sánchez, Belisario Domínguez, 1000; Difusión de carteles y casa por casa informando sobre la "Obra de Rehabilitación de la Red de Drenaje" que se va a realizar en calle Camino Real al Ajusco de San Andrés Totoltepec 850 personas; Difusión casa por casa informando sobre la "Obra de Construcción de Resumidero" para evitar inundaciones en tiempos de lluvias en la colonia La Palma, 550 personas, Apoyo en la inauguración del "Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xolotl", en Tres Fuentes 100 personas; Con la finalidad de contar con una mejor vialidad tanto para peatones como para automovilistas se realizó el seguimiento a los Programas de mejoramiento vial en las colonias y pueblos de Tlalpan, atendiendo y brindando Apoyo vial por los trabajos de reparación de fuga de agua y construcción de banquetas en calle corregidora de la colonia Miguel Hidalgo 1º Sección 2000; por los trabajos de poda y desmalezamiento en calle Morelos y Galena del Barrio Niño Jesús 90; trabajos de balizamiento en la colonia Ex Hacienda Coapa 100; trabajos de balizamiento en calle 16 de Septiembre de San Miguel Xicalco, 1000; por los trabajos de desazolve en calle Diligencias, del pueblo Magdalena Petlacatco, 1,100 personas; beneficiando con esta acción a 4,290 personas

Se ejerció el pago de Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, por parte de la Dirección General de Desarrollo social, en el programa "Promoción Integral Para El Cumplimiento De Los Derechos Humanos" quienes por el mes del Orgullo LGBTTTT realizaron Mesas informativas, Marcha del Orgullo, Cine Debate con la Película Pride y Expo venta

Y en la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, para las acciones del programa "Reforestación En Suelo De Conservación" donde se realizaron Recomendos de vigilancia en 7.822 km en las 636 ha del parque, así mismo se realizó el combate de un conato de incendio en el paraje el polvón, la superficie afectada fue de 0.18 ha de vegetación de matorral xerófilo. Se realizó la limpieza de dos barrancas una ubicada en el poblado de San Andrés Totoltepec y otra en el poblado de San Miguel Ajusco.

La Dirección General de obras al periodo no ha realizado acciones

221 274 K016-Se autorizaron recursos los cuales refieren al capítulo 6000 donde se aparturaron los proyectos denominados Mantener y Rehabilitar los Panteones Educativos del Nivel Básico este proyecto cuenta con 2 fondos Participaciones Federales 150510 donde se realizarán 33 escuelas y en el fondo FAIS se realizarán 7 escuelas, sin embargo lo que refiere a este fondo se están definiendo las AGEBS para darlas de alta en el Sistema de las MIR del FAIS y el proyecto Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2020 se definirán los trabajos a realizar y será en los informes subsecuentes cuando se dé la explicación de los alcances de estos dos proyectos



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	15OB10	15OB10 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS -2021- ORIGINAL DE LA URG
-------	--------	--

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100				
14,064,219.00	14,064,219.00	0.00	1,026,541.05	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0				
14064219	14,064,219	-	1,026,541											

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo no hay acciones realizadas



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Junio 2021

FONDO

150C10

150C10 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2021- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
8,192,640.00	8,192,640.00	2,193,133.46	1,413,782.54	2,193,019.78	2,193,019.78	2,193,019.78	26.8	26.8	26.8	26.8
8192640	8,192,640	2,193,133	1,413,783		2,193,019.8	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, está llevando a cabo el proceso administrativo, así como la recolección de firmas que lleven a la autorización de los servicios integrales de administración, los cuales llevarán a cabo la vigilancia, supervisión y conservación de espacios diversos, mediante la utilización de personal capacitado, a fin de que se mantengan los espacios libres de comercio informal, espacios previamente liberados por el personal de vía pública de la Alcaldía Tlalpan. Una vez autorizados los servicios integrales se trabajará en la liberación de los espacios en zona de hospitales, permitiendo con ellos una mejor movilidad para el peatonal y las personas que acuden a los diferentes nosocomios de la zona.

La Dirección General de Servicios Urbanos, realizó el balizamiento con pintura en señalamientos verticales y horizontales en calles y vialidades secundarias de esta demarcación, en 21 sitios distintos, realizando pasos peatonales, flechas de dirección en vialidades, reductores de velocidad, prohibitivos, guardas peatonales y adecuaciones geométricas.

221 274 K016- A través de la Obra por Administración se realizaron (13 acciones) para la Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública con las siguientes acciones (5 ACCIONES) Mantenimiento a Escuelas del Nivel Básico JARDIN DE NIÑOS 1 - Jardín de niños "Xochiconetl" Trabajos Realizados herrería Ubicación Avenida 7 s/n, MZ 1127 LT 146, entre Avenida 3 y Artes Flamencos, colonia Miguel Hidalgo 3a sección, ESCUELAS PRIMARIAS 2 - Escuela primaria "Profa Emma Godoy" Trabajos Realizados Aplicación de impermeabilizante a tres edificios, Ubicación Chanab no 10, entre Concy y Chapultenango, colonia Cuchilla de Padierna 3 - Escuela primaria "Prof Hermilio Zavala del Valle" Trabajos Realizados mantenimiento y reparación en sistemas de bombeo y cisternas Ubicación Yobain no 659 esquina Bolonche, colonia Cultura Meya, 4 - Escuela Primaria "Efrén Nuñez Mata" Trabajos Realizados reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias Ubicación Querétaro no 45 entre Leona Vicario y Guadalupe, colonia Miguel Hidalgo 2a sección ESCUELAS SECUNDARIAS 5 - Escuela secundaria técnica No 54 "Jaime Torres Bodet" Trabajos Realizados reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas Ubicación Diligencias s/n esquina Violeta, pueblo de San Pedro Mártir

(1 ACCIÓN) Mantenimiento a Bibliotecas 1 - Biblioteca pública "Belvedere" Trabajos Realizados de cerrajería y herrería en puerta principal y ventanas del inmueble Ubicación Yobain MZ 26 s/n esquina Peloponeso, colonia Belvedere

(5 ACCIONES) Mantenimiento a Edificios Públicos 1 - Oficina de Relaciones Laborales Trabajos Realizados herrería, aplicación de vaporite y membrana, aplicación de sellador en losa y en láminas, aplicación de pintura en oficinas (2 ventanas y 1 puerta, pintura en plafones y muros y en ventanas, trabajos de electricidad en tanque elevado Ubicación Congreso no 50 esquina San Marcos, colonia Tlalpan Centro 2 - Oficinas de Seguridad Pública de la Alcaldía (deportivo Vivanco) Trabajos Realizados Instalación de bomba de 1.5 HP, cambio de presostato, trabajos de reparación y mantenimiento en instalación eléctrica, instalación de 4 WC completos con accesorios, trabajos de herrería y plomería, instalación de tinaco, instalación de 6 lavabos con llaves, colocación de mamparas y puertas en baños Ubicación Moneda s/n esquina Av. Insurgentes Sur, colonia Tlalpan Centro 3 - Oficinas locales de la Guardia Nacional "Parres" Trabajos Realizados reparación y mantenimiento en instalación hidrosanitaria y obras de desazolve, aplicación de pintura en muros, castillos, plafones y trabes, instalación de molobomba, colocación de 4 gabinetes en dormitorio damas. Ubicación Av Morelos esquina Miguel Hidalgo (cerca Kiosko), pueblo de Parres El Guarda 4 - Dirección de Regularización Territorial Ubicación Matamoros s/n entre Jofulla y Tezoquipa, colonia Tlalpan Centro Trabajos realizados Aplicación de pintura en 77 círculos de 18 cm. en patio de ventanillas, cambio de 4 lavabos con accesorios, cambio de apagador y trabajos de plomería y desazolve 5 - Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Ubicación Avenida San Fernando no 84 esquina Madero, colonia Tlalpan Centro Trabajos realizados Trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, trabajos de desazolve y albañilería (colocación y aplicación de pintura de muros de tabla-roca)

(1 ACCIÓN) Mantenimiento de Desarrollo Social 1 - Centro de Aprendizaje Virtual "Padierna" Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias Ubicación: Yobain s/n esquina Tekal, colonia Héroes de Padierna

(1 ACCIÓN) Mantenimiento a Mercados 1 - Mercado público "San Andrés" Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, trabajos de herrería Ubicación: 16 de Septiembre esquina Reforma, pueblo de San Andrés Totoltepec



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Período:	Enero-Junio 2021

FONDO	15OF13	15OF13 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) AJUSTE DEFINITIVO AÑO INMEDIATO ANTERIOR-2021-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE
-------	--------	--

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	4,020,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0	4,020,624	-	-	-	-	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones realizadas al período.

Se adicionaron recursos en el programa presupuestario 2320010001 en la partida Servicios Profesionales, científicos, técnicos Integrales y otros, con la finalidad de registrar el destino del gasto en el fondo referido



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo:	Enero-Junio 2021

FONDO	150Z04	150Z04 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS-2020-LÍQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL
-------	--------	--

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	7,091,934.74	2,000,000.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0	7,091,935	2,000,000	30,100							

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Sin acciones realizadas al periodo

Con la finalidad de adecuar el calendario, toda vez que no fueron erogados los recursos con el calendario establecido, serán transferidos en el mes subsecuente donde serán requeridos a fin de cumplir con las necesidades establecidas en esta Alcaldía



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo:	Enero-Junio 2021

FONDO	25P110	25P110 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) -
-------	--------	---

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
539,690,123.00	539,690,123.00	248,297,776.85	262,732,071.50	248,297,776.85	248,297,776.85	248,297,776.85	46.0	46.0	46.0	46.0
539690123	539,690,123	248,297,777	262,732,072		248,297,776.9	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

La Dirección General de Servicios Urbanos, Realizó el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del alumbrado público en 6,931 luminarias, con los siguientes trabajos realizados: Reparación de 3,221 luminarias, Instalación de 1,242 luminarias nuevas, Instalación de 80 luminarias rehabilitadas, Reparación de 36 reflectores, Instalación de 37 reflectores, Reparación de 148 farolas, Colocación de 3 acometida, Retiro de 6 poste, sustitución de 37 reflectores, Retiro de 5 postes con luminaria, Instalación de 12 postes, Retiro de 2 luminarias, Sustitución de 1 farola, Transformación de 3 reflector, Retiro de 20 guirnalda, Instalación de 3 postes con luminaria, Sustitución de 2,070 luminarias, Retiro de 4 reflectores, Sustitución de poste 1.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Brindó los siguientes apoyos Apoyos en operativos, (A la Dirección Jurídica, Dirección de Gobierno, así como a las Subdirecciones de Verificación y Reglamentos, Gobierno y Vía Pública, a la Dirección de Ordenamiento Territorial) con la presencia de elementos, unidades pie tierra de la policía auxiliar de la Alcaldía Tlalpan, así como a los Operativos permanentes inhibiendo el comercio informal, la venta de bebidas alcohólicas en vía pública y de inhalables en tlaxpalerías, esto dando un total de 60 operativos en enero, 30 en el mes de febrero, 30 en el mes de marzo, 15 en abril, 15 en mayo y 15 en junio, dando un total de 165 operativos en el semestre reportado, Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar, (60 Recorridos con equipos de trabajo, acciones para inhibir los robos a transeúntes, comercio y casa habitación) dando un total de 1,860 en el mes de enero, 1,680 en el mes de febrero, 1,860 en el mes de marzo, 1,800 en abril, 1,860 en mayo y 1,800 en junio con un total de 10,860 apoyos en el semestre reportado, Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar, (6 Perifoneos diarios, indicando acciones para invitar a la ciudadanía a "Quedarse en casa") esto dando un total de 186 perifoneos en el mes de enero, 168 en el mes de febrero, 186 en el mes de marzo, 180 en abril y 186 en mayo dando un total de 906 recorridos, Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar, (Resguardo en el deportivo Vivanco, de vales de despensa, para personal de la Alcaldía Tlalpan, así como el pago de Programas Sociales, pasajes, nominas, etc) dando un total de 20 apoyos en el mes de enero, 20 apoyos en el mes de febrero y 20 apoyos en el mes de marzo, 20 en abril, 20 en mayo y 20 en junio con una totalidad de 120 apoyos reportados en el semestre Audiencia Pública Virtual (jueves y viernes de 2021) reportando en el mes de enero 02 audiencias, 05 en el mes de febrero, 04 en el mes de marzo, dando un total de 11 audiencias reportadas, Audiencia Pública Virtual Infantil (miércoles de 2021), reportando un total de 2 audiencias reportadas en el semestre Apoyos Institucionales a INVEA, (quien lleva a cabo operativos en diferentes puntos de la Alcaldía) dando un total de 17 apoyos reportados, Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar, en la ceremonia del "Día de la Bandera", Recorridos y reuniones con la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana Alcaldesa en Tlalpan, teniendo un total de 6 recorridos, Apoyo a la juventud, Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Rehabilitación de los Centros de aprendizaje Múltiple, módulos de atención Ciudadana para la Prevención del Delito, inicio de la Construcción del techo del rodeo de San Miguel Xicalco, e instalación de luminarias en la ciclo vía en San Miguel Ajusco, reportando un total de 7 actividades en el trimestre, Apoyo vial al programa "Jóvenes Cultivando Movilidad", del 02 al 31 de marzo con 10 elementos cada día, en 8 intersecciones viales, reportando 21 apoyos en el mes de marzo, 20 en abril, 20 en mayo y 22 en junio siendo este el total del semestre que se reporta, Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar en el operativo "Recuperación de vehículos", reportando 4 apoyos en el mes de marzo, siendo esta la totalidad del trimestre a reportar, Apercebimientos ("Programa Chatarrización"), reportando 16 apercebimientos en febrero, 06 en marzo 4 en abril, 8 en mayo, 108 en junio con un total de 142 reportados en el primer semestre, Apoyo vial al programa social "Jóvenes cultivando movilidad" con 10 elementos diarios en 8 intersecciones viales: 20 en abril, 20 en mayo, 22 en junio con un total de 62 apoyos Apoyo con la presencia de elementos de la policía auxiliar para el programa social "Prevención del Delito, Tlalpan" 20 en abril, 21 en mayo, 22 en junio con un total de 63 apoyos en el semestre.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo:	Enero-Junio 2021

FONDO	25P110	25P110 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) -
-------	--------	--

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							R E S U L T A D O S				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100		

124 004 P002- A través de la Obra por Administración se realizó 1 acción para los trabajos en la repartición de agua potable con un acumulado de 769,458 00 m3 en las siguientes garzas:

1 GARZA HUIPULCO En las siguientes colonias: 3 de Mayo, Achichipilco, Ahuacatitla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlilla, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Magdalena Petlacalco, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tezonitilla, Arenal, Atocpa, Ayocatlilla, Ayometitla, Bosques de Tepeximilpa, Colinas de Tepunte, Colonial del Valle, Cuanejaque, Cuauhtenco, Diamante, Dolores Tlalili, Ejidos de San Pedro Mártir, El Arenal Tlahuepa, El Calvario, El Cantil, El Divisadero, El Mirador, Encinos del Pedregal, Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Héroes de 1910, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolotega, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeana, La Joyita, La Libertad, La Palma, La Pedrera, La Presa, La Quinta, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Angeles, Los Arcos, Los Volcanes, Magdalena Petlacalco, Magueyera, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a Secc., Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotles Parres, Ocotla, Oyamey, Paraje Huinisco, Paraje La Cima, Paraje La Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Tenancatlilla, Paraje Tlaqueuxpa, Parres el Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal de las Águilas, Piedra Larga, Plan de Ayala, Plan de Ayala 2a Secc. (Ampliación), Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, San Buenaventura (Pueblo San Andrés Totoltepec), San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Santa Ursula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tepetitla, Tepetlica, Tepepan, Tepusanes, Tepunte, Tetexaloca, Tezonitilla, Tlaxopan, Tlaxopan Norte, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Viveros de Cuernavaca, Xaltipac, Xaxalco, Xilimimoco Acumulado x Garza 190,200 00m3

2 GARZA FLACSO En las siguientes colonias: 2 de Octubre, Achichipilco, Ampliación la Venta, Ampliación Miguel Hidalgo, Belvedere, Bosques, Bosques del Pedregal, Chichicaspall, Chimilil, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cuilotepec, Cuilotepec II, Cultura Maya, Ejidos de San Andrés, Ejidos de San Andrés Totoltepec, El Mirador, Estación la Venta, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Jardines de San Juan, La Joya (Ajusco), La Magueyera, La Quinta, La Venta, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Padierna, Lomas de Padierna II, Lomas de Padierna Sur, Lomas de Tepemecatl, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Miguel Hidalgo 1a Secc., Miguel Hidalgo 2a Secc., Miguel Hidalgo 3a Secc., Mirador 1a Secc., Mirador 2a Secc., Mirador I, Mirador II, Paraje 3B, Paraje del Conejo, Paraje la Herradura, Paraje la Joya, Pedregal de San Nicolás, Primavera, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Toxiac, San Nicolás II, Santa Cruz, Santo Tomás Ajusco, Tequimilá, Torres de Padierna, Vistas del Pedregal, Zacatón, Zorros Solidarios. Acumulado x Garza 205,650 00 m3

3 GARZA POZO XOCHIMILCO 30 En las siguientes colonias: 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Ahuacatitla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlilla, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Los Angeles, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Arenal, Atocpa, Ayocatlilla, Ayometitla, Buenavista, Colonial del Valle, Cuanejaque, Diamante, Dolores Tlalili, El Calvario, El Divisadero, El Mirador, Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolotega, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeana, La Joya, La Joya (Ajusco), La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Pedrera, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Angeles, Los Volcanes, Magdalena Petlacalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Mirador del Valle, Mirador del Valle (Pueblo de la Magdalena Petlacalco), Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotles Parres, Ocotla, Oyamey, Paraje Huinisco, Paraje la Cima, Paraje la Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Loloique, Paraje Texcalatlaco, Paraje Tlaqueuxpa, Parajes La Joya, La Magueyera, La Faja, La Joyita y La Pedrera, Parres el Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal del Topilejo, Piedra Larga, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Cruz, Santa Ursula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tecorrall, Tepetitla, Tepetlica, Tepunte, Tezonitilla, Tlalcolotega, Tlalpan Centro 1, Tlaxopan, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Xaltipac, Xaxalco, Xaxalpac Acumulado x Garza 182,818 00 m3

4 GARZA TULYEHUALCO 13 En las siguientes colonias: 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Achichipisco, Ahuacatitla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlilla, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Magdalena Petlacalco, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tezonitilla, Arenal, Atocpa, Ayocatlilla, Ayometitla, Buenavista, Colonial del Valle, Cuanejaque, Cuauhtenco, Diamante, Dolores Tlalili, El Divisadero, El Mirador, Encinos del Pedregal, Huinisco, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeana, La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Palma 1a Secc., La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Angeles, Magdalena Petlacalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotla, Paraje Huinisco, Paraje la Raíz, Paraje las Maravillas, Paraje Loloique, Paraje Tlaqueuxpa, Parres el Guarda, Pedregal de San Francisco, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Pepelconcoztila, Piedra Larga, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, Rinconada El Mirador, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Tepetitla, Tepepan, Tepusanes, Tepunte, Tetecala, Tetexaloca, Tezonitilla, Tlalpan Centro 1, Tlalpuente, Tlaxopan, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Xacatlilla, Xaltipac, Xaxalco, Xaxalpac, Xilimimoco Acumulado x Garza 162,460 00 m3

5 -GARZA TORIELLO GUERRA : 2 de Octubre, Bosques del Pedregal, Chichicaspall, Héroes de Padierna, Jardines de San Juan, Lomas de Cuilotepec, San Miguel Ajusco, San B12Nicolás II, Santo Tomás Ajusco, Zacatón, Zorros Solidarios. Acumulado x Garza 28,330 00m3

En las Direcciones Generales de Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Social, el ejercicio de los recursos en este fondo, son pagos de servicios necesario para desarrollo de las actividades de la alcaldía como: energía eléctrica, arrendamiento de equipo de transporte, combustibles y agua potable necesario para el cumplimiento de acciones como: Conservar y restaurar los sistemas y recursos naturales con una perspectiva de desarrollo ambiental sustentable. Otorgar capacitación virtual y/o presencial específica en materia empresarial, economía social y solidaria. El fortalecimiento y/o creación de proyectos productivos, Promover los derechos e igualdad en la población tlalpanense, la operación de Centros de Desarrollo Infantil en forma virtual, La organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones, la organización y entrega de apoyos económicos a los facilitadores y a los colectivos juveniles para desarrollar actividades y proyectos para la comunidad.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Itzapán
Periodo:	Enero-Junio 2021

FONDO	25P212	25P212 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2021-ORIGINAL TRANSFERIDO PARA FINES ESPECÍFICOS
-------	--------	---

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	9,124,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0	9,124,485	-	-	-	-	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

311 148 E150-Se aprertram recursos para realizar trabajos del PARIPASSSU los cuales en proceso de licitación por lo que se tiene prograado 1 acción con 4 mercados los cuales estarán programados para los informes subsecuentes

311 148 E150-Se aprertram recursos para realizar trabajos del PARIPASSSU los cuales en proceso de licitación por lo que se tiene prograado 1 acción con 4 mercados los cuales estarán programados para los informes subsecuentes



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Junio 2021

FONDO

25P610

25P610 ETIQUETADO

RECURSOS FEDERALES -APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) -2021- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
94,530,581.00	94,530,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
94530581	94,530,581	-	-	-	-	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al periodo no hay acciones realizadas

221 274 K016-Se autorizaron recursos los cuales refieren al capítulo 6000 donde se abrieron los proyectos denominados Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico este proyecto cuenta con 2 fondos Participaciones Federales 150510



AP-FSFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Junio 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN PP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %							
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100					
<h1>NO APLICA</h1>																				
TOTAL URG																				

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

ÁREA FUNCIONAL	Py	DENOMINACIÓN Py	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)							
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
NO APLICA										
		Total URG								



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
A21NR0045	Adquisición de material informático para el fortalecimiento a la infraestructura de Equipo de Cómputo y Comunicaciones de la Alcaldía.	0%	16,560,000.00	15,805,693.40	13,441,430.40	15,198,250.40	13,441,430.40	13,441,430.40	13,441,430.40	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
A21NR0187	Adquisición de Equipo Fotográfico, Grabación, Video y Accesorios para la Transmisión en Vivo de la Alcaldía Tlalpan y Sesiones de Concejo.	0%	0.00	68,780.00	0.00	67,462.82	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
A21NR0207	Adquisición de material para el fortalecimiento de la atención en Consultorios Medicos y/o jornada de salud	0%	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
A21NR0208	Adquisición de mobiliario para el equipamiento del Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género "Justa Hernández Farfán"	0%	0.00	266,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
A21NR0227	Adquisición de tanques de oxigeno para el fortalecimiento de la atención a la población tlalpense	0%	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
O21NR0058	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2020	0%	90,024,788.00	90,024,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
O21NR0076	Obras en el Marco del Presupuesto Participativo EJERCICIO 2021	0%	87,710,757.00	87,710,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
O21NR0079	Construcción y Rehabilitación de Resumideros	0%	24,992,990.00	22,706,795.88	0.00	16,094,874.39	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
O21NR0090	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.	0%	46,295,700.00	45,995,700.00	13,713,255.35	7,365,763.24	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
O21NR0094	Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	0%	315,230.00	315,230.00	0.00	315,077.04	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
O21NR0102	Conservación y Rehabilitación de Banquetas	0%	2,278,928.00	2,278,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que, los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsiguientes
O21NR0113	Construcción en Vialidades Secundarias. PROYECTO CANCELADO	0%	3,411,407.00	186,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto por un importe de \$3,411,407.00, por instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2411 (Mezcla



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0123	Construcción y Ampliación de Banquetas	0%	635,876.00	635,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto por un importe de \$ 635,876.00, por instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2411 (Mezcla asfáltica)
O21NR0133	Colocación de luminarias	0%	1,685,384.00	1,685,384.00	0.00	77,192.98	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0143	Conservación y Rehabilitación de Espacios Públicos	0%	20,005,525.00	13,512,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0152	Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos	0%	37,132,990.00	33,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0161	Construcción y Adecuación de Espacios Deportivos	0%	21,291,768.00	17,439,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0170	Construir y adecuar Planteles Educativos del Nivel Básico	0%	26,272,990.00	26,272,990.00	3,439,245.23	25,581,570.25	3,439,245.23	3,439,245.23	3,439,245.23	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0177	Mantener y Rehabilitar los Planteles Educativos del Nivel Básico	0%	32,812,990.00	32,812,990.00	7,795,537.32	23,821,937.57	7,795,537.32	7,795,537.32	7,795,537.32	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0184	Construcción, Ampliación de Infraestructura Social	0%	29,385,693.00	24,158,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0210	Construcción y Ampliación de Edificios Públicos	0%	3,583,376.00	3,583,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0211	Construcción y/o Adecuación de Infraestructura Cultural	0%	6,283,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del presente proyecto por un importe de \$6,283,540.00, por instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, los recursos se reorientan al Capítulo 2000 a las partidas: 2461 Material eléctrico y electrónico, 2471 Artículos metálicos para la construcción, 2481 Materiales complementarios, 2491 Otros materiales y artículos de
O21NR0212	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Centros de Desarrollo Social	0%	341,768.00	341,768.00	0.00	15,653.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0213	Mantenimiento y Rehabilitación a Mercados	0%	6,082,990.00	15,904,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

Enero-Junio 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
O21NR0214	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos.	0%	2,382,990.00	1,696,037.00	0.00	650,888.05	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0215	Rehabilitación a la Red de Agua Potable	0%	15,381,690.00	15,381,690.00	0.00	14,949,521.79	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0227	Construcción, Rehabilitación y Proyecto Ejecutivo de Cárcamos para la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	21,442,684.00	17,642,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0228	Construcción y Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Drenaje	0%	8,632,990.00	8,632,990.00	0.00	5,298,777.76	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0235	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje	0%	8,072,990.00	8,072,990.00	0.00	4,901,270.17	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0236	Rehabilitación de las Redes de Drenaje	0%	13,249,550.00	13,249,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelación del prente proyecto por un importe de \$13,249,550.00, los recursos se transfieren a la partida 3252 (Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos), de este mismo programa presupuestario.
O21NR0560	Realizar 7 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra	0%	0.00	1,286,355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0561	Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en la imagen Urbana dentro del perímetro de la Alcaldía de Tlalpan	0%	0.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
O21NR0562	Realizar 6 Proyectos Ejecutivos para la elaboración de la Construcción de los Proyectos de Obra de Mercados Públicos	0%	0.00	1,460,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	Al período no se refleja avance en las acciones en los proyectos para este ejercicio 2021, debido a los tiempos de los procesos licitatorios; por el que , los trabajos realizados como ubicaciones se reportará a partir de los informes subsecuentes
Total URG			526,267,584.00	503,103,112.80	38,389,468.30	114,698,239.46	24,676,212.95	24,676,212.95	24,676,212.95	



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período:

ENERO-JUNIO 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
E122	155,648,427.00	152,724,306.00	-1.88%	4264	00		2,924,121.00	1	1	Se realiza la reducción derivado de economías susceptibles de reorientar y cubrir otras necesidades.
E150		15,207,475.00		2399	78	7,980,000.00		0	1	Se reciben recursos de la Secretaría de Economía para el mejoramiento de los mercados.
				3587	78	1,144,485.00				Se reciben recursos de la Secretaría de Economía para el mejoramiento de los mercados.
				4884	00	6,082,990.00				Se reubican los recursos al PP asignado para el mejoramiento de los mercados por la Secretaría de Economía
K014	148,452,224.00	136,021,117.00	-3.15%	4264	00		4,431,107.00	1	0.97	Se realiza la reducción de recursos para el registro del pago del traslado agua potable en pipas al programa asignado para ello.
K016	322,848,161.00	317,243,171.00	-1.74%	4185	00	477,000.00		1	0.98	Se realiza la ampliación de los siguientes programas presupuestarios con la finalidad de cumplir con la meta programada.
				4884	00 y 37	6,082,990.00				Se reubican los recursos al PP asignado para el mejoramiento de los mercados por la Secretaría de Economía
M001	1,119,782,398.00	1,116,326,630.00	-0.40%	4284	00		4,455,768.00	1	1	Se realiza la reducción derivado de economías susceptibles de reorientar y cubrir otras necesidades.
				6039	00	3,672,238.00				Se realiza la ampliación con la finalidad de cubrir el pago de la nómina para el personal bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios.
O001	114,846,621.00	114,280,561.75	-0.49%	4185	00	4,614,934.74		1	0.95	Se realiza la ampliación con la finalidad de cumplir con la meta programada.
				4187	00	420,169.01				Se realiza la ampliación con la finalidad de cumplir con la meta programada.
				4264	00		5,601,163.00			Se realiza la reducción de recursos para el registro del pago del traslado agua potable en pipas al programa asignado para ello.
P002	63,321,700.00	80,733,860.00	27.50%	4264	00	17,412,160.00		1,100	1,101	Se realiza la ampliación con la finalidad de cumplir con la meta programada.
P004	2,700,200.00	4,700,200.00	74.07%	4185	28	2,000,000.00		1	1	Se realiza la ampliación con la finalidad de cumplir con la meta programada.
U024	83,010,000.00	18,857,727.00	-77.28%	3682	00		64,152,273.00	1	0.90	Se realiza la reducción derivado del cambio de Programa Presupuestal al U026.
U028		64,152,273.00		3682	96 y 87	64,152,273.00		0	1	Se realiza la ampliación con la finalidad de realizar el registro adecuado de las acciones sociales establecidas.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gast	02CD14 ALCALDÍA TLALPPAN
Período:	ENERO JUNIO

PRESUPUESTO		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %:
2,526,422,164.00	2,543,058,752.75	0.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
42	00	157,483.72	157,483.72	NOMINA QNA 2	NO IMPACTA EN METAS
92	08 Y 18	23,800,000.00	23,800,000.00	VALES DE FIN DE AÑO 2021 (antes 90)	NO IMPACTA EN METAS
131	00	7,273,562.00	7,273,562.00	AUTOGENERADOS 1211 HONORARIOS ENERO 2021	NO IMPACTA EN METAS
134	00	151,672.00	151,672.00	NOMINA QNA 2 COMPLEMENTO (antes 97)	NO IMPACTA EN METAS
173	00 Y 94	142,206,432.00	142,206,432.00	ENERGIA ELECTRICA 2021 CAMBIO DEL DG 00 AL 94 (antes 172)	NO IMPACTA EN METAS
341	00	1,366,179.60	1,366,179.60	NOMINA QNA 3	NO IMPACTA EN METAS
395	00	7,500,000.00	7,500,000.00	MANTTO TALLERES Y RADIOS (antes 271)	NO IMPACTA EN METAS
406	83	1,500,000.00	1,500,000.00	DIFUSION 3611 DECENTRALIZAR_1 (370)	NO IMPACTA EN METAS
457	00	95,000.00	95,000.00	AGUA TRATADA (antes 326)	NO IMPACTA EN METAS
564	00	5,820.36	5,820.36	NOMINA QNA 4 (antes 561)	NO IMPACTA EN METAS
583	00	1,500,000.00	1,500,000.00	AMBULANCIA (antes 476)	NO IMPACTA EN METAS
594	00	4,043,843.00	4,043,843.00	MANTTO MAQ MAT GRAFICO UT IMPRESION ART MET VARA (1)	NO IMPACTA EN METAS
657	00	468,543.20	468,543.20	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA 1411 DG 00 (antes 599)	NO IMPACTA EN METAS

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gast	02CD14 ALCALDÍA TLALPPAN
Período:	ENERO JUNIO

PRESUPUESTO		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %:
2,526,422,164.00	2,543,058,752.75	0.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
692	00	7,273,562.00	7,273,562.00	DEVOLUCION DE AUTOGENERADOS AL CAPITULO 2000 Y 3000	NO IMPACTA EN METAS
697	24 Y 00	7,248,054.00	7,248,054.00	AUTOGENERADOS 1211 HONORARIOS FEBRERO 2021	NO IMPACTA EN METAS
723	00	2,706,321.60	2,706,321.60	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO PARTIDA 1511	NO IMPACTA EN METAS
788	00	60,000.00	60,000.00	PROPUESTA COMETRA (antes 682)	NO IMPACTA EN METAS
869	00	2,000,000.00	2,000,000.00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PTDA 3362	NO IMPACTA EN METAS
911	77 Y 00	35,295,919.64	35,295,919.64	ADECUACIÓN CALENDARIO CAPITULO 4000 (antes 815)	NO IMPACTA EN METAS
978	26 Y 00	1,500,000.00	1,500,000.00	GARRAFONES BOTELLAS AGUA PTDA 2211 (antes 946)	NO IMPACTA EN METAS
1043	52 Y 45	15,363,040.00	15,363,040.00	INFORMATICA CAP 5000 (antes 1016)	NO IMPACTA EN METAS
1075	00	3,265,038.30	3,265,038.30	JUICIO INTERESES CINCO CORPORATIVA S.A. DE C.V.	NO IMPACTA EN METAS
1100	00	76,000.00	76,000.00	CONFIGURACIÓN DEL CONMUTADOR DE LA ALCALDÍA	NO IMPACTA EN METAS
1180	00	5,000,000.00	5,000,000.00	UNAM ESTUDIOS 2021 (antes 715)	NO IMPACTA EN METAS
1195	00	2,713,170.00	2,713,170.00	PRESION DE GASTO CAP 2000 Y 3000 2021	NO IMPACTA EN METAS

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gast	02CD14 ALCALDÍA TLALPPAN
Período:	ENERO JUNIO

PRESUPUESTO		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %:
2,526,422,164.00	2,543,058,752.75	0.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
1334	77	2,850,000.00	2,850,000.00	CUOTAS P/ EL FONDO DE AHORRO PARTIDA 1511	NO IMPACTA EN METAS
1418	00	2,653,959.00	2,653,959.00	ADECUACIÓN CALENDARIO CAPITULO 4000 V.2 (antes 1295)	NO IMPACTA EN METAS
1497	45 Y 90	15,553,210.40	15,553,210.40	INFORMATICA CAP 5000 IMPRESORA ESCANER PLOTTER MULTIFUNCIONAL	NO IMPACTA EN METAS
1598	00	73,539.50	73,539.50	NOMINA SIDEN QNA. 6 (antes 1565)	NO IMPACTA EN METAS
1605	00	1,998,534.62	1,998,534.62	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARTIDA 3112 MARZO	NO IMPACTA EN METAS
1647	00	1,293,597.88	1,293,597.88	PAGO DE MARCHA PARTIDA 3911 a	NO IMPACTA EN METAS
1672	00	2,000,000.00	2,000,000.00	TENENCIAS PARTIDA 3921	NO IMPACTA EN METAS
1710	00	5,047,024.00	5,047,024.00	JORNADA DE VACUNACIÓN CORONAVIRUS VOX LOUNCH, COLACIÓN Y AGUA	NO IMPACTA EN METAS
1720	00	490,000.00	490,000.00	MEDIO AMBIENTE VARIAS PARTIDAS (antes 1187)	NO IMPACTA EN METAS
1976	00	2,126,931.88	2,126,931.88	PAGO DE MARCHA Y SERV LIMPIEZA ADEL DE CALENDARIO	NO IMPACTA EN METAS
1978	00	200,000.00	200,000.00	SERVICIOS DE CAPACITACION PTDA 3341	NO IMPACTA EN METAS
2056	00	3,525,000.00	3,525,000.00	AUTOGENERADOS DIFERENTES AL CAPITULO 1000	NO IMPACTA EN METAS
2164	00	996,450.00	996,450.00	ADECUACIÓN CALENDARIO GUARDIA NACIONAL	NO IMPACTA EN METAS

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gast	02CD14 ALCALDÍA TLALPPAN
Período:	ENERO JUNIO

PRESUPUESTO		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %:
2,526,422,164.00	2,543,058,752.75	0.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
2167	08	100,000.00	100,000.00	RECIBO EXTRAORDINARIO AGUINALDO	NO IMPACTA EN METAS
2240	00 Y 08	10,000.00	10,000.00	OTROS IMPUESTO PTDA 3982	NO IMPACTA EN METAS
2391	00	22,895,714.40	22,895,714.40	2391 OBRAS READECUACION DEL PTO (2162)	NO IMPACTA EN METAS
2398	00 Y 37	4,878,438.00	4,878,438.00	MERCADOS 2021 A CENTRAL (antes 2374)	NO IMPACTA EN METAS
2399	78	7,980,000.00	7,980,000.00	SEDECO 2021 MERCADOS FAFEF (antes 2395)	NO IMPACTA EN METAS
2438	00 Y 87	600,000.00	600,000.00	TANQUES OXIGENO (1972)	NO IMPACTA EN METAS
2718	00	122,154.22	122,154.22	NOMINA SIDEN QNA 8	NO IMPACTA EN METAS
2741	00	1,564,108.88	1,564,108.88	ADECUACIÓN CALENDARIO LIMPIEZA (antes 2740)	NO IMPACTA EN METAS
2800	00	3,960,524.00	3,960,524.00	NOMINA HONORARIOS CONSEJALES (antes 2239)	NO IMPACTA EN METAS
2801	00 Y 87	4,755,996.00	4,755,996.00	CONSOLIDADA CORONAVIRUS (antes 2576)	NO IMPACTA EN METAS
2998	00	500,000.00	500,000.00	MUEBLES OFICINA EQ MEDICO CÁMARA FOTO	NO IMPACTA EN METAS
3045	00 Y 80	3,000,000.00	3,000,000.00	ADELANTO CALENDARIO PTDA 3581	NO IMPACTA EN METAS
3221	00 Y 51	90,000.00	90,000.00	NOMINA QUINCENA 9	NO IMPACTA EN METAS

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gast

02CD14 ALCALDÍA TLALPPAN

Período:

ENERO JUNIO

PRESUPUESTO		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %:
2,526,422,164.00	2,543,058,752.75	0.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
3271	00	1,902,500.00	1,902,500.00	UAM ESTUDIOS COMPLEMENTO 2021	NO IMPACTA EN METAS
3379	08	18,500.00	18,500.00	DIA DE LAS MADRES NOMINA 8 (antes 3374)	NO IMPACTA EN METAS
3434	00	314,450.00	314,450.00	ASENTAMIENTOS HUMANOS 3391	NO IMPACTA EN METAS
3464	00	4,659,478.84	4,659,478.84	ENERGIA ELECTRICA MAYO	NO IMPACTA EN METAS
3587	78	1,144,485.00	1,144,485.00	MERCADOS ZONA CENTRAL COMPLEMENTO	NO IMPACTA EN METAS
3652	00	1,000,000.00	1,000,000.00	SERVICIOS URBANOS MAT ELECTRICO CEROFINO	NO IMPACTA EN METAS
3653	00	324,800.00	324,800.00	BOTELLAS AGUA 2DA VAC (antes 3438)	NO IMPACTA EN METAS
3655	00	1,002,000.00	1,002,000.00	MANEJO DE DESECHOS CASCAJO (antes 2990) (antes 3414)	NO IMPACTA EN METAS
3682	00 Y 87	81,437,337.97	81,437,337.97	ACCIONES SOCIALES 2021 SDG 87 (antes 819) (antes 3137)	NO IMPACTA EN METAS
3809	00	320,000.00	320,000.00	NOMINA SIDEN QNA 10	NO IMPACTA EN METAS
3814	00	773,148.48	773,148.48	TIC'S 2021 MAT ELECTRICO EXTINTORES (antes 3565)	NO IMPACTA EN METAS
3948	00 Y 24	10,745,640.00	10,745,640.00	AUTOGENERADOS 1211 HONORARIOS MAYO	NO IMPACTA EN METAS

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gast

02CD14 ALCALDÍA TLALPPAN

Período:

ENERO JUNIO

PRESUPUESTO		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %:
2,526,422,164.00	2,543,058,752.75	0.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
3976	00	6,637,430.00	6,637,430.00	OBRAS CAP 2000 Y MEZCLA ASFALTICA	NO IMPACTA EN METAS
4001	00	182,565.00	182,565.00	PROTECCIÓN CIVIL (antes 3998)	NO IMPACTA EN METAS
4006	00	75,000.00	75,000.00	SERVICIOS URBANOS JUSTIPRECIACIÓN (antes 3952)	NO IMPACTA EN METAS
4023	00	900,000.00	900,000.00	SERVICIOS URBANOS PINTURA, RODILLOS Y MAT. ELECTRICO	NO IMPACTA EN METAS
4124	00	2,501,505.20	2,501,505.20	EMULSION CATIONICA (3761, 3899)	NO IMPACTA EN METAS
4185	00 Y 26	7,091,934.74	7,091,934.74	LIQUIDA INTERESES FISCALES (antes 4165)	NO IMPACTA EN METAS
4187	00	420,169.01	420,169.01	LIQUIDA INTERESES PARTICIPACIONES (antes 4165)	NO IMPACTA EN METAS
4263	00	2,750,742.48	2,750,742.48	SERVICIO DE SANITIZACION LIMPIEZA JUNIO	NO IMPACTA EN METAS
4264	00	17,412,160.00	17,412,160.00	AGUA PIPAS 2021 V2 P002 (antes 4252)	NO IMPACTA EN METAS
4361	00	3,151,059.40	3,151,059.40	LOGISTICA VACUNACIÓN CORONAVIRUS JUNIO (antes 4360)	NO IMPACTA EN METAS
4418	00	15,000.00	15,000.00	4418 NOMINA QUINCENA 11	NO IMPACTA EN METAS
4511	00	1,089,246.41	1,089,246.41	ENERGIA ELECTRICA JUNIO	NO IMPACTA EN METAS

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gast

02CD14 ALCALDÍA TLALPPAN

Periodo:

ENERO JUNIO

PRESUPUESTO		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %:
2,526,422,164.00	2,543,058,752.75	0.7

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
4730	00	80,000.00	80,000.00	ALIMENTO PARA PATOS PTDA 2140 ADEL CAL	NO IMPACTA EN METAS
4734	00 Y 18	301,800.00	301,800.00	VALES 2020 COMPLEMENTO	NO IMPACTA EN METAS
4736	00	396,588.00	396,588.00	PAGO DE MARCHA	NO IMPACTA EN METAS
4822	00 Y 18	16,680.00	16,680.00	VALES 2020 COMPLEMENTO DEL COMPLEMENTO	NO IMPACTA EN METAS
4836	00 Y 37	696,526.00	696,526.00	MERCADOS SUPERVISION DEL PY 0161 AL 0213 DG 37	NO IMPACTA EN METAS
4844	00	130,306.52	130,306.52	GAS PANTEÓN 20 DE NOVIEMBRE	NO IMPACTA EN METAS
4884	00 Y 37	6,082,990.00	6,082,990.00	OBRAS MERCADOS CAMIBIO DE PP DEL K016 AL E150 (antes 4486)	NO IMPACTA EN METAS
4917	00 Y 89	3,115,383.09	3,115,383.09	LAUDO CANDELARIA Y JUAN MANUEL (4320)	NO IMPACTA EN METAS
4919	00	35,260.00	35,260.00	MANTENIMIENTO FIBRA OPTICA PARTIDA 3531	NO IMPACTA EN METAS
4922	00 Y 37	3,155,855.72	3,155,855.72	OBRAS PROYECTOS EJECUTIVOS (antes 4505)	NO IMPACTA EN METAS
4936	00	2,071,300.00	2,071,300.00	TIC'S CORRECCION Y APOYO LOGÍSTICO (antes 4487)	NO IMPACTA EN METAS



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Período: Enero-Junio 2021

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
<h1>NO APLICA</h1>					
TOTAL URG					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan				
Periodo:		Enero-Junio 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S126 PROGRAMA SOCIAL "COMUNIDAD HUEHUEYOTL, APOYO A COLECTIVOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	de las 65 colonias de muy bajo y baj	APOYO	3,250 personas	416,000.00
S127 PROGRAMA SOCIAL "PROMOCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, MOCHILA DE DERECHOS"	28 de enero de 2021.	TLALPAN	Preferentemente en alguna de las 65 colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo social	APOYO	6,600 personas	4,518,181.75
S128 PROGRAMA SOCIAL "DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y APOYOS ECONÓMICOS A NIÑAS Y NIÑOS DE TLALPAN"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Preferentemente en alguna de las 65 colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo social	APOYO	6,000 personas	4,938,545.00
S129 PROGRAMA SOCIAL "ASESORÍAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	1,800 personas,	1,399,975.00
S130 PROGRAMA SOCIAL "EDUCARNOS EN COMUNIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	hasta 6,000 personas	6,249,950.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN


Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan				
Periodo:		Enero-Junio 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S132 PROGRAMA SOCIAL "APOYO PROFESIONAL A LA POBLACIÓN EN SUS TAREAS EDUCATIVAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	700 personas	400,000.00
S133 PROGRAMA SOCIAL " IMAGEN URBANA PARA CULTIVAR COMUNIDAD"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	198,478 personas	2,250,000.00
S134 PROGRAMA SOCIAL "HUELLAS: SEMBRANDO COMPAÑÍA EN COMUNIDAD"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	21,000 personas	777,270.00
S135 PROGRAMA SOCIAL "UNIDAD-ES TLALPAN"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Fuentes Brotantes Bloque "M"; Fuentes Brotantes Bloque "K"; INVI; Tlalpan Huepanco; Rinconada del Moral; Fuentes Brotantes Corregidora; Fuentes Brotantes Bloque "B"; Fuentes	APOYO	hasta 60,000 personas	11,436,000.00
S136 PROGRAMA SOCIAL "JOVENES CULTIVANDO LA MOVILIDAD"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	46,439 personas	5,522,640.00
S137 PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	21 de enero de 2021.	TLALPAN	Comuneros de Santa Úrsula Xitla, Mesa de los Hornos, Tlaxcalteco, Santísima Trinidad, San Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección,	APOYO	250,000 personas	16,747,000.00



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan				
Período:		Enero-Junio 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
S138 PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO DEPORTIVAS" ACTIVIDADES	22 de enero de 2021.	TLALPAN	Comuneros de Santa Úrsula Xitla, Mesa de los Hornos, Tlaxcaltenco, Santísima Trinidad, San Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Alvaro Oregón	APOYO	22,000 personas	1,363,636.30
S139 PROGRAMA SOCIAL "APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y SUSTENTABLE"	23 de enero de 2021.	TLALPAN	Chimalcoyoc Santa Ursula Coapa San Pedro Martir San Juan Estrella Residencial Villa Prado Coapa	APOYO	al menos 1,001 personas	32,332,000.00
S140 PROGRAMA SOCIAL "PREVENCION DEL DELITO TLALPAN"	24 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	al menos 169,596 personas	4,545,450.00
S200 PROGRAMA SOCIAL "JUVENTUDES TLALPAN, CULTIVANDO RAÍCES DE IDENTIDAD Y COMUNIDAD"	25 de enero de 2021.	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	350 personas	287,500.00
S208 PROGRAMA SOCIAL "CULTIVANDO PAZ, ARTE Y CULTURA EN TLALPAN"	29 de enero de 2021	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	2,000 personas, con talleres artísticos 147 facilitadores	5,440,000.00
S206 PROGRAMA SOCIAL "FORMACION MUSICAL, TLALPAN"	29 de enero 2021	TLALPAN	Diferentes colonias de la Alcaldía	APOYO	250 niñas, niños, adolescentes y jóvenes 47	1,803,650.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 Alcaldía Tlalpan				
Período:		Enero-Junio 2021				
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
TOTAL URG						100,427,798.05

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo:	Enero-Junio 2021

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	<h1>NO APLICA</h1>
Modificaciones al objeto de	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 82CD14 Alcaldía Tlalpan
 Período: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO PROGRAMADO/100)	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
AHUACATITLA	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y MUROS	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y MUROS EN LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA AHUACATITLA PARA EVITAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y ALERGIAS DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC DEL PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2021	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2021	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON JUEGOS INFANTILES, BANCAS DE DESCANSO, MESAS DE CONVIVIO (PIC NICO), GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REMODELACION DE BANOS, FACHADA Y PUERTA DE ACCESO, SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES PARA BANOS Y RIEGO, AUTOMATIZACION DE JARDINES, MESAS, SILLAS, BOQUETA Y SALA DE JUNTAS (20 PERSONAS) CON EQUIPO DE COMPUTO PINTARRON Y PROYECCION, TABLERO PARA ANUNCIOS, PORTERIAS DE FUTBOL MOVILES, MANGUERA DE 40 MTS CON ASPERSORES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA COLONIA	BENEFICIAR A LA POBLACION QUE NO TIENE CISTERNA, DANDOLES EL TINACO DONDE ALMACENAR AGUA, ADQUISICION Y REPARTICION DE LOS TINACOS A LA GENTE DE LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	TINACOS PARA TODA LA COLONIA	CONSIESTE EN QUE CADA FAMILIA DE LA MISMA COLONIA CUENTEN CON SU TINACO, PARA LOS QUE NO HAN SIDO BENEFICIADOS, ADQUISICION Y REPARTICION.	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AMSA	PAVIMENTACION DE CALLE PONIENTE	SE REQUIERE EL LEVANTAMIENTO DE ASFALTO PARA POSTERIORMENTE PAVIMENTAR Y QUEDA LA CALLE PAREJA YA QUE POR FUGAS DE AGUA A SIDO DAÑADA Y QUEDANDO EN DESNIVEL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ARBOLEDAS DEL SUR	"COLONIA SEGURA" CÁMARAS INTELIGENTES DE VIGILANCIA	INSTALACION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA IP CON CAPACIDAD DE SER MONITOREADAS REMOTAMENTE POR MEDIO DE TELÉFONOS INTELIGENTES (APLICACION IOS O ANDROID). LAS CÁMARAS SE INSTALARÁN EN EXTERIORES DE DOMICILIOS PARTICULARES PRIORIZANDO ZONAS QUE PRESENTAN UN MAYOR PROBLEMA DE INSEGURIDAD DENTRO DE LA COLONIA, CON LA FINALIDAD DE CREAR REDES DE VIDEO-VIGILANCIA VECINAL AUTOGESTIONADAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ARENAL GUADALUPE TLALPAN	BARRERAS ANTI INUNDACION Y VÁLVULAS CHECK PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE INUNDACIÓN Y PERDIDA DEL PATRIMONIO EN COL. GUADALUPE TLA	Y DE 2018 A 2019 SE REGISTRARON INUNDACIONES QUE AFECTARON EL PATRIMONIO Y LA SALUD DE LAS PERSONAS POR AGUAS NEGRAS Y LA FALTA DE UN DRENAJE ADECUADO SE ADQUIRIRAN E INSTALARAN VÁLVULAS CHECK Y BARRERAS ANTI INUNDACION EN LAS CASAS MAS VULNERABLES Y DE MAYOR RIESGO PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES EN LAS VIVIENDAS, SE HARAN ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ALTIMETRIA PARA CONFIRMAR LA VULNERABILIDAD Y SE ADQUIRIRA UNA MOTOBOMBA DE ACHIQUE PARA BENEFICIO DE LOS HAB DE LA COLONIA.	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO JUNIO 2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: **02CD14 Alcaldía Tlalpan**
 Período: **Enero-Junio 2021**

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
ARENAL FUERTA TEPEPAN	ILUMINACIÓN DEL PARQUE "CONCORDIA" UBICADO EN LA CALLE RÍO SAN BUENAVENTURA Y CI RRADA RÍO SAN BUENAVENTURA	GENERAR ILUMINACIÓN EN LA MITAD DEL PARQUE "CONCORDIA" PUES SOLO ESTÁ ILUMINADO EL 50%, Y LA ILUMINACIÓN RESTANTE AL SER ALTA, REDUCE EFECTIVIDAD POR ESTAR EN LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES, POR LO QUE SE SOLICITA ILUMINARIA BAJA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ATOCPA SUR	COLOCACIÓN DE TINAGOS PARA TODA LA COLONIA	COMPRA Y COLOCACIÓN DE TINAGO PARA LOS HABITANTES DE TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
AYOCATITLA AGUNCIÓN	REUTILICEMOS NUESTRA AGUA (CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL)	RE UTILIZACIÓN DE AGUA PARA TODA LA COLONIA AYOCATITLA CON LA COMRA DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA CADA CASA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BELVEDERE	RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE PARA HABILITAR UN PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS JUEGOS LÚDICOS Y BANCAS	RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE, ALCALDIA DE Tlalpan para habilitar pabellón para actividades culturales y ecológicas con superficie de 40 m ² un módulo sanitario de 20m ² parque lúdico con materiales reciclados y bancas para el esparcimiento de los habitantes de la colonia Belvedere y colonias aledañas como Mirador 1, Mirador 2 y Bosques cuidando el medio ambiente y al mismo tiempo contar con un parque ecológico donde los visitantes se conecten con la naturaleza	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BOSQUE DE TEPEXIMILPA	CALENTADOR SOLAR PARA CIUDADANÍA DE BOSQUE DE TEPEXIMILPA PP 2021	LA ADQUISICION DE CALENTADOR SOLAR CON TODOS SUS COMPONENTES PARA LA COLONIA BOSQUE DE TEPEXIMILPA Y LA ENTREGA DE ELLOS SERA SOLO A LA CIUDADANIA QUE ACUDO A LA VOTACION DEL DIA 15-03-2016 SERA POR TITULAR DEL LOTE Y UNO POR LOTE QUE HAYA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS QUIEN YA CUENTE CON CALENTADOR SOLAR EN CASA NO SERAN BENEFICIADOS, AUNQUE VOTARA Y CUMPLIERA LO ANTES MENCIONADO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BOSQUES DEL PEDREGAL	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL	ADQUISICION E INSTALACION EN LOS DOMICILIOS QUE NO HAYAN SIDO BENEFICIADOS EN ANTERIORES SORTEOS O PROGRAMAS, LAS CARACTERISTICAS DEL CALENTADOR SOLAR ES DE 14 TUBOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CALVARIO CAMBÉTAS	CALENTADORES SOLARES EN CALLE CAMBÉTAS LA FAMA CALZADA FUENTES BROTANTES 1ER ANDADOR CAMISETAS Y 2 ANDADOR Y PRIVADA FUENTES BROTANTES	LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CADA DOMICILIO DEL BARRIO Y EN AQUELLOS LOTES DONDE SEAN HABITADOS POR DOS O MAS FAMILIAS, MEDIANTE ACUERDO O RIFA SE DISTRIBUYAN LOS POSIBLES SOBRIANTES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: **02CD14 Alcaldía Tlalpan**
 Periodo: **Enero-Junio 2021**

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) 100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	ESPACIO CULTURAL Y EDUCATIVO ABIERTO EN ACALZALA PARA TODXS EN CANTERA PTC DE PIEDRA PROYECTO SOSTENIBLE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 1RA ETAPA	SE BUSCA PONER UNA TECHUMBRE PARA CUBRIRSE DEL SOL Y LLUVIA DURANTE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL REMANENTE DE CALLE QUE SE ESTA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN JUDAS EN LA CALLE ACALZALA ESQUINA CARRASCO ASI COMO BAÑO DE HOMBRRES Y MUJERES PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES UNA PEQUEÑA BIODIVERSA PARA GUARDAR LAS MEDAS SULAS Y MATERIAL QUE SE USA PARA DICHAS ACTIVIDADES Y UN PEQUEÑO SALIN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PRIVACIDAD	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHICHICASPATL	ESTUFA DE INDUCCION AHORRADORA CON ENERGIA SUSTENTABLE	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTUFAS DE INDUCCION AHORRADORA CON ENERGIA SUSTENTABLE PARA LAS FAMILIAS DE LA COLONIA CHICHICASPATL LA REPARTICION DE ESTUFAS DE INDUCCION AHORRADORA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHIMALCOYOC	LAMPARAS SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS DE TODA LA COLONIA	INSTALAR LAMPARAS SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAS CASAS HABITACION DE TODA LA COLONIA AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHIMILLI	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN SOLIDARIDAD	CONSTRUIR UN TANQUE PARA CAPTAR LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTES DEL TECHO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE SOLIDARIDAD	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CLUB DE GOLF MEXICO-SAN BUENAVENTURA	CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS ZONAS QUE MAS SE NECESITEN LAS CUALES DEBERAN ESTAR OPERADAS POR EL C5	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA	ELEGIR LOS LUGARES CON MAS AFILIENCIA DE ESTUDIANTES Y PERSONAS MAYORES ASI COMO LOS LUGARES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA Y DOTARLOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS	MEJORAS EN CONTENEDOR DE BASURA COMPRAR EQUIPO Y CONTENEDORES PARA SEPARACION Y DISTRIBUCION DE BASURA	COMPRA DE CONTENEDORES COMPRA DE CARROR PARA TRANSPORTE DE BASURA SEPARACION DE BASURA Y CONTENEDORES NECESARIOS PARA CADA TIPO DE BASURA LA IDEA ES RECICLAR LA BASURA Y AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACCION-BOSQUE)	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL CONDOMINIO	TODO EL CONDOMINIO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO DE TODOS LOS POSTES DE LA UNIDAD	1 HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 2 ELEGIR LAS ZONAS Y POSTES MAS VULNERABLES 3 CAMBIAR CABLEADO ELECTRICO CORRESPONDIENTE 4 CAMBIAR INTERRUPTORES (B)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CRUZ DEL FARDOL	INSTALACION DE CORREDOR RECREATIVO ECOLOGICO	INSTALACION DE CORREDOR AREA RECREATIVA Y BANCAS EN CALLE SAUZ TOBTADO LATERAL A LA CICLISTA HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: **02CD14 Alcaldía Tlalpan**
Periodo: **Enero-Junio 2021**

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE % (EJERCIDO/PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
CUCHILLA DE PADIERMA	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	DARLE LA CONTINUIDAD A LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA YA QUE EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANTERIOR FUERON DADOS SOLO 37, SIENDO EN LA COLONIA MAS 20 MANZANAS PARA QUE LOS QUE NO OBTUVIERON UN CALENTADOR SOLAR PUEDAN TAMBIEN SER BENEFICIARIOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CUILOTEPEC II	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	CONTINUACION CON LA ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE SE REQUIEREN TINACO, CISTERNA CAPACIDAD DE 5000 LITROS, TUBERIAS, OBTENER UNA MEJORA EN LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CULTURA MAYA	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA CULTURA MAYA 2021	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES PARA TODA LA COLONIA A REPARTIRSE UNO POR LOTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DIAMANTE	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA DIAMANTE 2021	QUE CADA FAMILIA CUENTE CON UN CALENTADOR SOLAR PARA BENEFICIO DE SU ECONOMIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DOLORES TLALI	PAVIMENTACION CALLE ALTA TENSION	ALTA PAVIMENTAR CALLE ALTA TENSION INICIAR DESDE LIMITE CON COLONIA LA MAGUEYERA Y VALLE VERDE (CALLE TEZZCATIPOCA) HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR I (NORTE)	CALENTADORES SOLARES	PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR I (NORTE) PARA AHORRO ECONOMICO DE LOS RESIDENTES Y FOMENTAR LA ENERGIA RENOVABLE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EL ARENAL	CALENTADORES SOLARES PARA EL ARENAL	SE REQUIERE LA ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A VECINDO QUE COMPRUEBEN QUE VIVEN DENTRO DE LA COLONIA (INE ACTUALIZADA) 1 CALENTADOR POR LOTE Y QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FISSCAS CADA VIVIENDA Y POR SORTEO Y QUE SEA DE 4 SERVICIOS CADA CALENTADOR	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EL DIVIADERO	TINACOS Y CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TODA LA COLONIA	DOTAR CON TINACOS Y CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 5000 LTS PARA CADA VECINO DE LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EL ZALATON	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	ADQUIRIR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES EN LOS DOMICILIOS QUE NO CUENTAN CON ESTE BENEFICIO, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO) 159	
EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HABITACIONAL)	SUSTITUCIÓN O MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA U. HABITACIONAL	EN ATENDER LAS FUGAS DE AGUA QUE SE PRESENTAN EN VARIAS VALVULAS DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA U. HABITACIONAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACIÓN DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN DE PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES)	REHABILITAR LOS JUEGOS INFANTILES Y PONER NUEVOS JUEGOS INFANTILES SOBRE EL CAMELLÓN	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	CAMBIO DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA COLONIA	DEBIDO AL ALTO COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SE SOLICITA CAMBIAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO POR UN SISTEMA AHORRADOR ASI COMO LAS LUMINARIAS CON SISTEMA LED	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIO	RETIRO DE MALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS Y COLOCACIÓN DE BARRERAS IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS A 15 EN LA UNIDAD TENORIOS 224	DE RETIRAR LA MALLA O MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS 1 A 15 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224 EN SUPERFICIE DE APROXIMADA DE 115MTS2 POR EDIFICIO CON SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 1840MTS2 REHABILITACIÓN DE LAS AZOTEAS EN LAS ÁREAS REFERIDAS Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN ADECUADA EN AZOTEAS DE EDIFICIOS 1 A 15 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224 EN SUPERFICIE APROXIMADA 115MTS2 POR EDIFICIO CON SUPERFICIE TOTAL APROXOX DE 1840MT	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	DOTAR AL INTERIOR DE LA UNIDAD DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES	EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES A LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE HASTA DONDE SE AGOTE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FREBND	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CISTERNAS DE POLIÉTFILO DE 5000 LTS	DISTRIBUIR A LOS COLONOS CISTERNAS DE POLIÉTFILO CON CAPACIDAD DE 5000 LTS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS BARRIOS QUE REQUIERE EL SER HUMANO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HABITACIONAL)	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERÍA VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO POR POLIÉTFILO DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO DIÁMETRO Y SUSTITUCIÓN DE VALVULAS EN MAL ESTADO Y MANTENIMIENTO EN SU CASO ACTIVIDADES A REALIZAR: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y/O RETIRO DE ADOPASTO O ADOQUÍN EXCAVACIÓN DE SANJA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PRUEBA HIDROSTÁTICA RELLENO Y BACHEO O COLOCACIÓN DE ADOPASTO O ADOQUÍN MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE VALVULAS NUEVAS SE EJECUTARÁ EN LA UHBF. EVITAR FALTAS AGUA.	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02C014 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TORNOS POR LAS CALLES PROLONGACIÓN DE ABASOLO FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ÉSTA	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE CORRE POR LA CALLE PROLONGACIÓN DE ABASOLO DESDE LA CALLE TENESÍ HASTA LA CALLE FUENTES BUENAS PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO DE DICHA RED POR LA CALLE FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ÉSTA EL PROYECTO CONSIDERA LA COLOCACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TORNOS DE AGUA POTABLE A LAS CASAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FUENTES DEL PEDREGAL	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA RIEGO DEL PARQUE LOS ILUSTRADOS	DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA CISTERNA PARA CAPTAR EL AGUA PLUVIAL Y ÉSTA SE PUEDA UTILIZAR PARA REGAR LOS ARBOLES PLANTAS Y PASTO DEL PARQUE LOS ILUSTRADOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GRANJAS COAPA	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE OBRE DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA DARLE ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA RECREATIVA EN LA PARTE SUR DEL PARQUE TENORIOS Y CANAVERALES RESPECTANDO EL ÁREA VERDE DEL PARQUE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GRANJAS COAPA ORIENTE	EMBELLECIMIENTO DEL CAMELLÓN DE CALZADA DEL HUESO Y RESTITUCIÓN DEL RETORNO	CALCULAR ALCANCE DEL PROYECTO SE TRATA DE PODAR PINTAR Y REMOZAR LAS GUARNICIONES QUE PERMITA EL CRUCE DE PEATONES -ASI MISMO SE TRATA DE QUITAR EL CONCRETO QUE CANCELO EL RETORNO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA SAN JUAN RINCON DE SAN JUAN	RECUPERACIÓN MANTENIMIENTO Y RESCATE DE LOS PARQUES DE LA COLONIA 1) EL UBICADO ENTRE PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES ENTRE XOMALI Y TRANSMISIONES	1) LIMPIEZA DE MAQUEDAGO Y SANEAMIENTO DE LOS ARBOLES DENTRO DEL PARQUE 2) CAFETEO DE LA RAÍZ 3) PODA DE LOS ARBOLES 4) MANTENIMIENTO A LA FLORA Y LOS JARDINES EN GENERAL 5) MANTENIMIENTO A LA PISTA 6) MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS Y APARATOS DE EJERCICIO 7) PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA BALIZAMIENTOS 8) SEALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CONCRETOS PARA EL QUÉ PARQUE QUE ESTA EN PROL CANAL DE MIRAMONTES ESQUINA CON CUEVA Y TALUD 10) LUMINARIAS MANTENIMIENTO Y CAMBIO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE 1910	BANQUETA PARA CAMINAR SEGURO EN CAMINO A LA MARINA	SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA Y GUARNICIÓN SOBRE CALLE CAMINO A LA MARINA ENTRE RAMÓN F. ITURBE Y CALLE HECTOR FLORES MENA PARA LOS VECINOS PUEDAN TRANSITAR SEGUROS EN TEMPORADA DE LLUVIA E INUNDACION HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO PROGRAMADO) 100	
HUESO PERIFÉRICO-SSSFAM NO. 7 (U HAB)	LUMINARIAS INSTALACIÓN EN UNIDAD (CIRCUITO) HABITACIONAL HUESO PERIFÉRICO ISSFAM NO. 7	INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL CIRCUITO DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL HUESO PERIFERICO ISSFAM NO. 7	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO CHÁVEZ DENTRO DE LA UNIDAD IGNACIO CHÁVEZ	1 PRESUPUESTO PARA VERIFICAR EL ALCANCE DEL PROYECTO 2 EMBOCORLAR COLADERAS DE POTO Y COLADERAS PLUVIALES 3 LEVANTAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA DANADA 4 APLICACION DE LA CARPETA ACFALTICA NUEVA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA I (PONENTE)	CALLES SEGURAS SEGURO VIDEO VIGILANCIA DEFINICIÓN	CIUDADANO COMPRA, COLOCACION E INST DE 373 CAMARAS HD1080PSE0 VIGILANCIA EN TIEMPO REAL. CHIP ACTUALIZACION SOBRE ANTENA WIFI, RESISTENTE AL AGUA, VISION NOCTURNA 30M, AUDIO BIDIRECCIONAL, MICRIFONO, ALTA VOZ ANTRUADO, DETERMIN MOV C/TARJETA SD128GB P.C. CAMARA ACCESO REMOTO REPRODUCCION MONITOREADO IRM DESDE CUALQUIER EQUIPO TEL. ANDROID/IOS/PC HASTA 8 MEMBRAS POR FAMILIA. LENTE GRAN ANGULAR 110° COLOCADAS EN CADA AV. CALLE ANDADA A UNA DISTANCIA DE 40M ENTRE OJOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	EN APOYO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FOMENTAR LA ENERGIA SUSTENTABLE. (AL ALCANCE PRESUPUESTAL)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN	"PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS"	DE PINTAR LA FACHADA DE EDIFICIOS PARA DAR UNA BUENA IMAGEN URBANA Y EL MANTENIMIENTO QUE NECESITAN YA QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR EL PAGO DEL TIEMPO SON EDIFICIOS QUE TIENEN 43 AÑOS DE CONSTRUCCION	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ	REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA	REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ELIMINANDO CARPETA ACTUAL MUY DETERIORADA Y COLOCAR NUEVA CARPETA ASFALTICA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES DE SAN JUAN	CALENTADORES SOLARES	COMPRA DE CALIENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE JARDINES DE SAN JUAN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. SE REQUIERE UN SORTEO PARA LA REPARTICION DE LOS MISMOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES DEL AJUSCO	CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA COLONIA	DE SE COLOCARAN CAMARAS DE SEGURIDAD EN DETERMINADOS PUNTOS COMO SE MUESTRA EN EL MAPA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES EN LA MONTANA	CAMARAS DE ALTA RESOLUCION CON POSTE TIPO CS PARA ACCESOS DE LAS ENTRADAS AL FRACCIONAMIENTO	INSTALAR CAMARAS EN UN LUGAR ESTRATEGICO PARA OBSERVAR A LOS PERSONAS QUE INGRESAN AL FRACCIONAMIENTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Iztapalapa
Período: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
JUVENTUD UNIDA	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE CAOBA	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE 7 NIVELES PARA BENEFICIAR A LOS VECINOS DE JUVENTUD UNIDA Y COLONIAS ALCALDÍAS PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES TALES COMO GUARDERÍA, ACTIVIDADES PARA PERSONAS DE LA 3ª EDAD, REUNIONES VECINALES, ETC.	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA LONJA	ADQUISICIÓN DE UNA PURIFICADORA DE AGUA PARA CADA UNO DE LOS LOTES DE LA COLONIA BARRIO LA LONJA	ADQUISICIÓN DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA CADA LOTE DE LA COLONIA BARRIO LA LONJA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA FAMA	CALENTADORES SOLARES POR SORTEO	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE ACUERDO CON EL ALCANCE PRESUPUESTAL, DISTRIBUCIÓN POR SORTEO EN ASAMBLEA A LAS FAMILIAS QUE CUMPLAN LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN E INSTALACIÓN EN LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS DESIGNADAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA GUADALUPANA	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA JOYA	CAMARAS DE SEGURIDAD	ES PARA DIMINUIR LA INSEGURIDAD QUE HAY EN LA UNIDAD TERRITORIAL PARA EVITAR EL ROBO A TRANSIENTES A CASA HABITACIÓN Y ROBO DE AUTOPARTES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA LIBERTAD IXTLAHUACA	PAVIMENTACIÓN DE C. FRANCISCO JAVIER MINA Y C. MARIANO ABASOLO	SE SOLICITA PAVIMENTAR LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y MARIANO ABASOLO PARA MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL Y EL PAGO DE PIPAS DE AGUA ASÍ COMO VEHÍCULOS DE OTROS SERVICIOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA PALMA	ANDADOR PEATONAL EN PARADA LA PALMA DESDE RETORNO LA PALMA HASTA LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE OYAMEL	SOLICITAMOS LA ESTRUCTURA DE UN ANDADOR PEATONAL QUE CONLLEVA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE A LA PARADA PALMA, CON ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES, JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y APARATOS DE EJERCICIO A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE UBICADA EN CALLE OYAMEL, E BARRERA ROBLE YA QUE LA COMUNIDAD NO CUENTA CON ESTOS SERVICIOS ADemás DE QUE BOLONARIAMOS UN FOCORCIO DE INSEGURIDAD	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA PRIMAVERA	BANCAES PARA DESCANSO REFORESTACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA LAS CALLES DE LA COLONIA LA PRIMAVERA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCAES DE DESCANSO EN LAS CALLES, BALIZAMIENTO DE LA QUARNICIÓN DE LAS BANQUETAS EN LAS CALLES Y REFORESTACIÓN CON ARBOLITOS EN DONDE EXISTEN JARDINERAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
 Período: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) *100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILIT	NUEVA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE PASEO DE LOS LIMONEROS	CONSTRUCCION E INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRADA DE PASEO DE LOS LIMONEROS UBICADA ENTRE CALLE LA TORTUGA Y CERCA DE LA DEFENSA MILITAR NACIONAL (COLEGIO MILITAR)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO "CICLO VIA DE LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR" COMO RESPUESTA AL INDICE DELICTIVO Y PREVENCIÓN DEL DELITO	ADECUACION PARA CONVERTIRLO EN UN CENTRO DEPORTIVO DE RECREACION Y PROMOCION DE LA CULTURA EN FAVOR DE LOS VECINOS ESPECIALMENTE NIÑOS JOVENES Y ADULTOS MAYORES CONCISTE EN 1 REFORESTAR LA ZONA 2) ALUMBRADO BANQUETAS Y QUARNITONES 3) PARADA DE AUTOBUSES COLADERAS 3) LIMPIEZA EXHAUSTIVA 4) MOBILIARIO URBANO (BANCAS, MESAS SILLAS Y BOTES DE BASURA) 5) PAVIMENTACION (DISEÑO DE VALEDES) 6) CANCHA DE FÚTBOL CON TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO ADECUADO 7) DISEÑO DE APARCAMIENTO DELIMITADO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE CUILOTEPEC	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES A LAS FAMILIAS DE 6 INTEGRANTES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	ARCO DE PIEDRA PARA RECONOCIMIENTO DE LA COLONIA	REALIZAR UN ARCO DE PIEDRA VOLCANICA CON LA NOMENCLATURA DE LA COLONIA PARA SU RECONOCIMIENTO EN LA ENTRADA DE LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE TEXCALTLACO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	DOTAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA CONTRIBUYENDO CON LA ECONOMIA FAMILIAR ASI COMO UTILIZAR ENERGIA SUSTENTABLE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DEL PEDREGAL	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE CHALPULTENANGO DE F.F.C.C. A CUERNAVACA A HECELCHACAN	RASTRILLADO Y RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO APLICACION DE REENCARPETADO INCLUYENDO MATERIAL Y MANO DE OBRA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS HIDALGO	PROYECTO CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES DE MINUETO ADAGIO DARWIN Y FIGARO	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES JUNTO CON EL SISTEMA QUE YA TENEMOS ACTUALMENTE PARA AHORRRAR ENERGIA Y GAS AL ALCANCE FINANCIERO EN LAS CALLES DE CARLOS DARWIN MINUETO Y ADAGIO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOS ENCINOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COMPRA Y DISTRIBUCION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE LA COLONIA QUE NO HAYAN SIDO BENEFICIADOS EN PROYECTOS ANTERIORES INCLIVE INSTALACION	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
JUNIO
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE (%) (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
LOS PASTORES	CAPTACION DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TINACOS	ADQUISICION Y COLOCACION DE TINACOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOS VOLCANES	AGREGAR LUMINARIAS SOLARES A LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL ANDADOR PEATONAL A TRAVES DE UNA OPCION SUSTENTABLE	A DURANTE LOS HORARIOS DONDE NO HAY LUZ NATURAL SE HAN PRESENTADO ACALITOS EN LUGARES OSCUROS A TRAVES DE LA ADICION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED Y ALIMENTACION SOLAR SE BUSCA ATACAR EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD PEATONAL QUE SE HA MANIFESTADO EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN DICHA AVENIDA TRANSITAN LAS DOS RUTAS OFICIALES DE TRANSPORTE PUBLICO LO QUE OBLIGA A LA GENTE A CAMINAR EN ESA DIRECCION PARA MOVILIZARSE A SUS DESTINOS O REGRESOS A CASA UNA BUENA ILUMINACION AYUDA A MITIGAR ASALTOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALP	5 POZOS DE ABSORCION	5 POZOS DE ABSORCION HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (ANEXO INFORMACION DEL MOTIVO Y RAZON DEL POR QUE DE LA SOLICITUD Y DETALLE DE COMO DEBEN CONSTRUIRSE LOS POZOS ANEXO MAPA DE LOCALIZACION EXACTA DE LOS POZOS DE ABSORCION)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COAPA-VILLA CUERMANCO	REENCARPETADO DE LA CALLE 3A CERRADA CANAVERALES COL MAGISTERIAL	LLEVAR A CABO TODO EL REENCARPETADO ENTRE LAS CALLES FLOREALES Y CANAVERALES PARA LO QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO A LA ZONA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MESA LOS HORNO TEXCALTENCO	TINACOS PARA MESA LOS HORNO	ADQUISICION Y REPARTICION DE TINACOS UNO POR LOTE EN LAS CALLES HUISTEPEC ANDADOR 1 2 3 Y 4 DE HUISTEPEC ANDADOR 7 CENICIENTES Y CATEPEC	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIGUEL HIDALGO	REENCARPETADO CUAUHTEMOTZIN	CALLE LEVANTAR O QUITAR POR COMPLETO LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y COLOCAR REENCARPETADO NUEVO EN LA CALLE CUAUHTEMOTZIN	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR 1A SECC	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	PARA DOTAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA MIRADOR 1A SECC LO ANTERIOR CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DIMINUCION DEL GASTO FAMILIAR	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR 2A Y 3A SECC	CALENTADORES SOLARES 2A Y 3A SECCION EL MIRADOR	ADQUISICION E INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR CON TODOS SUS COMPONENTES POR LOTE Y BIERA DISTRIBUIDO A LAS PERSONAS QUE NO TIENEN SU CALENTADOR SOLAR	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR DEL VALLE	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 82CD14 Alcaldía Tlalpan
 Período: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
MIRADOR I	MODULO DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN PUNTO ESTRATEGICO DE LA COLONIA TORRE ALTA DE VISION PERIFERICA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR II	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	INSTALACION DE CAMARAS ROTATIVAS PARA VIGILANCIA EN LAS CALLES HOPELCHEN Y XITLE Y EN ESQUINA DE HOPELCHEN Y MAYAHUEL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-4	ADECUACION DEL MODULO DE VIGILANCIA	EJECUTAR OBRAS PARA CONSTRUIR CONTRABARRAS SALONES Y ALHENA DE LA COLONIA MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN COMO IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE AGUA LUZ Y DRENAJE COMPRA DE MOBILIARIO COMO SILLAS, MESAS, PANTALLA, ESTANTES Y CANON PARA PROYECTAR	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER UNIDAD NARCISO MENDOZA TLALPAN	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES SUPERMANZANA 1	MENDOZA CUENTA CON CERCA DE 2,500 VIVIENDAS QUE NECESITAN ACTUALIZAR SU INFRAESTRUCTURA POR LO QUE NECESITAMOS APOYO PARA "ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES" HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER UNIDAD NARCISO MENDOZA TLALPAN	CAMBIO DE TUBOS DE ALBANAL DRENAJE DE CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 2 (QUE VAN DE 5 A 10 METROS POR CONEXION A COLECTORES)	CAMBIO C 1 DE LOS TUBOS DE ALBANAL QUE SALEN DE LAS CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS UN NARCISO MENDOZA VILLA COAPA (MD) PRIORIDAD A IDENTIFICACION DERIVADO DEL PASO DEL TIEMPO ASENTAMIENTO DE LA TIERRA Y SISMOS MUESTRAN AFECTACIONES O SOCACIONES EN JARDINES Y BANQUETAS LA ACTIVIDAD A REALIZAR EXCAVACION RETIRO Y CAMBIO DE TUBO RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA EXCAVACION TIERRA Y CEMENTO EN SU CASO ALCUNAN BANQUETAS SERAN RECORRIDAS Y NIVELADAS) COMPRAR TUBOS DE ALBANAL ADOCRETO O PVC CEMENTO ARENA ETC	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER UNIDAD NARCISO MENDOZA TLALPAN	PINTURA Y MAN DE OBRA EN EDIFICIOS DUPLEX Y CASAS UNIFAMILIARES	CONTINUIDAD POR DENSIDAD CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE PINTURA PARA ABARCAR CON ESTE PROGRAMA PINTAR DE ACUERDO A LOS ALCANCES LAS VIVIENDA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER UNIDAD NARCISO MENDOZA TLALPAN	INSTALACION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS EN ZONAS NECESARIAS (POSTES) DE LA SUPERMANZANA 8	INSTALACION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS EN ZONAS NECESARIAS (POSTES) AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER UNIDAD NARCISO MENDOZA TLALPAN	REHABILITACION Y REMODELACION DEL PARQUE Y CANCHAS DE BASKETBOL DE LA SM7 EN LA UH NARCISO MENDOZA VILLA COAPA C P 14390	COMO SU NOMBRE DEL PROYECTO LO DICE CLARAMENTE REHABILITAR Y REMODELAR TOTALMENTE DECDE LAS AREAS COMUNES, JUEGOS, ALUMBRADO MASIVO DE TODA ESA AREA (PORQUE EN LA NOCHE ESTA OSCURO) Y POR SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD SUS JARDINES Y AREAS DE ESPARCIMIENTO, DONDE SE VERIAN BENEFICIADAS 1250 VIVIENDAS CON SUS FAMILIAS, CERCA DE 3000 PERSONAS, ENTRE ADULTOS, MAYORES, NIÑOS, JOVENES PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROPORCIONADO EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD Y SU ESPARCIMIENTO FAMILIAR	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NINO JESUS (BARR)	RECUPERACION DEL PARQUE DEL NINO JESUS PARA REHABILITARLO PARA RECREACION Y PASEO DE PERROS	EL PARQUE CONTARÁ CON UN AREA INTERIOR DELIMITADA CON REJA PARA PERROS TENDRA UN KIOSCO PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION E INFORMACION SOBRE EL CUIDADO DE MASCOTAS TENDRA UNA ZONA DE PISO DE ARCILLA Y PILAS PARA MANTENERLO LIMPIO ADENAS DE QUE LA ARCILLA PERMITIRA QUE SE FILTREN LOS DESECHOS Y LA HUMEDAD TAMBIEN CONTARÁ CON BEBEDEROS BOTES DE BASURA ESPECIALES JUEGOS DE OBSTACULOS Y UN ESPACIO UNIDO EN DOS AREAS, UNA PARA RUZAS GRANDES Y OTRA PARA PEQUEÑAS Y CONTARÁ CON MOBILIARIO URBANO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
NUEVA ORIENTAL COAPA EX HACIENDA DE	MEJORAMIENTO DE EMBELLECIMIENTO DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	Y EL CAMBIO TOTAL DE TODA LA NOMENCLATURA, YA QUE MUCHAS DE ellas HAN SIDO DESTRUIDAS Y OTRAS ESTAN BORRADOS LOS NOMBRES DE NUESTRAS CALLES ASI TAMBIEN EL BALZAMIENTO Y SEÑALIZACION DE TODAS LAS CALLES DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL APLICANDO LOS RECURSOS HASTA DONDE ALCANCE ESTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	PROPORCIONAR CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y ASI APOYAR CON LA ECONOMIA FAMILIAR ASI COMO AL MEDIO AMBIENTE DISTRIBUCION POR SORTEO EN ASAMBLEA O PREVIO REGISTRO DE INTERESADOS COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS PERSONAS QUE NO OBTENGAN EL BENEFICIO EN 2020	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA S. DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
OCOTLA OCOTLA CHICO	TINACOS	COMPRA DE TINACOS DE 1100 LITROS DE MARCA ROTOPLAS PARA TODA LA COMUNIDAD DE OCOTLA-OCOTLA-CHICO HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ORIENTE (AMPL)	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACION	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACION	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARAJE 38	TINACOS PARA PARAJE 38	COMPRA E INSTALACION DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD EN LA COLONIA PARAJE 38 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARQUES DEL PEDREGAL	LUMINARIAS LED - MEJORA DE LA ILUMINACION DE LA COLONIA	SUBSTITUION DE LAS LUMINARIAS ACTUALES POR LUMINARIAS LED DE LUZ BLANCA ESTA NUEVA ILUMINACION PERMITIRA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA COLONIA ASI COMO CONTRIBUIR CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE YA QUE LA ILUMINACION LED REQUIERE MENOS ENERGIA ELECTRICA QUE LAS LUMINARIAS ACTUALES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE LAS AGUILAS	LAMPARAS SOLARES PARA AFUERA DE LAS CASAS DE LA COLONIA	PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA SE REQUIERE QUE LAS FAMILIAS TENGAN ILUMINACION FUERA DE SUS CASAS POR ESO ES NECESARIO LAMPARAS SOLARES YA QUE SON ECONOMICAS PARA LAS FAMILIAS DISTRIBUIDAS POR LA ASAMBLEA AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDEGAL DE SAN NICOLAS 1A SECC	CALENTADORES SOLARES TINACOS Y LUMINARIAS SOLARES EN CALLE TLAHUACALA FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y 1A CDA DE TLAHUACALA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES TINACOS DE 1100 LITROS Y LUMINARIAS DE POSTE COMUN TIPO LED	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	LUMINARIAS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOCINAS	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CRITICOS DE LA SECCION CON EL OBJETIVO DE TRATAR DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN LA COLONIA DEBIDO A LA CONTINUA COMISION DE DIVERSOS DELITOS, SOBRETODDO EN HORAS MATUTINAS Y NOCTURNAS. ASIMISMO ES IMPORTANTE QUE LAS CAMARAS SE UNAN A LA RED DEL OS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA (VER LA AMPLIACION QUE SE ANEXA)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	LUMINARIAS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOCINAS	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CRITICOS DE LA SECCION CON EL OBJETIVO DE TRATAR DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN LA COLONIA DEBIDO A LA CONTINUA COMISION DE DIVERSOS DELITOS, SOBRETODDO EN HORAS MATUTINAS Y NOCTURNAS. ASIMISMO ES IMPORTANTE QUE LAS CAMARAS SE UNAN A LA RED DEL OS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA (VER AMPLIACION QUE SE ANEXA)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	PASTO EN CANCHA DE FOOTBOL RAPIDO Y ACONDICIONAR CANCHA DE BASQUETBOL PARA HACERLA DE VOLIBOL CUANDO SE REQUIERA EN DEPORTIVO ISMAEL REGENDIZ	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO E INSTALACION DE AREA PARA REDES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL PARA TRANSFORMARLA EN CASO NECESARIO EN CANCHA DE VOLIBOL INCLUIR REDES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PIEDRA LARGA	CALENTADORES SOLARES	CONSTA EN LA COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS QUE TENGAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ALCALDA HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PLAN DE AYALA	PAVIMENTACION PARA LA CALLE CAMINO ANTIGUO A XICALCO Y CONFEDERACION NACIONAL DE LA PEQUENA PROPIEDAD A ESPALDAS DE LA PRIMARIA	PAVIMENTAR LA CALLE AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
POPULAR STA TERESA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PRADO COAPA 2A SECCION	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO CON BOTONES DE PANICO Y GRABACION YA INSTALADAS	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO CON BOTONES DE PANICO Y GRABACION YA INSTALADAS EN ZONAS DE RIESGO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PRADO COAPA 3A SECCION POTRERO AC	CAMARAS DE VIDEO EN LA COLONIA PRADO COAPA 3A SECCION	COLOCAR CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA PRADO COAPA 3A SECCION	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PROGRESO TLALPAN	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	APOYAR A LAS FAMILIAS CON LOS GASTOS DEL GAS LP TAN ELEVADO PROPORCIONANDO ENTONCES CALENTADORES SOLARES PARA SU USO Y PARA APOYO AL MEDIO AMBIENTE DISTRIBUCION POR SORTEO O PREVIO REGISTRO DE INTERESADOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PUEBLO QUIETO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES Y MATERIALES PARA SU INSTALACION EN LOS HOGARES DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA QUE NO CUENTEN CON DICHO CALENTADORES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	SE PROPONE UN SISTEMA DE RECICLAJE DE AGUAS GRISAS PARA RANCHO LOS COLORINES	DE LA FIRME INTENCION ES REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y REUTILIZAR AGUAS GRISAS Y PLUVIALES PARA EL RIEGO DE ISLAMO DE AREAS VERDES PREVIO TRATAMIENTO CONTAMOS CON LOS PRINCIPALES PUNTOS DE CAPTACION Y ALMACENAJE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL	ALARMAS SÍSMICAS CONECTADAS A CÁMARS Y CÁMARS DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS SÍSMICAS Y CÁMARS DE SEGURIDAD PARA LOS REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACORDA CONFORME AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RESIDENCIAL INGRESANTES SUR (U HAB)	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES TECHADO BENEFICIA 3800 HABITANTES DE TODAS LAS EDADES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DEPORTIVAS	ESPACIO ASIGNADO ACTUALMENTE ES UNA LOBA TAPA DE CISTERNA LA CUAL SE PRETENDE REMODULAR CONSIDERANDO ASPECTOS ESTRUCTURALES CONSTRUYENDO TECHUMBRE METÁLICA BASE LOSACERO LARGUEROS PTR VIGAS IPR COLUMNAS IPR ANCLAJE A LA ESTRUCTURA DE LA CISTERNA EXISTENTE EL AREA DIVIDIDA EN 2 MITADES UNA CON PISO DE CAUCHO MODULAR PARA ACTIVIDADES DE IMPACTO DEPORTIVO O RECREATIVO Y OTRA CON AZÚCARO ESCOBIILLADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DIDACTICAS PARA BENEFICIO DE TODOS LOS 3800 HABITANTES DE 480 DEPTOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE FUENTE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS SOLARES PARA LA U H PLAZA DEL ORO	COMPRA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PARA LA UNIDAD HABITACIONAL PLAZA DEL ORO PARA FAVORECER LA SEGURIDAD Y ECONOMIA DE TODOS LOS VECINOS (SE COLOCARAN DENTRO DE LA UNIDAD)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RINCONADA (U HAB)	PINTURA PARA LOS 22 EDIFICIOS U H RINCONADA	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 22 EDIFICIOS PINTURA Y BARNIZ	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ROCA DE CRISTAL	LAMPARAS SOLARES DOMICILIARIAS PARA ROCA DE CRISTAL 2021	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES Y REPARARLAS LOTE POR LOTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ROMULO SANCHEZ SAN FERNANDO (BARR)	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE ZAPOTE	ADQUISICIÓN E INSTALACION EN LA CALLE ZAPOTE DE CALENTADORES SOLARES QUE AYUDEN A LA ECONOMIA Y AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN BARTOLO EL CHICO	ENCARPETADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SAN BARTOLO EL CHICO	ENCARPETAR LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA SAN BARTOLO EL CHICO INICIANDO DESDE EL ENTRONQUE DE LAZARO CARDENAS HASTA LAS CALLE PRODIGIOSA SIN DIVISAN DEL NORTE SE REQUIERE LEVANTAR LA CARPETA ACTUAL COLOCAR UNA NUEVA TOMANDO EN CUENTA EL CORRECTO DECLIVE DEL NIVEL DEL AGUA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN JUAN TEPEXIMILPA	CALENTADORES SOLARES EN CALLES MIRAMONTES CASTRO BRITO Y CALLEJON MIRAMONTES 2021	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES EN CADA LOTE DE LAS CALLES MIRAMONTES CASTRO BRITO Y CALLEJON MIRAMONTES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA DE AMP	ADQUISICIÓN Y INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS PERSONAS QUE NO HAN SIDO GANDORAS EN LOS PROYECTOS ANTERIORES REPARTICION POR LOTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN LORENZO HUIPULCO	INSTALACION DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	EQUIPAMIENTO DE UNA RED DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN EL VADUETO Tlalpan Y ACUEDUCTO Y CALLES ALDEANAS CON MÁXIMA RESOLUCIÓN DE 1080 PÍXELES CON FORMATO GRÁFICO HQ CON TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD ALÁMBRICO CON TAMAÑO DE LECTOR ÓPTICO CON DIFERENTES ÁNGULOS DE 40 Y 90 GRADOS PARA EXTERIORES QUE SE INSTALARÁN EN EL PERÍMETRO SEÑALADO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
SAN MIGUEL TEHUISCO LOS ANGELES AY	DRENAJE EN TODA LA COLONIA	DRENAJE EN TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN NICOLAS II	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LITROS PARA HABITANTES DE LA COMUNIDAD	ENTREGA DE TINACOS DE 1100 LITROS SE PRETENDE QUE DE LA COMPRA Y REPARTIR POR SORTEO Y DE MANERA EQUITATIVA EN TODA LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	CONSTRUCCION DE JARDINERAS PARA LAS BANQUETAS PINTAR TODAS LAS FACHADAS PINTAR GUARNICIONES Y SEÑALAMENTOS COLOCAR NOMBRE DE CALLES	SE CONSTITUIRAN JARDINERAS ALREDEDOR DE LOS ARBOLES PARA PROTEGERLOS, SE COMPRARA PINTURA PARA LAS FACHADAS QUE LOS VECINOS DESEEN PINTARLAS ASI COMO LAS GUARNICIONES Y TODAS LAS CALLES EN PLACAS ESPECIALES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SANTA URSULA XITLA	ESTUDIO DE GEO RADAR PARA CONOCER ESTADO REAL DEL SUBSUELO Y SUS AFECTACIONES Y MAPEO DE REDES DE SERVICIOS ENTERRADOS	HACER UN ESTUDIO (RADIOGRAFIA) DEL SUBSUELO PARA CONOCER LAS AFECTACIONES QUE ESTE TENGA DESDE SOCACIONES, CUEVAS, FUGAS DE AGUA OCULTAS, ASI COMO TENER UN MAPEO DE LA RED DE SERVICIOS ENTERRADOS DEL CUAL NO HAY PLANOS, O EN SU CASO ACTUALIZARLOS POR DEBAJO DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA, DE ESTA MANERA SE PODRAN ATACAR LOS PROBLEMAS QUE SE ENCUENTREN EN PRESUPUESTOS FUTUROS, LA META ES TENER UN SUBSUELO EN CONDICIONES, PARA PODER CONTEMPLAR EN FUTURO PROYECTOS EN SUPERFICIE DURADEROS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SANTISIMA TRINIDAD	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA SANTIQUIMA TRINIDAD 2021	ADQUISICION E INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR POR LOTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAUZALES CEBADALES (U HAB)	CAMBIO DE VALVULAS DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL CUARTO DE CUARTO DE BOMBAS A CADA SECTOR DE LA UNIDAD SAUZALES-CEBADALES 83 COL GRANIAS COAPA	DE CAMBIO DE VALVULAS DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL CUARTO DE BOMBAS A CADA SECTOR DE LA UNIDAD SAUZALES-CEBADALES 83 COL GRANIAS COAPA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SECCION XVI	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS Y VECINAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR QUE VIVEN EN LA COLONIA DE LA SECCION XVI	CONSISTE EN LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS Y VECINAS VULNERABLES (PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y JUBILADOS MADRES SOLTERAS) QUE VIVEN EN LA SECCION XVI, CON EL FIN DE AHORRAR DE GAS NATURAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SOLIDARIDAD	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO (COMPUTADORAS) PARA JOVENES DE LA COLONIA	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS A JOVENES QUE NO TIENE ACCESO A ESTAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TECORRAL	ADQUISICION DE TINACOS CISTERNAS	ADQUIRIR TINACOS CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS PARA AYUDAR AL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CADA VECINO CON FOLIO ANTE LA FALTA DE AGUA QUE POR SEMANAS PARECEMOS EN CALLES ALTAS Y VECINOS DE LA COMUNIDAD	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TENDRÍOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DE LA UH TENDRÍOS 222	HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PARA AÑO 2020 ESCARBAR Y SACAR LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO, COLOCAR NUEVA TUBERIA Y TAPAR LAS ZANJAS REALIZADAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	FOSTES DE 75 M EN LA COLONIA TEPEPLICA EL ALTO	ADQUISICION Y COLOCACION DE FOSTES DE 75 M CON BRAZO Y LUMINARIA PARA LAS CALLES DE LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEPETONGO	PINTURA PARA FACHADAS PARA LA UNIDAD TERRITORIAL 12-171 2021	RESANAR Y PINTAR FACHADAS DE CADA FRENTE POR LOTE EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL 12-171	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
TETENCO (PUE)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	PARA SE REQUIERE DOTAR DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA TETENCO CON EL FIN DE QUE POCO A POCO SE VAYA CAMBIANDO A UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA MAS SUSTENTABLE ECONOMICO Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE SE SOLICITA TAMBIEN SU INSTALACION AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEZONTITLA	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COLONIA	SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	TINACOS PARA TODA LA COLONIA	COMPRAR TINACOS DE 1100 LITROS MARCA ROTOPLAS PARA TODA LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TILALCOYLIA	RECONDICIONAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA	LA LEVANTAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA ACTUAL PREPARACION DE LA NUEVA BASE Y APLICACION DE PAVIMENTO NUEVO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TILMILLE	CAMARAS DE SEGURIDAD EN COLONIA	LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICION EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TILALPAN CENTRO	REMODELACION DE DEPARTAMENTOS DE INTERES SOCIAL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION NO 8 COLONIA CENTRO DE TILALPAN	40 EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACION O MANTENIMIENTO DE 40 DEPARTAMENTOS QUE NECESITAN IMPERMEABILIZACION PINTURA FUGAS DE AGUA Y HUMEDAD EN LOS DEPARTAMENTOS.	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TORIELLO GUERRA	NODO CULTURAL TORIELLO GUERRA ESPACIO DEDICADO PARA LAS ARTES EN EL JARDIN CENTRO DE REUNION PARA TODA LA POBLACION	EL NODO CULTURAL TORIELLO GUERRA SE DESARROLLARA SOBRE LA PLANCHA CIRCULAR YA EXISTENTE INSTALACION DE UN TEMPLETE DE APROXIMADAMENTE 66 CM DE ALTURA CON UN MURETE DE RESPALDO DE 70CM CONTARA CON UNA ESTRUCTURA METALICA QUE PERMITIRA COLOCAR DIVERSOS ELEMENTOS EL NODO CULTURAL DEBERA CONTAR CON UNA LONA QUE PERMITA CUBRIR TANTO EL ESCENARIO COMO LOS ASISTENTES EL TEMPLETE CONTARA CON ESPACIOS PARA GUARDAR EQUIPOS Y CORRIENTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TORRES DE PADIERNA	TINACOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FILTRO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION DE TINACOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FILTRO PARA AGUA POTABLE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TRES FUENTES (U HAB)	PINTURA EN BARDAS Y REJA DE FACHADA PERIMETRALES CASETA INTERIOR-EXTERIOR E IMPERMEABILIZACION EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES	REPARACION, PINTURA DE BARDAS Y REJAS DE LAS FACHADAS RESANE Y PINTURA DE LAS BARDAS PERIMETRALES EN CASETAS DE VIOLANCIA SU IMPERMEABILIZACION PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR COLOCACION DE TECHO DE SALIDA PARA RESGUARDO DE LLUVIA REPARACION DE JARDINERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIO DE LA VIALIDAD REPARANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES EL PROYECTO SE PROPONE EJECUTAR PARA TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE INTEGRAN LA COLONIA TRES FUENTES 12-182	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VALLE DE TEPEPAN	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	PARA LA DOTAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES A LAS FAMILIAS DE LA COLONIA ESTO DE ACUERDO A UNA RIFA REALIZADA EN ASAMBLEA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VALLE ESCONDIDO	SEGUNDA ETAPA RECUPERACION DE AREAS VERDES Y PERMEABLE	CONSTRUIR EL SEGUNDO CAMELLO JARDINADO AL CENTRO DE LA CALLE ESMERALDA (TORRES)	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VALLE VERDE	CALENTADORES SOLARES 4A ETAPA	DOTACION E INSTALACION DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA APOYAR LA ENERGIA SUSTENTABLE Y LA ECONOMIA DE LOS VECINOS DE LA COLONIA VALLE VERDE AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACION POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Iztapalapa
 Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
VERANO	CONTINUACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	PROPORCIONAR DE CALENTADORES SOLARES A TODOS LOS VECINOS DE LA COLONIA VERANO INCLUYENDO INSTALACION HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	REMEDIACIÓN TOTAL DE SECCION PARQUES VERGEL DE COYOACAN	LA MEJORAMIENTO A LAS 4 SECCIONES DE LOS PARQUES DE VERGEL DE COYOACAN 1ER PARQUE ENFRETE DEL ADULTO MAYOR, REPARAR Y PONER MEJORES MAQUINAS DE EJERCICIO 2DO PARQUE FRENTE A LA CACETA POWER Y MEJORAR LAS BANCAS ASI COMO MEJAS DE AJEDREZ Y ESPACIO PARA ADULTO MAYORES 3ER PARQUE EXCLUSIVO PARA PERROS PONER UNA ESPADA CON VALLA Y LUZ PARA LOS PERROS DIVIDIDOS EN 2 SECCIONES PERROS GRANDES Y CHICOS 4TO PARQUE MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES ASI COMO LA COLOCACION DE NUEVOS JUEGOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA COAPA (RDICAL)	REMEDIACIÓN SUSTENTABLE INCLUYENTE DEL PARQUE UBICADO EN RESIDENCIAL VILLA COAPA SUPER MANZANA 5	E REMEDIACIÓN DEL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERMANZANA 5 RESIDENCIAL VILLA COAPA VOLVIENDO ASI SUSTENTABLE CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y UN SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA PARA SU REGO SERA INCLUYENTE YA QUE SE PRETENDEN INSTALAR JUEGOS INFANTILES APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DELIMITAR UN AREA PARA MASCOTAS ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO PARA LA POBLACION DE LA COLONIA SOBRE TODO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)	REENCARPETAMIENTO (PAVIMENTO) DE CALLES RINCONADA FRESALES Y BROTADO ENTRE EL ASFALTO FRESALES	REPARAR CON ASFALTO BACHES Y GRIETAS CON PASTO QUE HA BROTADO ENTRE EL ASFALTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA LAZARO CARDENAS	REHABILITACION DE AREAS VERDES ESPACIOS VERDES IMPORTANTES Y DEPORTIVOS ILLUMINACIÓN REENCARPETADO DE LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS	LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS CUENTA CON TRES AREAS VERDES IMPORTANTES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PROFUNDO LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO COMO LA SIEMBRA DE PASTO NUEVO ADEMAS DE LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE ILLUMINACION E INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVOS EL OBJETIVO ES HACER DE ESTOS ESPACIOS AREAS SEGURAS ADICIONAL LA COLONIA REQUIERE URGENTEMENTE SE CAMBIE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES TERCARIAS LAS AVENIDAS PRINCIPALES YA HAN SIDO ATENDIDAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DE BANQUETAS EN TODA LA UNIDAD	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A TODAS LAS BANQUETAS DE LA UNIDAD	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VISTAS DEL PEDREGAL	CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS DE CALLE VISTAS DE CUILOTEPEC	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CALLE VISTAS DE CUILOTEPEC CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VIVEROS DE COACTETLAN	OBRAS DE TERMINO EQUIPAMIENTO PLANTA ALTA CENTRO COMUNITARIO	Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (LOZAN SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNITARIO ASI COMO AMUEBLADO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES CONSULTORIO DENTAL CONSULTORIO MEDICO SALA DE JUNTA COMITÉ VECDINAL EN TURNO BAÑOS GALÓN DE INTERNET GRATUITO DE VERÁ BENEFICIA TODA LA COMUNIDAD AL PODER ACCEDER DE MANERA GRATUITA A CONSULTAS MEDICAS DENTALES Y USO DE INTERNET PARA PODER APOYAR A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS A CUMPLIR CON SUS TAREAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Itzapán
 Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) *100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
XAXALCO	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. UNO POR FAMILIA COMENZANDO POR LAS CALLES ARENAL Y XAXALCO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
XAXALIPAC	PAVIMENTACIÓN EN TODA LA CALLE CEREZOS DESDE CERRADA Y HASTA EL FINAL	PAVIMENTACIÓN EN TODA LA CALLE CEREZOS DESDE CERRADA Y HASTA EL FINAL HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ZAGATIENDA	ALARMA DE PÁNICO Y LUMINARIAS SOLARES DE FACHADA DENTRO DEL PERIMETRO DE LA COLONIA	PREVENIR DELITOS CON ACTIVACIÓN DE UNA ALARMA EN DIFERENTES CASAS ASI COMO ILUMINAR MAS LAS CALLES YA QUE LAS LUMINARIAS DE LA ALCALDIA SE FUNDEN Y TARDAN EN COMPONERLAS QUEDANDO A OSCURAS LAS CALLES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ZAPOTE LUIS DONALDO COLOSIO (U HAB) ANDADUR SIN NOMBRE	REHABILITACIÓN URBANA ANDADUR SIN NOMBRE	A EL ANDADOR SIN NOMBRE REQUIERE UN NUEVO PROY URBANO CON DESAIGÜES LUMINARIAS JARDINERAS BANDAS REDUCTORES DE VELOCIDAD DEPÓSITOS DE BASURA Y CAMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2 DE OCTUBRE	FILTROS DE AGUA DE USO DOMESTICO	ADQUISICION O COMPRA DE FILTROS DE TALAVERA CON CAPACIDAD PARA 20 LITROS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL TOXIAC	CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COLONIA	SE REQUIERE DE TODA LA INSTALACION NECESARIA PARA CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE PADIERNA I	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO EN SU ECONOMIA (SIEMPRE Y CUANDO NO LE HAYA TOCADO O INSTALADO EN OTROS AÑOS) 1 CALENTADOR POR LOTE TODO HEROES DE PADIERNA 1	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE PADIERNA II	PANELES SOLARES (FOTOVOLTAICOS) PARA LAS CALLES DZIBALCHEN TIXKOKOB DE AKI HUNICHIL CONTOY Y CANCUN	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES (FOTOVOLTAICOS) PARA LAS CALLES PARTICIPANTES CON CARACTERISTICAS PARA CONSUMO DOMESTICO CON CAPACIDAD DE CONSUMO DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y ALUMBRADO INFERIOR CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN AHORRO ECONOMICO PERO TAMBIEN SUSTENTABLE PARA EL PLANETA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE PADIERNA I	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES YOBAIN BOCHIL Y BEKAL DE TIZIMIN A POPOLNA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES YOBAIN BOCHIL Y BEKAL EN EL TRAMO DE TIZIMIN A POPOLNA PARA APOYAR EN SU ECONOMIA FAMILIAR Y AL MEDIO AMBIENTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE PADIERNA II	TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	LA IDEA ES EVITAR LA FIBRAS DE AGUA POTABLE DEBIDO A LOS CORTES DE AGUA QUE SE HAN REALIZADO ACTUALMENTE ADQUIRIENDO Y COLOCANDO TANQUES ROTORIAS DE 1100 LITROS PARA LOS VECINOS DE LAS CALLES UMMAL HOPELICHEN Y YOBAIN ENTRE LAS CALLES TIZIMIN ACANCHEH CHEMAX Y SIRANCHE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I	ESTUFAS SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION CON TODO EL EQUIPO PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTUFAS SOLARES EN LOS DOMICILIOS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) 100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECC II	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	PROVEER A LOS VECINOS CALENTADORES SOLARES PARA UN AHORRO ECONOMICO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BELISARIO DOMINGUEZ	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HOGARES PARA AHORRO DE DINERO EN COMPRA DE GAS Y CONTRIBUIR A EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PRIMERA ETAPA PARA LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES 2, 8, 11, 13 Y JARDIN. AL ALCANCE PRESUPUESTAL LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS SERÁ POR SORTEO ENTRE LAS PERSONAS QUE SE REGISTREN EN ASAMBLEA CONVOCADO POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE LA COLONIA O POR AUTORIDADES DE LA ALCALDIA TOMANDO EN CUENTA UN CALENTADOR SOLAR POR LOTE	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA MAGUEYERA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES Y DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU OPERACION Y FUNCIONAMIENTO PARA TODA LA COLONIA AL ALCANCE PRESUPUESTAL DAR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA PARA ELLO SE HARA UN SORTEO O ACUERDO PARA DETERMINAR QUIENES LOS NECESITAN MAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERM	REENCARPETADO DE LA AVENIDA DEL REGIDOR EN LA NARCISO MENDOZA VILLA CAMPO 3MB (U-H)	DEBIDO A LA OBRA DE RED HIDRAULICA ESTA CALLE QUEDO MUY DAÑADA CON BACHOS Y MUCHOS PARQUES POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS EN LOS 2 EJERCICIOS PARA PODER TERMINAR ESTA CALLE CONGENTE QUE ES HASTA EL ALCANCE FINANCIERO	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DE	PROYECTO PARA AHORRO DE ENERGIA Y OPTIMIZACION ALUMBRADO	DE INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO EN CURVO DE ESCALERA CORRECCION DE SENSORES EN ESTACIONAMIENTO PARA COMPLEMENTAR INSTALACION DE PANELES SOLARES	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)	FILTROS PARA AGUA	PURIFICAR EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO ESTO ES UN PURIFICADOR PARA CADA HOGAR DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	CALENTADORES SOLARES	PARA MEJORAR LA ECONOMIA Y EL MEDIO AMBIENTE PROPONGO LA INTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 17 TUBOS PARA AHORRA EN CONSUMO DE GAS Y APROVECHAR LA ENERGIA SOLAR EN NUESTRAS VIVIENDAS TOMANDO EN CUENTA COMO PRIMERA INSTANCIA EL LISTADO DE LA PLATICA INFORMATIVA SOBRE EL PRESUPUESTO QUE SE LLEVO ACABO EN LA COLONIA POSTERIORMENTE REFIENDO POR CALLE A LOS ASISTENTES EN LA SIGUIENTE REUNION PARA INFORMAR LAS PROPUUESTAS QUE HAY DE LOS PROYECTOS DANDO CONTINUIDAD CON EL PRESUPUESTO 2021	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXIMILPA	FILTROS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2021	QUE CADA FAMILIA CUENTE CON UN FILTRO DE AGUA	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOMAS DE TEPEMECATL	MATERIAL PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES	SE REQUIERE CEMENTO BLOC GRAVA ARENA TONELADAS DE VARILLAS ANILLOS ALAMBRE MORTERO MATERIAL PARA INSTALACION ELCTRICA UNA PUERTA Y 2 VENTANALES CRISTALES EQUIPO PARA BANDO AZULEJO DE BANDO MATERIAL DE PLOMERA PIEDRA PARA CIMENTO IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA HALTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U.H.)	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	SE PRETENDI IMPERMEABILIZAR MUROS EXTERIORES Y AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS. Fachada y oficinas de la unidad habitacional por lo que se requiere impermeabilizante pintura BRICHAS ESCALERAS CUERDAS GUANTES MASCARILLAS CEPILLOS ESPATULAS	0.0%	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARRES EL GUARDA (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO DE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN ANDRES TOTOTLATEPEC (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.0%	NO SE REALIZO CONSULTA POR RESOLUCION DEL TECDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL URG					88,434,269.0	88,434,269.0						

Nota: En apego al Artículo Transitorio Vigésimo de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de julio del 2020 que a la letra dice: "Artículo Vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19 así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020, se



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
2 DE OCTUBRE	FILTROS DE AGUA DE USO DOMESTICO	ADQUISICION O COMPRA DE LOS FILTROS DE TALAVERA CON CAPACIDAD PARA 20 LITROS	0.0%	660,860.00	660,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AHUACATITLA	CALENTADORES SOLARES DE TUBOS	LA INSTALACION DE LOS CALENTADORES DE LAS VIVIENDAS PARA MEJORAR LA ECONOMIA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA AHUACATITLA Y A LA VEZ NO CONSUMIR GAS LP Y AYUDAR A LA ECOLOGIA	0.0%	307,017.00	307,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS DE PADIERNA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	LA ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y ASI BAJAR EL COSTO Y EL CONSUMO DE GAS LP	0.0%	306,311.00	306,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO SECC	REMEDIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BUSTO DE JUAREZ 2020	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON JUEGOS INFANTILES, BANCAS DE DESCANSO, MESAS DE CONVIVIO (PIC NICH), GIMNASIO AL AIRE LIBRE, REMODELACION DE BANOS, REMODELACION DE FACHADA Y PUERTA DE ACCESO, SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES PARA BANOS Y RIEGO, MESAS, SILLAS, BODEGA Y SALA DE JUNTAS (20 PERSONAS) CON EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECCION, PINTARRON TABLERO PARA ANUNCIOS, PORTERIAS DE FUTBOL MOVILES, MANQUERA DE 40 MTG CON APODERORES	0.0%	1,004,156.00	1,004,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO SECC	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	LA ADQUISICION E INSTALACION DE LOS CALENTADORES SOLARES INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS DEJANDOLO FUNCIONANDO	0.0%	1,040,767.00	1,040,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION MIGUEL HIDALGO SECC	CALENTADORES PARA COLONOS DE AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECCION	OTORGAR CALENTADORES SOLARES A HABITANTES DE LA COLONIA QUE NO HAN SIDO BENEFICIADOS CON ANTERIORIDAD Y QUE CUENTEN CON LAS CARACTERISTICAS PARA APROVECHAR DICHO BENEFICIO EN SUS VIVIENDAS	0.0%	810,421.00	810,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMSA	ARREGLOS Y COMPOSTURA DEL PARQUE "MARTIN TORRES PADILLA"	1. ARREGLAR LOS JUEGOS Y COLOCAR NUEVOS 2. PINTURA PARA TODO EL PARQUE 3. COLOCAR ALUMBRADO EN TODO EL PARQUE	0.0%	344,107.00	344,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARBOLEDAS DFL SUR	BANQUETAS DE CALIDAD	REPARACION DE BANQUETAS DETERIORADAS POR FRACTURA O AFECTACION DE LOS ARBOLES EN DICHAS BANQUETAS DESDE EL RETIRO DE LA BANQUETA DANADA Y LA INSTALACION DE LA NUEVA BANQUETA, LAS BANQUETAS A REPARAR SE DEFINIRAN POR EL COMITÉ PRIORIZANDO EL DETERIORO DE LA MISMA Y LA AFLUENCIA DE PERSONAS	0.0%	483,912.00	483,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARENAL GUADALUPE TLALPAN	BARRERAS ANTI INUNDACION Y VÁLVULAS CHECK PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO DE INUNDACION Y PÉRDIDA DEL PATRIMONIO EN COL GUADALUPE TLA	Y DE 2016 A 2016 SE REGISTRARON INUNDACIONES QUE AFECTARON EL PATRIMONIO Y LA SALUD DE LAS PERSONAS POR AGUAS NEGRAS Y LA FALTA DE UN DRENAJE ADECUADO SE ADQUIRIRAN E INSTALARAN VALVULAS CHECK Y BARRERAS ANTI INUNDACION EN LAS CASAS MAS VULNERABLES Y DE MAYOR RIESGO PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES EN LAS VIVIENDAS SE HARAN ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ALTIMETRIA PARA CONFIRMAR LA VULNERABILIDAD Y SE ADQUIRIRAN UNA MOTOBOMBA DE ACHIQUE PARA BENEFICIO DE LOS HAB DE LA COLONIA	0.0%	421,188.00	421,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARENAL PUERTA TEPEPAN	RECUPERACION DEL AREA VERDE DE LA CALLE RIO SAN BUENAVENTURA CON ESQUINA PERIFÉRICO SUR	RECUPERAR EL AREA VERDE DE LA CUAL SE HAN IDO ADUENANDO LAS DIVERSAS EMPRESAS Y NEGOCIOS ELIMINANDO EL AREA VERDE SOBRE LA CALLE RIO SAN BUENAVENTURA	0.0%	358,047.00	358,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATOCPA SUR	COLOCACION DE TINACOS PARA TODA LA COLONIA	COMPRA Y COLOCACION DE TINACO PARA LOS HABITANTES DE TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	360,193.00	360,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
AYOCATITLA, ASUNCIÓN	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES PRIMARIAS PROLONGACIÓN SANTA CRUZ Y AYOCATITLA EN LA COLONIA AYOCATITLA/ASUNCIÓN LAS CUALES SE UNIFICAN ADEL	EN UN CAMINO NO PAVIMENTADO LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO SON PRECARIAS LO QUE GENERA LIMITACIONES EN LOS PEATONES Y LOS VEHICULOS UN PAVIMENTO ASFÁLTICO ADECUADAMENTE TIENE POR FINALIDAD PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO QUE PERMITA EL TRÁFICO SEGURO Y CONFORTABLE DE PEATONES Y VEHICULOS	0.0%	369,220.00	369,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA LONJA	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE IZTACCHUATL	RASTRILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE IZTACCHUATL	0.0%	403,182.00	403,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BELISARIO DOMINGUEZ	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN HOGARES PARA AHORRO DE DINERO EN COMPRA DE GAS Y CONTRIBUIR A EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES 2 6 11 13 Y JARDIN A LA PLAZA PRESUPUESTAL LA ASIGNACION DE BENEFICIARIOS SERA POR CORTEO ENTRE LAS PERSONAS QUE SE REGISTREN EN ASAMBLEA CONVOCADO POR EL COMITE COMUNITARIO DE LA COLONIA O POR AUTORIDADES DE LA ALCALDIA TOMANDO EN CUENTA UN CALENTADOR SOLAR POR LOTE	0.0%	350,849.00	350,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BELVEDERE	RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE PARA HABILITAR UN PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS JUEGOS LÚDICOS Y BANCAS	RESCATE DE ÁREA VERDE DE LA COLONIA BELVEDERE ALCALDIA DE TLALPAN PARA HABILITAR PABELLÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ECOLÓGICAS CON SUPERFICIE DE 48 M ² UN MÓDULO SANITARIO DE 20M ² PARQUE LÚDICO CON MATERIALES REICLADOS Y BANCAS PARA EL ESPARCIMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA BELVEDERE Y COLONIAS ALEDAÑAS COMO MIRADOR 1 MIRADOR 2 Y BOSQUES CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y AL MISMO TIEMPO CONTAR CON UN PARQUE ECOLÓGICO DONDE LOS VISITANTES SE CONECTEN CON LA NATURALEZA	0.0%	574,522.00	574,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BOSQUE DE TEPEXIMILPA	CALENTADOR SOLAR PARA LA COLONIA BOSQUE DE TEPEXIMILPA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES Y TODOS SUS COMPONENTES PARA LA COL BOSQUES DE TEPEXIMILPA LA REPARACION SERA PARA QUIEN ACUDIO A LA VOTACION DEL DIA 15 DE MARZO DE 2020 Y UN CALENTADOR POR LOTE NO SE LE ENTREGARA UN CALENTADOR A QUIEN CUENTE CON UNO INSTALADO	0.0%	348,048.00	348,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
BOSQUES DEL PEDREGAL	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL	ADQUISICION E INSTALACION EN LOS DOMICILIOS QUE HAYAN SIDO BENEFICIARIOS EN ANTERIORES BORTEOS O PROGRAMAS LAS CARACTERISTICAS DE LOS CALENTADORES SOLARES SON DE 14 TUBOS	0.0%	789,962.00	789,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CALVARIO CAMISETAS	CALENTADORES SOLARES EN CALLE CAMISETAS LA FAMA CALZADA FUENTES BROTANTES 1ER ANDADOR CAMISETAS Y 2 ANDADOR Y PRIVADA FUENTES BROTANTES	LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN CADA DOMICILIO DEL BARRIO Y EN AQUELLOS LOTES DONDE SEAN HABITADOS POR DOS O MAS FAMILIAS MEDIANTE ACUERDO O RIFA SE DISTRIBUYAN LOS POSIBLES SOBREPANTES	0.0%	320,711.00	320,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
CANTERA PUENTE DE PIEDRA	ESPACIO CULTURAL Y EDUCATIVO ABIERTO EN ACALZALA PARA TODOS EN CANTERA PTE DE PIEDRA PROYECTO SOSTENIBLE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 1RA ETAPA	SE BUSCA PONER UNA TECHUMBRE PARA CUBRIRSE DEL SOL Y LLUVIA DURANTE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL REMANENTE DE CALLE QUE SE ESTA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN JUDAS EN LA CALLE ACALZALA ESGLINA CARRASCO ASI COMO BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES UNA PEQUEÑA BODEGUITA PARA GUARDAR LAS MESAS, SILLAS Y MATERIAL QUE SE USA PARA DICHAS ACTIVIDADES Y UN PEQUEÑO BALÓN PARA LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PRIVACIDAD	0.0%	520,317.00	520,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHICHICASPATL	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA TODA LA COLONIA CHICHICASPATL	ADQUISICION E INSTALACION DE PANELES SOLARES (FOTOVOLTAICAS) CON CARACTERISTICAS PARA CONSUMO DOMESTICO CON CAPACIDAD DE CONSUMO PARA APARATOS ELECTRICOS Y ALUMBRADO INTERIOR CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN AHORRO ECONOMICO PERO TAMBIEN SUSTENTABILIDAD PARA EL PLANETA LA REPARTICION SERA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO LE DE SEGUIMIENTO DESDE LA CONVOCATORIA HASTA SU EJECUCION	0.0%	511,561.00	511,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHIMALCOYOC	REPARACION Y REHABILITACION DE RAMPAS DE ACCESO PRINCIPALES PARA VEHICULOS	REPARACION DE RAMPAS DE ACCESO PRINCIPAL PARA VEHICULOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE TIALPAN DEBERA ROMPERSE Y REHABILITARSE LAS ENTRADAS DE LOS VEHICULOS OCUPANDO MATERIALES COMO BARRILLA CEMENTO O CONCRETO ASI COMO PINTURA DE TRANSITO PARA SEÑALIZAR SERA EN BENEFICIO DE 240 FAMILIAS Y DE MAS O MENOS 700 HABITANTES Y PERMITIRA EL ACCESO Y SALIDA LOS HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL ASI COMO LOS CAMIONES DE SERVICIO COMO BASURA ETC	0.0%	553,682.00	553,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CHIMILLI	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN SOLIDARIDAD	CONSTRUIR UN TANQUE PARA CAPTAR LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTES DEL TECHO DE LAS CANTINAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE SOLIDARIDAD	0.0%	448,742.00	448,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CLUB DE GOLF BUENAVENTURA COAPA 2A SECCION RAMOS MILLAN	ILUMINACION A TRAVES DE FOTOCELDAS EN TODA LA COLONIA CAMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA	EL PROPOSITO ES QUE SE OTORGUEN LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN TODA LA COLONIA Y QUE SEAN OPERADAS POR FOTO CELDAS ELEGIR LOS LUGARES CON MAS AFLUENCIA DE ESTUDIANTES Y PERSONAS MAYORES ASI COMO LOS LUGARES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA Y DOTARLOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.0%	388,086.00	388,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COAPA VILLA GUERMANCO	REENCARPETADO DE LA CALLE 3A CERRADA CANAVERALES COL MAGISTERIAL	LLEVAR A CABO TODO EL REENCARPETADO ENTRE LAS CALLES FLOREALES Y CANAVERALES PARA LO QUE ALCANZE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO A LA ZONA	0.0%	383,728.00	383,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COLINAS DEL BOSQUE LAS TORTOLAS	AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERROS	AREA EXCLUSIVA PARA ACTIVIDADES DE LOS PERROS DE COLINAS DEL BOSQUE EN DONDE CONTARA CON EQUIPAMIENTO PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS COMO MOBILIARIO ESTANQUE BANCAS CONTENEDORES PARA LOS DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS Y LUMINARIAS TODO LO INTERIOR PARA LAS MASCOTAS Y SUS DUEÑOS DE ESTA MANERA TAMBIEN SE EVITARAN ACCIDENTES COMO ATAQUES POR PERROS A VECINOS YA QUE SOLO PODRAN ESTAR LIBRES DENTRO DE ESA AREA Y NO EN LAS CALLES VECINALES	0.0%	347,276.00	347,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Iztapalapa

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100
CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC) BOSQUE DE TLALPAN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL CONDOMINIO	TODO EL CONDOMINIO	0.0%	329 577.00	329 577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	REPARACION DE FILTRACIONES EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS PARA LA DETERMINACION DE DAÑO ESTRUCTURAL QUE REPRESENTA RIESGO INMINENTE PARA LA COMUNIDAD	REHABILITACION EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ACCESOS Y ESTACIONAMIENTO A FIN DE EVITAR Y CORREGIR FILTRACIONES DE AGUA Y DETENER EL DAÑO ESTRUCTURAL EXISTENTE Y CONSECUENTEMENTE EL RIESGO DE COLAPSO DETECCION DE AREAS AFECTADAS APLICANDO LOS MATERIALES ADECUADOS A PARTIR DEL NIVEL PLAZOLETA. LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO UBICADOS DENTRO DEL CONJUNTO HABITACIONAL.	0.0%	338 056.00	338 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO DE TODOS LOS POSTES DE LA UNIDAD	1 HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 2 ELEGIR LAS ZONAS Y POSTES MAS VULNERABLES 3 CAMBIAR CABLEADO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE 4 CAMBIAR INTERRUPTORES (6)	0.0%	340 348.00	340 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CRUZ DEL FAROL	INSTALACION DE CORREDOR RECREATIVO ECOLOGICO	INSTALACION DE CORREDOR AREA RECREATIVA Y BANCAS EN CALLE SAUZ TOSTADO LATERAL A LA CICLISTA HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	0.0%	408 324.00	408 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CUCHILLA DE PADIERNA	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	DARLE LA CONTINUIDAD A LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA YA QUE EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANTERIOR FUERON DADOS SOLO 37 SIENDO EN LA COLONIA MAS 20 MANZANAS PARA QUE LOS QUE NO OBTUVIERON UN CALENTADOR SOLAR PUEDAN TAMBIEN SER BENEFICIADOS	0.0%	491 886.00	491 886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CUILOTEPEC II	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	ADQUIRIR LA INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS QUE SE REQUIERAN TIENEN CISTERNA DE CAPACIDAD DE 5000 LITROS TUBERIAS PARA OBTENER UNA MEJORA EN LA COLONIA	0.0%	304 527.00	304 527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CULTURA MAYA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES APOYAR A LOS VECINOS EN LA ECONOMIA DEL HOGAR PARA QUE AL MOMENTO DE ADQUIRIRLO LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DESDE NIÑOS HASTA ADULTOS MAYORES SERA EJECUTADO EN TODA LA COMUNIDAD Y DISTRIBUIDO EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON LA FACILIDAD DE ESTAR GASTANDO EN GAS	0.0%	675 752.00	675 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DIAMANTE	CONTINUIDAD DEL TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA 2020	CONTINUAR CON EL ARCOTEGHO DE LAMINA DE LA CANCHA DEPORTIVA PARA CONCLUIR DEFINITIVAMENTE EL TECHADO	0.0%	388 848.00	388 848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
DOLORES TLALI	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA	COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA DISTRIBUCION POR BORTEO DE ACUERDO A UN PREVIO REGISTRO O BIEN SOLO PREVIO REGISTRO	0.0%	329 374.00	329 374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR (NORTE)	CALENTADORES SOLARES	PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR (NORTE) PARA AHORRO ECONOMICO DE LOS RESIDENTES Y FOMENTAR LA ENERGIA RENOVABLE	0.0%	650 544.00	650 544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR (SUR)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	UTILIZAR EL SOL PARA CALENTAMIENTO DEL AGUA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.	0.0%	651 404.00	651 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EL ARENAL	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE PROLONGACION MOCTEZUMA EN DIRECCION CALLE INDEPENDENCIA	SE SOLICITA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE PROLONGACION MOCTEZUMA YA QUE CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR NO SE LOGRA CONCLUIR CON DICHA OBRA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	406 980.00	406 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) / 100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
EL DIVISADERO	CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS	1 DETERMINAR LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE MAYOR INSEGURIDAD 2 COMPRAR E INSTALAR LAS CÁMARAS EN DICHO PUNTOS 3 INFORMAR A LOS VECINOS DE LAS CÁMARAS	0.0%	312,257.00	312,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EL ZACATON	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	ADQUIRIR E INSTALAR CALENTADORES SOLARES EN LOS DOMICILIOS QUE NO CUENTAN AUN CON ESTE BENEFICIO INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION	0.0%	575,515.00	575,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	REPARACION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA A TODA LA UNIDAD EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO POR MEDIO DE BOMBEO	LA CISTERNA DE AGUA POTABLE SUMINISTRA ESTE VITAL LIQUIDO A TODA LA UNIDAD UNIDAD EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO POR MEDIO DE BOMBEO LA CUAL TIENE GRIETAS Y FILTRACION DE AGUA URDE LA REPARACION DE LA CISTERNA TOTAL EN TODA SU ESTRUCTURA PARA EVITAR QUE LOS CONDOMINIOS SE QUEDEN SIN AGUA LO CUAL ESTA CISTERNA ALIMENTA DE AGUA POTABLE	0.0%	408,917.00	408,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACION DE NUEVOS JUEGOS (CAMELLÓN DE PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES)	REHABILITAR LOS JUEGOS INFANTILES Y PONER NUEVOS JUEGOS INFANTILES SOBRE EL CAMELLON	0.0%	520,673.00	520,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA	CONCLUIR DE MANERA CORRECTA LOS PROYECTOS INCONCLUSOS DE 2017, 2018 Y 2019 CONSTRUIR UN HUERTO URBANO Y ARREGLAR LAS BANQUETAS	EN 2017 SE CAMBIA PARTE DEL ADOQUIN DEL PARQUE FLORESTA SIN EMBARGO NO SE CONCLUYE Y HUBO PARTES EN LAS QUE DEJARON ASFALTO EN 2018 SE CONSTRUYE UN SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PERO FALTA CONECTARLO A UN SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE HOY ES AGUA ESTANCADA EN 2019 SE INSTALA UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SIN EMBARGO NO HAY ALGUIEN QUE ESTE AL PENDIENTE DE LOS VIDEOS COMPROBANDO PARA PREVENIR SINISTROS ARREGLAR LAS BANQUETAS QUE RODEAN EL PARQUE CONSTRUIR HUERTO ORGANICO	0.0%	444,300.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	DOTAR AL INTERIOR DE LA UNIDAD DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES	EL PROYECTO CONSISTE EN DOTAR DE LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS CON PANELES SOLARES A LA UNIDAD HABITACIONAL FOVIBBSTE HASTA DONDE SE AGOTE EL PRESUPUESTO	0.0%	315,041.00	315,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FRESNO	ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CISTERNAS DE POLIETILENO DE 5000 LTS	DISTRIBUIR A LOS COLONOS CISTERNAS DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 5000 LTS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS QUE REQUIERE EL SER HUMANO	0.0%	296,310.00	296,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDAIGO (U HAB)	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PRINCIPALES CARACTERISTICAS: SUSTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO DIAMETRO Y SUSTITUCION DE VALVULAS EN MAL ESTADO Y MANTENIMIENTO EN SU CASO ACTIVIDADES A REALIZAR: DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RETIRO DE ADOPASTO O ADOQUIN EXCAVACION DE BANJA INSTALACION DE TUBERIA PRUEBA HIDROESTATICA, RELLENO Y SACHEO O COLOCACION DE ADOPASTO O ADOQUIN MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE VALVULAS NUEVAS SE EJECUTARA EN LA UHFB F, EVITAR FALTA/AGUA	0.0%	566,054.00	566,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
FUENTES DEL PEDREGAL	REPARACION Y RECUPERACION DE LA FUENTE DEL PARQUE LOS MUSOS EN LA COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL	REPARAR O MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE LA FUENTE QUE ESTA MUY DAMADA. EL EQUIPO ESTA OBSOLETO E INCOMPLETO. EL LUGAR ESTA ABANDONADO Y ES INSEGURO. EN LA BADE DE LA FUENTE SOLO SE ENCHANCA EL AGUA CREANDO MUCHO MOJCO. QUEREMOS HACER ALGO DE MANERA QUE EL AGUA Y LA LUZ NO SEA TAN COSTOSA Y QUE SE PUEDA UTILIZAR COMO UN ESPACIO TIPO HUMEDAL CON FLORA Y FAUNA AUTO SUSTENTABLE O UN ESPACIO CON PLANTAS DONDE SE PUEDA CAMIAR APPROPRIANDOS NOSOTROS COMO VECINOS DE ESE ESPACIO Y NO LA DELINCUENCIA.	0.0%	605,251.00	605,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS POR LAS CALLES PROLONGACION DE ABASOLO FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ESTA	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE CORRE POR LA CALLE PROLONGACION DE ABASOLO DESDE LA CALLE TENESI HASTA LA CALLE FUENTES BUENAS PARA CONTINUAR CON EL CAMBIO DE DICHA RED POR LA CALLE FUENTES BUENAS Y CALLES PERPENDICULARES A ESTA. EL PROYECTO CONSIDERA LA COLOCACION Y REGULARIZACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE A LAS CASAS.	0.0%	513,999.00	513,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GRANJAS COAPA	SALON DE USOS MULTIPLES	CONSTRUCCION IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE OBRE DEL SALON DE USOS MULTIPLES PARA DARLE ATENCION A LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES PRINCIPALMENTE EN EL AREA RECREATIVA EN LA PARTE SUR DEL PARQUE TENORIKI Y CANAVERALES RESPECTANDO EL AREA VERDE DEL PARQUE.	0.0%	482,596.00	482,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GRANJAS COAPA ORIENTE	EMBELLECIMIENTO DEL CAMELLON DE CALZADA DEL HUESO Y RESTITUCION DEL RETORNO	CALCULAR ALCANCE DEL PROYECTO SE TRATA DE PODAR PINTAR REMOZAR LAS GUARDACIONES QUE PERMITA EL CRUCE DE PEATONES ASI MISMO SE TRATA DE QUITAR EL CONCRETO QUE CANCELO EL RETORNO.	0.0%	371,411.00	371,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA SAN JUAN-RINCÓN DE SAN JUAN-CHIMALI	RECUPERACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MURDAGO Y GANEAMIENTO DE LOS ARBOLES DENTRO DEL RESCATE DE LOS PARQUES DE LA COLONIA 1) EL UBICADO ENTRE PROLONGACION CANAL DE MIRAMONTES ENTRE XOMALI Y TRANSMISIONES	1) LIMPIEZA DE MURDAGO Y GANEAMIENTO DE LOS ARBOLES DENTRO DEL PARQUE 2) CAFETEO DE LA RAZ 3) PODA DE LOS ARBOLES 4) MANTENIMIENTO A LA FLORA Y LOS JARDINES EN GENERAL 5) MANTENIMIENTO A LA PISTA 6) MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS Y APARATOS DE EJERCICIOS 7) PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA BALIZAMIENTOS 8) SEALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES 9) LOS MISMOS CONCEPTOS PARA EL 2º PARQUE QUE ESTA EN PROL. CANAL DE MIRAMONTES ESQUINA CON CUEVA Y TALUD 10) LUMINARIAS MANTENIMIENTO Y CAMBIO.	0.0%	541,199.00	541,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE 1910	CAPTACION DE AGUA EN TINACOS	COMPRA E INSTALACION DE TINACOS PARA CAPTACION RESIDUAL DE AGUA PLUVIAL LA CANTIDAD DE TINACOS SE DETERMINARA DE ACUERDO A LO QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE LA COLONIA.	0.0%	339,420.00	339,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE PADIERNA I	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO EN SU ECONOMIA (SIEMPRE Y CUANDO NO LE HAYA TOCADO O INSTALADO EN OTROS AÑOS) 1 CALENTADOR POR LOE TODO HEROES DE PADIERNA I	0.0%	778,080.00	778,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
HEROES DE PADIERNA II	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES DZIBALCHEN TIXKOKOB DESDE KINCHIL AKI. CONTOY Y CUNCUN	ADQUISICION E INSTALACION EN LOS DOMICILIOS DE LAS CALLES CALLES DZIBALCHEN TIXKOKOB DESDE KINCHIL AKI. CONTOY Y CUNCUN DE CALENTADORES SOLARES	0.0%	782,379.00	782,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
HUESO PERIFERICO-SSSFAM NO 7 (U HAB5)	REENCARPETADO DENTRO DE LA UNIDAD	DENTRO DE LA UNIDAD HAY DOS CALLES PRINCIPALES, UNA DE LAS CUALES YA SE HA ESTADO REENCARPETANDO. NECESITAMOS TERMINAR UNA PARA SEGUIR CON OTRA 2021	0.0%	399 413.00	399 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	MODULO DE JUEGOS INFANTILES EN ÁREAS VERDES COMUNES DE LA UNIDAD IGNACIO CHAVEZ DENTRO DE LOS REGIMENES II, III, V Y VI Y DEPORTIVO	EL PROYECTO CONSISTE EN COLOCAR MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES PARA EXTERIOR QUE CUENTE CON VARIAS REBALADILLAS, COLUMNAS, TREPADORES, RAMPAS ESCALADORAS, ETC. HECHOS DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADOS CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, NO TÓXICA. SUPERFICIES DE TRÁNSITO DE ACERO RECUBIERTAS EN PVC ANTI-DERRAPANTE. DICHS JUEGOS SE PRETENEN COLOCAR PARA NIÑOS DE 3-12 AÑOS DENTRO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS REGIMENES II, III, V Y VI Y EL DEPORTIVO PARA GENERAR ACTIVIDADES RECREATIVAS	0.0%	338 479.00	338 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES	EN APOYO A LA COMUNIDAD DE ESCASOS RECURSOS Y FOMENTAR LA ENERGÍA SUSTENTABLE (AL ALCANCE PRESUPUESTAL)	0.0%	363 055.00	363 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA ISIDRO FABELA I (PONIENTE)	ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA PARA DICHA INSTALACIÓN	0.0%	696 910.00	696 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ISIDRO FABELA II (ORIENTE)	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. EN ASAMBLEA DETERMINAR EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN	0.0%	623 004.00	623 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SSSFAM NO 1 (U HAB) VILLA TLALPAN	"PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIOS"	PINTAR LA FACHADA DE EDIFICIOS PARA DAR UNA BUENA IMAGEN URBANA Y EL MANTENIMIENTO QUE NECESITAN YA QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR EL PASO DEL TIEMPO SON EDIFICIOS QUE TIENEN 43 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN	0.0%	372 800.00	372 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES DOMINGUEZ	COAPA-BELISARIO TERMINACIÓN DE REENCARPETADO DE LA CALLE DR. ATL	REENCARPETADO DE LA CALLE DR. ATL ELIMINANDO CARPETA ACTUAL MUY DETERIORADA Y COLOCAR NUEVA CARPETA ASFÁLTICA	0.0%	354 486.00	354 486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES DE SAN JUAN	CALENTADORES SOLARES	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE JARDINES DE SAN JUAN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO. SE REQUIERE UN SORTEO PARA LA REPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS	0.0%	556 802.00	556 802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES DEL AJUSCO	CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO EN TODA LA COLONIA	SE COLOCARÁN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DETERMINADOS PUNTO COMO SE INDICA EN EL MAPA	0.0%	488 308.00	488 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JARDINES EN LA MONTANA	CÁMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN CON POSTE TIPO C PARA LAS CASETAS DE ACCESO	INSTALAR LAS CÁMARAS Y LOS POSTES EN LUGARES ESTRATÉGICOS PARA OBSERVAR Y GRABAR LAS PERSONAS QUE ENTRAN Y SALEN EN COCHES, ASI COMO LOS PEATONALES	0.0%	453 180.00	453 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
JUVENTUD UNIDA	CALENTADORES SOLAR PARA LA COLONIA JUVENTUD UNIDA	QUE EL PRESUPUESTO SE USE PARA LOS CALENTADORES SOLARES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	0.0%	346 636.00	346 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA FAMA	CALENTADORES SOLARES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES EN LA COLONIA LA FAMA AL ALCANCE FINANCIERO	0.0%	356 564.00	356 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA GUADALUPANA	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS	LA CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EN CAMINO LOS ARCOS DESDE CAMINO VECINAL HASTA LA DERRADA DEL CAMINO DE LOS ARCOS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	389 827.00	389 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA JOYA	CÁMARAS DE SEGURIDAD	ES PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD QUE HAY EN LA UNIDAD TERRITORIAL PARA EVITAR EL ROBO A TRANSIENTES A CASA HABITACION Y ROBO DE AUTOPARTES	0.0%	421 656.00	421 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	PAVIMENTACIÓN DE C FRANCISCO JAVIER MINA Y C MARIANO ABASOLO	SE SOLICITA PAVIMENTAR LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y MARIANO ABASOLO PARA MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL Y EL PASO DE PIPAS DE AGUA, ASI COMO VEHICULOS DE OTROS SERVICIOS	0.0%	333 826.00	333 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Iztapalapa

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
LA MAGUEYERA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES Y DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU OPERACION Y FUNCIONAMIENTO PARA TODA LA COLONIA. AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	299 498.00	299 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA PALMA	ANDADOR PEATONAL EN PARADA LA PALMA DESDE RETORNO LA PALMA HASTA CAPILLA EN CALLE OYAMEL ESQUINA ROBLE	SOLICITAMOS LA ESTRUCTURA FORMAL DEL ANDADOR PEATONAL QUE CONLLEVA DE LA CAPILLA A LA PARADA DE LA PALMA CON ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES, JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y APARATOS DE EJERCICIO A ESPALDAS DE LA CAPILLA DE LA PALMA UBICADA EN CALLE OYAMEL ESQUINA ROBLE YA QUE LA COMUNIDAD NO CUENTA CON ESTOS SERVICIOS ADEMAS DE QUE SOLUCIONARAMOS UN FOCO ROJO DE INSEGURIDAD	0.0%	411 561.00	411 561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA PRIMAVERA	CALENTADORES SOLARES	ADQUISICION Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA DISTRIBUIR EN TODA LA COLONIA AL ALCANCE FINANCIERO EN CASO DE SER GANADO SE DISTRIBUIRAN A LOS VECINOS QUE TENGAN MAYOR PARTICIPACION EN LA COLONIA	0.0%	395 523.00	395 523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA TORTUGA COLEGIO MILITAR	XOLALPA-HCO	ADQUISICION DE MAS CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO INCLUYENDO EL COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS QUE SE TIENEN INSTALADAS CON PRESUPUESTO 2019	0.0%	477 367.00	477 367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMA TEPEXIMILPA	BONITA-AMPLIACION	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA LOMA BONITA - TEPEXIMILPA 2020	0.0%	305 259.00	305 259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR	CAMINANDO SEGUROS	HABILITAR QUARNICIONES BANQUETAS Y RAMPAS FALTANTES EN LA COLONIA HACER LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN CADA CALLE A FIN DE DAR SOLUCION AL TRANSITO DE LOS PEATONES Y DISMINUIR EL RIESGO DE CAMINAR POR EL ARROYO VEHICULAR EN LA POBLACION EN GENERAL Y CON DISCAPACIDAD REALIZAR BANQUETAS Y RAMPAS EN LAS CALLES DE LA COLONIA QUE NO HAYA COMENZANDO EN LA CALLE DE PROLONGACION TEXAK POR SER LA CALLE DE MAYOR AFLUENCIA LOS MATERIALES REQUERIDOS SON ARENA GRAVA CEMENTO BARRILAS PINTURA	0.0%	571 153.00	571 153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS DE PADIERNA I	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES YOBAIN BOCHIL Y BEKAL DE TIZMIN A POPOLNA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS DE YOBAIN BOCHIL Y BEKAL EN EL TRAMO DE TIZMIN A POPOLNA PARA APOYAR EN SU ECONOMIA FAMILIAR Y AL MEDIO AMBIENTE	0.0%	960 626.00	960 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS DE PADIERNA II	CONSTRUCCION DE AULA PARA ACTIVIDADES FISICAS	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN AULA PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LAS CANCHAS QUE ESTAN UBICADAS EN IZAMAL Y HOPELCHEN	0.0%	847 882.00	847 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS DE CUILOTEPEC	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES A LAS FAMILIAS DE 8 INTEGRANTES	0.0%	406 163.00	406 163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS DE TEPEMECATL	CALENTADORES SOLARES	COMPRAR CALENTADORES SOLARES, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO SE VA A HACER UN CENSO PARA QUE LAS PERSONAS CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA	0.0%	442 464.00	442 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS DE TEXCALATLACO	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL EN PUNTOS ESTRATEGICOS	0.0%	316 217.00	316 217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMAS DEL PEDREGAL	POSTES LUMINARIAS DE 7.5 METROS EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	ADQUISICION Y COLOCACION DE POSTES DE 7.5 METROS CON BRAZO Y LUMINARIA PARA LAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	0.0%	341 072.00	341 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
LOMAS HIDALGO	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA LOMAS HIDALGO	DOTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES E INSTALACIÓN PARA LOS DOMICILIOS QUE AUN NO HAN SIDO DOTADOS EN TODA LA COLONIA LOMAS HIDALGO (REPARTICIÓN POR MEDIO DE SORTEOS PARA DOMICILIOS QUE AUN NO CUENTEN CON CALENTADOR SOLAR)	0.0%	415,382.00	415,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOS ENCINOS	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS DE LA COLONIA QUE NO HAYAN SIDO BENEFICIADOS EN PROYECTOS ANTERIORES INCLUYE INSTALACIÓN	0.0%	427,825.00	427,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOS PASTORES	CAPTACIÓN DE AGUA FLUVIAL A BASE DE TINACOS	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA FLUVIAL HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	307,713.00	307,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LOS VOLCANES	AGREGAR LUMINARIAS SOLARES A LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL ANDADOR PEATONAL A TRAVÉS DE UNA OPCIÓN SUSTENTABLE	DURANTE LOS HORARIOS EN QUE NO HAY LUZ NATURAL SE HAN PRESENTADO ASALTOS EN LUGARES OSCUROS. A TRAVÉS DE LA ADICIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED Y ALIMENTACIÓN SOLAR SE BUSCA ATACAR EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD PEATONAL QUE SE HA MANIFESTADO EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN DICHA AVENIDA TRANSITAN LAS DOS RUTAS OFICIALES DE TRANSPORTE PÚBLICO LO QUE OBLIGA A LA GENTE A CAMINAR EN ESA DIRECCIÓN PARA MOVILIZARSE A SUS DESTINOS O REGRESOS A CASA UNA BUENA ILUMINACIÓN AYUDA A MITIGAR ASALTOS	0.0%	468,107.00	468,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA-TLALPUENTE	5 POZOS DE ABSORCIÓN	5 POZOS DE ABSORCIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (ANEXO INFORMACIÓN DEL MOTIVO Y RAZÓN DEL POR QUE DE LA SOLICITUD Y DETALLE DE COMO DEBEN CONSTRUIRSE LOS POZOS ANEXO MAPA DE LOCALIZACIÓN EXACTA DE LOS POZOS DE ABSORCIÓN)	0.0%	381,084.00	381,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MESA LOS HORNOBOS TEXCALTECO	TINACOS PARA MESA LOS HORNOBOS 2020	ADQUISICIÓN Y REPARTICIÓN DE TINACOS UNO POR LOTE EN LAS CALLES HIBISTEPEC, ANDADOR 1, 2 Y 3 DE HIBISTEPEC, ANDADOR 7° CEHUANTEPEC E IZCATEPEC	0.0%	960,118.00	960,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIGUEL HIDALGO	CAMARAS DE SEGURIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO	INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO SUFICIENTE PARA ESTABLECER SEGURIDAD EN LAS CALLES 1RA CDA DE CORREGIDORA Y CDA DE TENANCALCO	0.0%	1,016,888.00	1,016,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR 1A SECC	CALENTADORES SOLARES	PROVEER DE CALENTADORES SOLARES A TODA LA COLONIA AYUDANDO A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	0.0%	360,193.00	360,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR 2A Y 3A SECC	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA MIRADOR 2A Y 3A SECCIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES POR LOTE	0.0%	361,808.00	361,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR DEL VALLE	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LA COLONIA	0.0%	359,506.00	359,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR I	MÓDULO DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN PUNTO ESTRATÉGICO DE LA COLONIA TORRE ALTA DE VISIÓN PERIFÉRICA	0.0%	388,903.00	388,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MIRADOR II	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS ROTATIVAS PARA VIGILANCIA EN LAS CALLES HOPELCHEN Y XITLE Y EN ESQUINA DE HOPELCHEN Y MAYAHUEL	0.0%	528,084.00	528,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
MOVIMIENTO ORGANIZADO TLALPAN-EL MIRADOR (RNGDA)	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COMPRA REPARTICIÓN A TRAVÉS DE ASAMBLEA Y SORTEO A LA POBLACIÓN QUE CUMPLA LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN PARA TODA LA COLONIA	0.0%	328,437.00	328,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 6 (U HAB)	CONTINUACIÓN DE PROYECTO REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y ACONDICIONAMIENTO EN AVENIDAS DEL ARBOLILLO Y SENDERO	ANTECEDENTES PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN AVENIDA DEL REGIDOR (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2017 TRAMO CALLE DE ALGUACIL A LA CALLE DE CARRIL) EN AV. DEL REGIDOR (PTO PIVO DEL 2018 TRAMO CALLE DE CARRIL A CALLE COLLERAS) EN AV. DEL REGIDOR (PTO PIVO DEL 2018 TRAMO CALLE COLLERAS A AV. DEL ARBOLILLO) Y EN AV. DEL ARBOLILLO (TRAMO AV. DEL REGIDOR A CALLE ARBUSTO)	0.0%	383,859.00	383,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Iztapalapa
Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
NARCISO MENDOZA-VILLA SUPER MANZANA 1 (U HAB)	COAPA CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA MZ 1	PONER CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESPECÍFICOS PARA SEGURIDAD (AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO)	0.0%	422 425.00	422 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA SUPER MANZANA 2 (U HAB)	COAPA CAMBIO DE TUBOS DE ALBAÑAL O DRENAJE DE CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 2 (QUE VAN DE 5 A 10 METROS POR CONEXIÓN A COLECTORES)	CAMBIO DE TUBOS DE ALBAÑAL QUE SALEN DE LAS CASAS DUPLEX Y EDIFICIOS UN NARCISO MENDOZA VILLA COAPA 3M2 PRIORIDAD A IDENTIFICADOS DERIVADO DEL PASO DEL TIEMPO ASENTAMIENTO DE LA TIERRA Y SISMAS MUESTRAN AFECTACIONES O SOCAVONES EN JARDINES Y BANQUETAS LA ACTIVIDAD A REALIZAR EXCAVACION RETIRO Y CAMBIO DE TUBO RETIRO DE ESCOMBRO TAPAR LA EXCAVACION (TIERRA Y/O CEMENTO EN SU CASO ALGUNAS BANQUETAS SERAN RECORRIDAS Y NIVELADAS) COMPRAR TUBOS DE ALBAÑAL ADCOCRETO O PVC, CEMENTO ARENA ETC	0.0%	433 985.00	433 985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA SUPER MANZANA 3 (U HAB)	COAPA PINTURA Y MANO DE OBRA EN EDIFICIOS CASAS DUPLEX Y CASAS UNIFAMILIARES	CONTINUIDAD POR DENSIDAD SEGUIR CON EL PROGRAMA DE PINTURA PARA ABRANGAR CON EL PRESUPUESTO LO MÁS QUE ALCANCE TENEMOS UN TOTAL DE 1524 VIVIENDAS	0.0%	422 849.00	422 849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA SUPER MANZANA 6 (U HAB)	COAPA SUSTITUCIÓN DE TINACOS DE CASAS UNIFAMILIARES DUPLEX Y EDIFICIOS DE LA SUPERMANZANA 6	CAMBIO DE TINACOS EN CASAS UNIFAMILIARES, DUPLEX Y REPARACION DE TINACOS EN EDIFICIOS, AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	411 102.00	411 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NARCISO MENDOZA-VILLA SUPER MANZANA 7 (U HAB)	COAPA REHABILITACIÓN Y RÉMEDIACIÓN DEL PARQUE Y CANCHAS DE BASKETBALL DE LA SMT EN LA UH NARCISO MENDOZA VILLA COAPA, C.P. 14300	COMO SU NOMBRE DEL PROYECTO LO DICE CLARAMENTE REHABILITAR Y REMEDIAR TOTALMENTE DESDE LAS ÁREAS COMUNES JUEGOS ALUMBRADO MASIVO DE TODA ESA ÁREA (PORQUE EN LA NOCHE ESTA OSCURO) Y POR SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD SUS JARDINES Y ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, DONDE SE VERIAN BENEFICIADAS 1250 VIVIENDAS CON SUS FAMILIAS CERCA DE 3000 PERSONAS ENTRE ADULTOS MAYORES NIÑOS JÓVENES PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES PROPICIANDO EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD Y SU ESPARCIMIENTO FAMILIAR	0.0%	435 714.00	435 714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NIÑO JESUS (BARR)	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL BARRIO DEL NIÑO JESUS (PROYECTO 2018) COMPLEMENTADO CON APOYOS DE VIGILANCIA	EL PROYECTO DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA 2018 TIUVO UNA FUNCIONALIDAD INESTABLE POR LO QUE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO SE REQUIERE QUE REVISEN LA VIABILIDAD DE DIVIDIR LAS CARGAS EN DOS O TRES SECCIONES Y COMPLEMENTAR CON 10 CÁMARAS MÁS	0.0%	380 212.00	380 212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NUEVA ORIENTAL HACIENDA COAPA	COAPA-EX MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE TODA LA UNIDAD TERRITORIAL	EL CAMBIO TOTAL DE TODA LA NOMENCLATURA, YA QUE MUCHAS DE ELLAS HAN SIDO DESTRUIDAS Y OTRAS ESTÁN BORRADOS LOS NOMBRES DE NUESTRAS CALLES ASÍ TAMBIÉN EL BAUZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE TODAS LAS CALLES DE NUESTRA UNIDAD TERRITORIAL APLICANDO LOS RECURSOS HASTA DONDE ALCANCE ESTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0.0%	503 836.00	503 836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL DE NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES MÍNIMO DE 18 TUBOS, HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE, SOBRE UN LISTADO DE VECINOS QUE SE GENERE Y QUE DEL LISTADO SE GENERE UN BORTEO	0.0%	348 710.00	348 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
OCOTLA - OCOTLA CHICO	PROYECTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE AVE DEL PARAISO Y ALREDEDORES.	PROYECTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL INSTALADO EN LA CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLES ALEDAÑAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	343 101.00	343 101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ORIENTE (AMPL)	CALENTADORES SOLARES EN TODA LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACION	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN LA COLONIA DE ORIENTE AMPLIACION	0.0%	307 041.00	307 041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARAJE 38	TINACOS PARA PARAJE 38	COMPRA E INSTALACION DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD EN LA COLONIA PARAJE 38 HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	385 696.00	385 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
PARQUES DEL PEDREGAL	MANTENIMIENTO DEL ADOQUINADO EN LA CALLE ZACATEPETL ALBORADA	SE PRETENDE QUE SE NIVELE EL ADOQUINADO EN LAS CALLES SUGERIDAS CON USO RECICLADO DE LOS ADOQUINES EN BUEN ESTADO	0.0%	423,678.00	423,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE LAS AGUILAS	LAMPARAS SOLARES PARA AFUERA DE LAS CASAS DE LA COLONIA	PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA SE REQUIERE QUE LAS FAMILIAS TENGAN ILUMINACION FUERA DE SUS CASAS POR EBO ES NECESARIO LAMPARAS SOLARES YA QUE SON ECONOMICAS PARA LAS FAMILIAS DISTRIBUIDAS POR LA ASAMBLEA AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	400,071.00	400,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC	LUMINARIAS Y CALENTADORES SOLARES TINACOS PARA CALLE CHICXULUB KOPOMA POPOLNA Y MANT DE LA MANZANA 746	ADQUISICION DE LUMINARIAS DE PANELES SOLARES CON POSTE DE METAL DE ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS PARA INSTALAR EN LA CALLE ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CON CAPACIDAD PARA FAMILIAS DE 8 INTEGRANTES (DE 8 BARRAS) ASI COMO TINACOS DE CAPACIDAD DE 1100 LITROS	0.0%	941,255.00	941,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	LUMINARIAS SOLARES CON CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOCINAS	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CRITICOS DE LA SECCION CON EL OBJETIVO DE TRATAR DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN LA COLONIA DEBIDO A LA CONTINUA COMISION DE DIVERSOS DELITOS, SOBRETODO EN HORAS MATUTINAS Y NOCTURNAS ASIMISMO ES IMPORTANTE QUE LAS CAMARAS SE UNAN A LA RED DEL CS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS CALLES DE LA COLONIA (VER LA AMPLIACION QUE SE ANEXA)	0.0%	724,575.00	724,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUETBOL VOLEIBOL FUTBOL Y ACTIVIDADES CULTURALES)	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS (BASQUETBOL VOLEIBOL FUTBOL) CULTURALES (FOMENTO Y CONSERVACION DE TRADICIONES) Y RECREATIVAS (FUNCIONES DE CINE) QUE SE COMPLEMENTA CON LA COLOCACION DE MESAS DE CONCRETO CON DIBUJO DE TABLERO DE AJEDREZ Y UNOS JUEGOS INFANTILES TODO CON LOS MATERIALES ADECUADOS PARA NO PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS (UNA MESA DE TRONCOS QUE PUSO LA ALCALDIA YA DESAPARECIO SE ANEXA DIBUJO E IMAGENES)	0.0%	808,433.00	808,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC	ESTUFAS SOLARES	ADQUISICION E INSTALACION CON TODO EL EQUIPO DE ESTUFAS SOLARES EN LOS DOMICILIOS	0.0%	842,282.00	842,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC	CISTERNAS ROTOPLAS DE 10000 LITROS PARA LA COLONIA	EN PROPORCION A CADA UNO DE LOS VECINOS DE LA COLONIA CISTERNA PARA QUE NO PADEZCAN DE AGUA	0.0%	823,187.00	823,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	SEGURIDAD PARA TODOS	PREVENIR CAMARAS IP PARA CADA DOMICILIO Y ASI PODER AYUDAR A LAS AUTORIDADES PARA UNA MEJOR VIGILANCIA PARA PREVENIR LOS ASALTOS Y ROBOS QUE SE SUCITAN EN NUESTRA CALLE. SE REQUIERE CAMARAS IP TAQUETES PARA COLOCARLOS Y PUNAS SE EJECUTARA EN UN PLA PILOTO EN CALLE IRITILAS A LAS CASAS COMO PLAN PILOTO AQUI CASI UN 90% CUENTAN CON INTERNET Y CON CELULARES LOS CUALES SE PUEDEN CONECTAR DESDE CUALQUIER PARTE DE LA CIUDAD ES IMPOTANTE LA FUNCIONALIDAD QUE SE VA A TENER PUES AYUDARIA EN TODO	0.0%	508,948.00	508,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
PIEDRA LARGA	CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PIEDRA LARGA (RAMPA)	DAR CONTINUIDAD A EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN. EN CUESTIÓN DEL MURO SE PREVE UN DERUMBE AL MOMENTO DE SUBIR LAS UNIDADES ASI COMO DAR LOS SERVICIOS COMO EL CARRO DE BASURA Y LAS PIPAS DE AGUA Y EL EMPEDRADO PARA EVITAR QUE LOS CARROS SE PATINEN EN TEMPORADAS DE LLUVIAS YA QUE LA TIERRA SE PONE MUY CHICLOSA Y RESVALOSA. DE IGUAL MANERA EVITAR ACCIDENTES BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DE LA COLONIA EN GENERAL	0.0%	314,463.00	314,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PLAN DE AYALA	APOYO DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LUMINARIAS EN LA VÍA PÚBLICA RETIRANDO POSTES VIEJOS Y CAMBIANDOLEY DE REFORMA O POR POSTES NUEVOS	LEY DE REFORMA AGRARIA LEY DE REFORMA EDUCATIVA, LEY DE POBLACION CONFEDERACION NACIONAL DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y PRIVADA DEL SALVADOR DONDE SE RETIRARAN 15 POSTES VIEJOS Y EN MAL ESTADO Y SE COLOCARAN ESOS MISMOS 15 MAS 5 NUEVOS TOTAL 20 POSTE. FLO DE DOS BRAZOS INCLUIDO LA PREPARACION Y EL RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO Y COLOCACION DEL NUEVO EQUIPO	0.0%	348,182.00	348,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
POPULAR STA TERESA	HABILITACIÓN DE ÁREA PARA JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS BIKIT	EL PROYECTO PRETENDE HABILITAR LA PARTE TRASERA DEL JARDIN DE NIÑOS PUBLICO BIKIT. ES UN AREA NO UTILIZADA DEBIDO A LAS CONDICIONES ACTUALES SE PODRIA APROVECHAR PARA EL RECREO DE LOS NIÑOS, AL KINDER AGUDE LA POBLACION INFANTIL DE LA COLONIA. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR ES LIMPIEZA, DEMOLICION DE PISO DAÑADO Y ESCALERAS QUE YA NO SE USAN, ACONDICIONAR, PONER PISO NUEVO PARA HACER FUNCIONAL EL AREA CON LA INTENCION DE PONER BANCAS, JUEGOS Y/O MESAS	0.0%	635,527.00	635,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PRADO COAPA 2A SECCION	ENCARPETAR TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	RETRIR EL ENCARPETADO ACTUAL, PREPARAR EL PISO Y PONER NUEVO ENCARPETADO EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.0%	384,815.00	384,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PRADO COAPA 3A SECCION- POTRERO ACOXPA	CONTINUIDAD DE LA REHABILITACION DE CUATRO PARQUES DE LA COLONIA TEMASCALTEPEC, CARBONERA, CARBONERA-CORRALEJO, CORRALEJO-JILOTEPEC, JILOTEPEC-JALTENG	CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DEL PRESUPUESTO 2018 CONSISTENTE EN REHABILITAR LAS GUARNICIONES Y ADCRETRO EN LOS PARQUES	0.0%	415,734.00	415,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.0
PROGRESO TLALPAN	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA	APOYAR A LAS FAMILIAS CON GASTOS DEL GAS LP TAN ELEVADO Y PROPORCIONAR ENTONCES CALENTADORES SOLARES PARA SU USO Y PARA APOYO AL MEDIO AMBIENTE DISTRIBUCION POR SORTEO O PREVIO REGISTRO DE INTERESADOS	0.0%	308,258.00	308,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PUEBLO QUIETO	MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPORTIVO DE LA COLONIA	DEL AL ALCANCE PRESUPUESTAL QUE SE HABILITEN 2 SALONES QUE SE LES COLOQUE DUELAS, ARREGLAR EL TECHO DEL DEPORTIVO QUE SE DAÑO COLOCAR DUELA A LA CANCHA DE BASQUET Y MANTENIMIENTO ORAL DEL DEPORTIVO	0.0%	354,784.00	354,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	USO DE CELDAS SOLARES	SE ANEXA DESCRIPCION DEL PROYECTO (PROYECTO 2020) GESTIONAR LA COLOCACION DE CELDAS SOLARES PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGETICO A LA RED ESTATALECCOMEX Y REDUCIR GASTOS EN EL CONSUMO POSTERIORMENTE LIGANDO AL USO PARA REGO CON AGUA PLUVIAL CERCA DE 1500 M2 AREAS VERDES (PROYECTO 2021)	0.0%	313,832.00	313,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADIAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
 Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL ACOXPA	REENCARPETADO DE LA CALLE BOLONIA	1. SE TRATA DE MEDIR EL ALCANCE DEL PROYECTO (APROX 70 METROS X 9 METROS) 2. EMBOQUILADO DE COLADERAS CENTRALES (POZOS DE VISITA) Y COLADERAS PLUVIALES 3. SE MARCAN LOS NIVELES PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS 3.1 FRESADO O CRIBADO 4. APLICACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE 7.5 CM DE ESPESOR 5. BELLADO CON CEMENTO PARA GARANTIZAR VIDA ÚTL DE LA CARPETA	0.0%	385,732.00	385,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS 17 EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD TERRITORIAL	DE PRETENDE IMPERMEABILIZAR MURO6 EXTERIORES Y AZOTEAD DE LOS EDIFICIOS FACHADA Y OFENAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL POR LO QUE SE REQUIERE IMPERMEABILIZANTE PINTURA, BROCHAS, ESCALERAS CUERDAS CUANTES MASCARILLAS CEPILLOS ESPATULAS	0.0%	318,993.00	318,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TECHADO BENEFICIA 3800 HABITANTES DE TODAS LAS EDADES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES DEPORTIVAS	ESPACIO ASIGNADO ACTUALMENTE ES UNA LOGA TAPA DE CISTERNA LA CUAL SE PRETENDE REMODELAR CONSIDERANDO ASPECTOS ESTRUCTURALES CONSTRUYENDO TECHUMBRE METALICA BASE LORACERO LARGUEROS PTR VIGAS IPR COLUMNAS IPR ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE LA CISTERNA EXISTENTE EL AREA DIVIDIDA EN 2 MITADES UNA CON PISO DE CALCHNO MODULAR PARA ACTIVIDADES DE IMPACTO DEPORTIVO O RECREATIVO Y OTRA CON ACABADO ESCOBILLADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DIDACTICAS PARA BENEFICIO DE TODOS LOS 3800 HABITANTES DE 480 DEPTOS	0.0%	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RINCÓN LAS HADAS-VILLA ROYALE FUENTES Y ARCONADA COAPA	LAMPARAS SOLARES PARA GLAZADA LAS BRUJAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE RINCÓN LAS HADAS VILLA ROYALE FUENTES Y ARCONADA COAPA	COMPRA E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE DE BRUJAS, PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL QUE ABARCA LA CALZADA	0.0%	351,748.00	351,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
RINCÓNADA (U HAB)	PINTURA PARA LOS 22 EDIFICIOS UH RINCÓNADA	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 22 EDIFICIOS PINTURA Y BARNIZ	0.0%	313,534.00	313,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ROCA DE CRISTAL	LAMPARAS SOLARES DOMICILIARIAS PARA ROCA DE CRISTAL 2020	ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES Y REPARTIRLAS UNA POR LOTE	0.0%	294,258.00	294,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ROMULO SANCHEZ SAN FERNANDO (BARR)-PENA POBRE	CALENTADORES SOLARES EN LA CALLE ZAPOTE	ADQUISICION E INSTALACION EN LA CALLE ZAPOTE DE CALENTADORES SOLARES QUE AYUDEN A LA ECONOMIA Y AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	0.0%	388,798.00	388,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN BARTOLO EL CHICO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUIRIR CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA REPARTIRLOS POR MEDIO DE UN SORTEO	0.0%	406,719.00	406,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN LORENZO HUIPULCO	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	EQUIPAMIENTO DE UNA RED DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA MAXIMA RESOLUCION DE 1080 PIXELES CON FORMATO GRAFICO HD CON TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD ALAMBRIKO CON TAMAÑO DE LECTOR OPTICO CON DIFERENTES ANGULOS 40 Y 360 GRADOS PARA EXTERIORES QUE SE INSTALARÁN EN EL PERIMETRO DE VIADUCTO Tlalpan y ACUEDUCTO Y EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SAN LORENZO HUIPULCO	0.0%	678,072.00	678,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES-AYOMETITLA	CALENTADORES SOLARES	CON ESTE PROYECTO LO QUE SE TRATA ES DE FOMENTAR EL USO DE ENERGIA SOLAR POR MEDIO DE CALENTADORES SOLARES BENEFICIANDO UNA MINIMA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DE LA COLONIA POR MEDIO DE RIFA ALAS CALLES QUE DE ESTAN PROPONIENDO PARA QUE NO AYA DIFERENCIAS Y LA GENTE SE QUEDA SATISFECHA SIEMPRE Y CUANDO LAS PERSONAS SELECCIONADAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL CALENTADOR SOLAR	0.0%	408,877.00	408,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaidia Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
SAN MIGUEL TOXIAC	PURIFICADORES DE AGUA PARA TODA LA COLONIA	COMPRA DE PURIFICADORES DE AGUA PARA TODA LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	305 433.00	305 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN NICOLAS II	ADQUISICIÓN DE TINACOS DE 1100 LITROS PARA HABITANTES DE LA COMUNIDAD	ENTREGA DE TINACOS DE 1100 LITROS SE PRETENDE QUE SE COMPREN Y REPARTAN POR SORTEO Y DE MANERA EQUITATIVA EN TODA LA COLONIA	0.0%	558 258.00	558 258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	3 CONTENEDORES PARA BASURA, 50 DEPÓSITOS PARA COLLILLAS, 18 BOTES DE BASURA DOBLES, 50 CUBETAS DE PINTURA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS	UBICAR 3 CONTENEDORES PARA BASURA Y PODER SEPARARLA PARA FACILITAR SU RECOLECCIÓN SE UBICARÁ EN LA CALLE TLALMISCLE Y CUTLHUAC. LOS DEPÓSITOS PARA COLLILLAS DE CIGARRILLOS SE UBICARÁN EN LAS CALLES PRINCIPALES (CILINDROS DE 10 X 30 EN METALICOS) TAMBIÉN SE COLOCARÁN BOTES DE BASURA (16 DOBLES METALICOS) PARA QUE LOS TRANSEUNTES DEPOSITEN LA BASURA ORGÁNICA E INORGÁNICA. SE PINTARÁ EL LUGAR DE COLOCACIÓN DE LOS CONTENEDORES Y SE INSTALARÁN JARDINERAS LA PINTURA SE DISTRIBUIRÁ	0.0%	341 149.00	341 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTA URSULA XITLA	ESTUDIO DE GEO RADAR PARA CONOCER ESTADO REAL DEL SUBSUELO Y SUS AFECTACIONES Y MAPEO DE REDES DE SERVICIOS ENTERRADOS	HACER UN ESTUDIO (RADIOGRAFÍA) DEL SUBSUELO PARA CONOCER LAS AFECTACIONES QUE ESTE TENGA DESDE SOCAVONES, CUEVAS, FUGAS DE AGUA OCULTAS, ASÍ COMO TENER UN MAPEO DE LA RED DE SERVICIOS ENTERRADOS DEL CUAL NO HAY PLANOS, O EN SU CASO ACTUALIZARLOS POR DEBAJO DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA. DE ESTA MANERA SE PODRÁN ATACAR LOS PROBLEMAS QUE SE ENCUENTREN EN PRESUPUESTOS FUTUROS. LA META ES TENER UN SUBSUELO EN CONDICIONES, PARA PODER CONTEMPLAR EN FUTURO PROYECTOS EN SUPERFICIE DURADEROS	0.0%	962 979.00	962 979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTÍSIMA TRINIDAD	CALENTADORES SOLARES PARA LA COLONIA SANTÍSIMA TRINIDAD	ADQUISICIÓN POR SORTEO LA REPARACIÓN A LAS PERSONAS QUE FALTAN DEL CALENTADOR SOLAR CON CAPACIDAD DE 10 PERSONAS APROXIMADAMENTE ACLARANDO QUE SOLICITO LA INSTALACIÓN ESPECIFICANDO QUE SEA POR PREDIO EL SORTEO MENCIONADO	0.0%	380 131.00	380 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAUZALES CEBADALES (U HAB)	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	BARDAS PERIMETRALES, BANQUETAS ANDADORES Y RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0.0%	348 835.00	348 835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECCIÓN XVI	CALENTADORES SOLARES	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES 1 A 9 DE LA COLONIA SECCIÓN XVI A FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN VULNERABLE (MADRES SOLTERAS DISCAPACITADOS ADULTOS MAYORES, FAMILIAS CON MÁS DE 3 HIJOS)	0.0%	372 076.00	372 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	CALENTADORES SOLARES PARA LAS CALLES TLAPANECOS, OJITECOS Y VEROGIOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS PREDIOS QUE RESULTEN GANADORES DEL SORTEO CORRESPONDIENTE DE LAS CALLES TLAPANECOS-OJITECOS Y VEROGIOS PARA LAS PERSONAS QUE NO FUERON GANADORAS EN EL PROYECTO ANTERIOR	0.0%	342 538.00	342 538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN JUAN TEPEXIMILPA	CALENTADORES SOLARES EN CALLE MIRAMONTES CASTRO BRITO Y CALLEJÓN MIRAMONTES 2020	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CON TODOS SUS COMPONENTES DE LAS CALLES MIRAMONTES CASTRO BRITO Y CALLEJÓN MIRAMONTES	0.0%	367 079.00	367 079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLIDARIDAD	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO (COMPUTADORAS) PARA JOVENES DE SOLIDARIDAD	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS A JOVENES QUE NO TIENE ACCESO A ESTAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	0.0%	360 956.00	360 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TECORRAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CALENTADORES SOLARES	DE INSTALAR CALENTADOR SOLAR PARA EL BENEFICIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE CADA VECINO QUE SE ENCUENTRA EN LISTA DE ESPERA GENERADA POR LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, RESPETANDO LOS FOLIOS PENDIENTES Y LOS NUEVOS INGRESADOS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	0.0%	377 035.00	377 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %	
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO / PROGRAMADO)* 100
TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR DE LA U H TENORIOS 222	HACER UN PRESUPUESTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO PARA AÑO 2020 - ESCARBAR Y SACAR LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO - COLOCAR NUEVA TUBERÍA Y TAPAR LAS ZANJAS REALIZADAS	0.0%	388 492.00	388 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO	CALENTADORES SOLARES	EN LA CALLE TEPUIENTE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES PARA LOS VECINOS DE LA CALLE TEPUIENTE Y COLOCACIÓN	0.0%	340 443.00	340 443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEPETONGO	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARTICULARES	INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CADA LOTE PARA PODER MONITOREAR A CUALQUIER HORA DEL DÍA LO QUE OCURRE EN EL DOMICILIO SIN IMPORTAR QUE EL INCUPLINO SE ENCUENTRE ASIBENTE Y EN CASO DE ALGUNA PERDIDA O INSIDENTE DESAFORTUNADO PODER TENER EVIDENCIA DEL MISMO	0.0%	361 222.00	361 222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TETENCO (PJE)	CALENTADORES SOLARES PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA PARAJE TETENCO	INSTALAR CALENTADORES SOLARES A LOS PROPIETARIOS DE CASAS HABITACION QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DENTRO DEL POLIGONO DE PARAJE TETENCO ESTO AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO	0.0%	343 031.00	343 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEZONTITLA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	391 989.00	391 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)	ESCALERAS EN LA ENTRADA DE TETEQUILLO	SE REQUIERE COMPRAR CEMENTO GRAVA ARENA VARILLA PIEDRA ALAMBRE ANILLOS HERRERIA DE PASAMANOS PINTURA (80 METROS DE LARGO LONGITUD Y 3 METROS DE ANCHO)	0.0%	298 949.00	298 949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TLALCOLIGIA	ASFALTO EN LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE MAYAS Y PROLONGACIÓN DE NAVAJOS	ASFALTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE MAYAS ENTRE LAS CALLES DE NAVAJOS Y ZAPOTECAS Y LA CALLE PROLONGACIÓN DE NAVAJOS ENTRE LAS CALLES DE NAVAJOS Y ZAPOTECAS AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	685 585.00	685 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TLALMILÉ	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA	LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICIÓN EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	0.0%	380 040.00	380 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TLALPAN CENTRO	REMODELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE INTERÉS SOCIAL UBICADO EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO 8 COLONIA CENTRO DE TLALPAN	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN O MANTENIMIENTO DE 40 DEPARTAMENTOS QUE NECESITAN IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA FUGAS DE AGUA Y HUMEDAD EN LOS DEPARTAMENTOS	0.0%	994 409.00	994 409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TORIELLO GUERRA	REENCARPETADO DEL CALLEJÓN DE TETITLA	QUE LA OBRA SEA DISEÑADA CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTUVO EMPEDRADO DESDE SIEMPRE Y AL PASAR DE LOS AÑOS SE HA IDO DETERIORANDO, Y SE HA SOLUCIONADO MEDIANTE BACHEO CON ASFALTO EN FORMA PÉSIMA, Y SI AGREGAMOS QUE PERSONAL DE LA ALCALDIA DE TLALPAN SE PRESENTÓ PARA CAMBIAR LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y AGREGAR VALVULAS DE DISTRIBUCIÓN CON ESTA OBRA SE TERMINÓ EL PRESUPUESTO POR TODO ESTO LO ANTERIOR ESCRITO Y PARA TENER UN CALLEJÓN EN BIEN ESTADO	0.0%	750 986.00	750 986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TORRES DE PADIERNA	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COL	COMPRA Y DISTRIBUCIONES DE CALENTADORES SOLARES PARA TODOS LOS VECINOS QUE NO HAN SIDO BENEFICIADOS EN PROYECTOS ANTERIORES	0.0%	367 152.00	367 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Itzapán

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
TRES FUENTES (U HAB)	PINTURA EN BARRA Y REJA DE FACHADA BARRAS PERIMETRALES CASETA PINTURA INTERIOR-EXTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES	REPARACION PINTURA DE BARRAS Y REJAS DE LAS FACHADAS RESANE Y PINTURA DE LAS BARRAS PERIMETRALES EN CASETAS DE VIGILANCIA SU IMPERMEABILIZACION PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR COLOCACION DE TECHO DE SALIDA PARA RESGUARDO DE LLUVIA, REPARACION DE JARDINERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIO DE LA VIALIDAD SEPARANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES EL PROYECTO SE PROPONE EJECUTAR PARA TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES QUE INTEGRAN LA COLONIA TRES FUENTES 12.182	0.0%	337,027.00	337,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS	RETIRO DE MALLA IMPERMEABILIZACION REHABILITACION DE AZOTEAS COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS 1 A 16 EN LA UNIDAD TENORIOS 224	DE RETIRAR LA MALLA O MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACION QUE SE ENCUENTRA COLOCADA EN LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS 1 A 16 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224 EN SUPERFICIE APROXIMADA DE 115MTS2 POR EDIFICIO CON SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA DE 1840 MTS2 REHABILITACION DE LAS AZOTEAS EN LAS AREAS REFERIDAS Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION ADECUADA EN AZOTEAS DE EDIFICIOS 1 A 16 DE LA UNIDAD HABITACIONAL TENORIOS 224 EN SUPERFICIE APROXIMADA 115MTS2 POR EDIFICIO CON SUPERFICIE TOTAL APROX DE 1840MT	0.0%	323,185.00	323,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VALLE DE TEPEPAN	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	COLOCAR CALENTADORES PARA LA MAYOR PARTE DE LOS HABITANTES POR MEDIO DE UN SORTEO HASTA ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	405,622.00	405,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VALLE ESCONDIDO	PRIMERA ETAPA RECUPERACION AREAS VERDES Y SUELO PERMEABLE	CONSTRUIR CALLEJONES JARDINADOS AL CENTRO DE LA CALLE EMERALDA (TORRES)	0.0%	450,897.00	450,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VALLE VERDE	CALENTADORES SOLARES 3A ETAPA	DOTACION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYAR LA ENERGIA SUSTENTABLE Y LA ECONOMIA DE LOS VECINOS DE LA COL VALLE VERDE AL ALCANCE PRESUPUESTAL	0.0%	361,586.00	361,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VERANO	CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA	ADQUISICION Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	0.0%	384,516.00	384,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	REENCARPETAMIENTO DE CALLES DE LAS COLONIAS VERGEL DE COYOACAN Y VERGEL DEL SUR	REENCARPETAR O REPAVIMENTAR DE FORMA INTEGRAL LAS CALLES DE LAS DOS COLONIAS MENCIONADAS SEA CON ASFALTO O CONCRETO HIDRAULICO EN VIRTUD DE QUE LA CARPETA ACTUAL TIENE 40 AÑOS DE ANTIGUEDAD Y SU ESTADO ES DEPLORABLE LEVANTANDO EL ACTUAL Y COLOCANDO LA NUEVA CARPETA ASFALTICA	0.0%	450,333.00	450,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA COAPA (RDCIAL)	REMODELACION SUSTENTABLE INCLUYENTE DEL PARQUE UBICADO EN RESIDENCIAL VILLA COAPA SUPER MANZANA 5	E REMODELACION DEL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPER M2.5 RESIDENCIAL VILLA COAPA VOLVIENDOLO ASI SUSTENTABLE CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y UN SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA PARA SU RIEGO SERA INCLUYENTE YA QUE SE PRETENDEN INSTALAR JUCOS INFANTES APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DELIMITAR UN AREA PARA MASCOTAS ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO PARA LA POBLACION DE LA COLONIA SOBRE TODO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.0%	367,417.00	367,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan

Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100	
VILLA DEL PUENTE (U HAB)	REENCARPETADO DE LA CALLE RINCÓN FRESALES	1 REALIZAR PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL ALCANCE DEL PROYECTO 2 FREGADO DE LA CALLE Y EMBOQUILLADO DE COLADORES 3 APLICACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA 4 SELLADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA	0.0%	318,383.00	318,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA LAZARO CARDENAS	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES CAMELLONES ESPACIOS DEPORTIVOS ILUMINACIÓN Y REENCARPETADO DE LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS	LA COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS CUENTA CON TRES ÁREAS VERDES IMPORTANTES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PROFUNDO LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO COMO LA SIEMBRA DE PASTO NUEVO ADEMÁS DE LA REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS NUEVOS EL OBJETIVO ES HACER DE ESTOS ESPACIOS ÁREAS SEGURAS ADEMÁS LA COLONIA REQUIERE URGENTEMENTE SE CAMBIE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES TERCIARIAS LAS AVENIDAS PRINCIPALES YA HAN SIDO ATENDIDAS	0.0%	532,956.00	532,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VILLA OLÍMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DETERIORADAS DE LA RED HIDRAULICA DE LA UNIDAD	SUSTITUIR LAS VALVULAS DETERIORADAS DE ACCESO DE AGUA POTABLE A LAS CISTERNAS ELEVADAS DE LOS EDIFICIOS	0.0%	372,362.00	372,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VISTAS DEL PEDREGAL	RENOVACION DE LAS ESCALINATAS DE LA CALLE CHABACANO ESQ TOTOLEPEC	RENOVACION DE LAS ESCALERAS E LA CALLE CHABACANO QUITAR LAS ACTUALES Y CONSTRUIR NUEVAS CON CONCRETO Y MATERIALES ANTIDERRAPANTES	0.0%	352,370.00	352,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
VIVEROS DE COACTETLAN	PAVIMENTACION Y GUARNICION CERRADA DE PIRULES Y PROLONGACION LA PALMA	EN LA COLONIA VIVEROS DE COACTETLAN NO HAY GUARNICION NI PAVIMENTACION EN LAS CALLES CERRADA DE PIRULES Y PROLONGACION LA PALMA (CENTRE CAPULIN Y PIRULES)	0.0%	432,927.00	432,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
XAXALCO	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL PARA EXHIBICION DE PELICULAS OBRAS DE TEATRO Y DANZA SOBRE LA CALLE LAS TORRES FRENTE A LA BASE DE RTP	SE REQUIERE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y PERSONAL APROPIADO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL CON ACCESIBILIDAD DONDE EXISTA UN ESCENARIO CON BUTACAS PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS COMO TEATRO DANZA CINE A DEMÁS DE SALONES PARA EXPOBICIONES Y/O CLABES CON REFERENCIA AL ARTE Y LA CULTURA EQUIPO PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES COMO PROYECTORES Y BOBINAS EN CALLE LAS TORRES EN XAXALCO DEL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO EN Tlalpan	0.0%	444,900.00	444,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
XAXALIPAC	CONTINUACION DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANJAS HASTA CALLE AYOCATITLA	CONTINUACION DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANJAS HASTA CALLE AYOCATITLA PARA FACILITAR EL TRÁBITO PEATONAL LOCAL Y DE PIPAS	0.0%	378,223.00	378,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD14 Alcaldía Tlalpan
 Periodo: Enero-Junio 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCION	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO)*100		
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	
ZACATIENDA	TINACOS Y BOMBAS DE AGUA CON SU INSTALACIÓN	CONSISTE EN PROPORCIONAR UN CONTENEDOR DE AGUA POTABLE CON SU RESPECTIVA BOMBA PARA QUE ASI LOS HABITANTES DE LA COLONIA TENGAN UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD DEL AGUA Y ASI TAMBIEN A LA ECONOMIA FAMILIAR	0.0%	353 575.00	353 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (HABS)	REHABILITACION URBANA A ANDADOR SIN NOMBRE	EL ANDADOR SIN NOMBRE REQUIERE UN NUEVO PISO URBANO CON DESAGUES LUMINARIAS, JARDINERAS, BANCAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DEPOSITOS DE BASURA Y CAMARAS DE VIGILANCIA.	0.0%	337 910.00	337 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	1 002 212.00	1 002 212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PARRES EL GUARDA (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	612 670.00	612 670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	2 247 562.00	2 247 562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	1 314 986.00	1 314 986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	1 286 741.00	1 286 741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	2 026 142.00	2 026 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SAN PEDRO MARTIR (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	1 450 855.00	1 450 855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)	NO SE REALIZO CONSULTA RESOLUCION DEL TEPJF	POR #N/A	0.0%	1 373 367.00	1 373 367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL URG				90 024 786.00	90 024 786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota: En apego al Artículo Transitorio Vigésimo de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de julio del 2020 que a la letra dice: "Artículo Vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID 19 así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020 la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad será realizada en el año 2021". Sin embargo, a la fecha la CDMX no ha salido de la emergencia epidemiológica toda vez que la semaforización se mantiene en amarillo, lo cual limita realizar acciones en campo para avanzar en los procedimientos establecidos en la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo de las Alcaldías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como las disposiciones establecidas en la Ley de Participación Ciudadana. No obstante lo anterior, se han realizado reuniones con la Dirección General de Participación Ciudadana, a fin de poder definir el procedimiento para empezar a operar el programa, conforme a las atribuciones que nos competen como Alcaldía, consultando para la aclaración de dudas a los diferentes órganos rectores que participan en este Proceso del Presupuesto Participativo, como son el IECMy la Secretaría Finanzas, sin que a la fecha se tenga concretado algo.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Unidad Responsable de Gasto:

02CD14 Alcaldía Tlalpan

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2021
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,062,416,652.00	1,538,461.03	1,063,955,113.03	508,336,785.02	482,789,247.16	555,618,328.01
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,062,416,652.00	-	1,062,416,652.00	506,798,323.99	482,789,247.16	555,618,328.01
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	1,538,461.03	1,538,461.03	1,538,461.03	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,062,416,652.00	1,538,461.03	1,063,955,113.03	508,336,785.02	482,789,247.16	555,618,328.01