



## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 02CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período: Enero-Septiembre 2024

Titular:

DR. MIGUEL ZIRATE ZAPIEN  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Responsable:

LIC. MIGUEL ANGEL BUENDIA MEDINA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES



# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
Fecha de Elaboración:	03/10/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
<p><b>1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercicio respecto al presupuesto modificado al periodo</b></p>	(523,132,532.10)	<p>La diferencia radica en el recurso disponible para cubrir el gasto relacionado con los servicios personales, impuestos, aportaciones y todas aquellas prestaciones contractuales de los trabajadores de esta demarcación en el último trimestre del año. Por otro lado se tienen recursos pendientes de comprometer relacionados a los cargos centralizados de los diferentes servicios como son: agua potable, energía eléctrica, combustible, telefonía e internet, vigilancia, seguros. El recurso que se muestra disponible del gasto de operación en su gran medida es por el procedimiento que se está llevando a cabo relacionado con los recursos etiquetados, por otro lado se está llevando la formalización de diversos contratos de gasto normal relacionado con la adquisición de materiales, herramientas y equipo para el acondicionamiento de las diferentes áreas de trabajo de la alcaldía como lo son el área de protección civil, servicios urbanos entre otros. Se está formalizando los servicios de mantenimientos a maquinarias y equipo, poda, servicios de impresión y monitoreo de medidos, así como la logística de los diferentes eventos a realizarse este último trimestre del año. Se está concluyendo con las licitaciones públicas relacionados a diversos contratos del capítulo 6000 obra pública relacionados con los diversos inmuebles públicos de la demarcación y el tema de mantenimiento de infraestructura pública a través del mantenimiento y rehabilitación de vialidades.</p>
<p><b>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</b></p>	2,215,862,902.84	<p>Se llevo a cabo el pago de los sueldos y salarios de cada uno de los trabajadores adscritos a esta demarcación, también se cubrió con los impuestos y aportaciones relacionados con el capítulo servicios personales. Se cubrió los gastos centralizados relacionados con los servicios de combustible, prendas de seguridad y protección, energía eléctrica, agua potable y servicios de vigilancia. Se llevo a cabo el gasto de papelería, tóner, material eléctrico, material de construcción, refacciones necesarias para el mantenimiento del parque vehicular. Se cubrieron servicios ineludibles como gas, logística, consultorias administrativas, mantenimientos urbanos, mantenimiento al parque vehicular y maquinaria, servicio de poda y espectáculos culturales. Se cubrieron las ministraciones correspondientes de las Acciones y programas sociales 2024, de acuerdo al calendario de cada uno, Programas sociales: Movilidad segura, Prevención de las violencias, Alianzas entre gente grande, Tlalpan es tu hogar 2024, Amigo Fiel, Activando Tlalpan, Tlalpan, grande como sus Jóvenes, Con Talpan, Tlalpan resurge Acciones Sociales: Tlalpan Mágico, entrega de juguetes 2024, Tlalpan Grande y Diverso, 2024, Saludable-MENTE Tlalpan, Apoyo a personas con discapacidad física o sensorial, Pasos Firmes, Verano en Grande 2024, Entrega de Conjuntos de Apoyos Económicos a Deportistas y Entrenadores Deportivos de la Alcaldía Tlalpan, Promoción y Atención al Desarrollo Infantil en Tlalpan, Estímulos A Los Representantes Deportivos De Tlalpan En Competencias Nacionales (CONADE), Vive por Tlalpan, 2024, Plants a Deportistas y Entrenadores Deportivos Representantes de la Alcaldía Tlalpan, Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024 Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan, Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024 Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en resuraderos en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan, Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial, Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Hueso Periférico, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público José María Morelos y Pavón, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mirador, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mexicana del Sur, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público San Andrés Tototepac, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Torres de Paderna, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Veinticuatro de Febrero, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.</p>
<p><b>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</b></p>	2,120,323,996.18	<p>Con relación a los recursos federales se contribuye al pago de Servicios Personales del personal de base adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo Enero-Septiembre 2024. Se cubrieron las ministraciones correspondientes de las Acciones y programas sociales 2024, de acuerdo al calendario de cada uno, Programas sociales: Movilidad segura, Prevención de las violencias, Alianzas entre gente grande, Tlalpan es tu hogar 2024, Amigo Fiel, Activando Tlalpan, Tlalpan, grande como sus Jóvenes, Con prevención, yo decido, Mujeres libres y en igualdad, Tlalpan Contigo, Estancias infantiles, Va por tu Salud, Cuido Talpaño, Inclusión Social, Yo aprendo en grande, Camerata infantil y juvenil de Tlalpan, Del oficio al arte, Tlalpan hacia el desarrollo sostenible, Alianza con Talpan, Tlalpan resurge Acciones Sociales: Tlalpan Mágico, entrega de juguetes 2024, Tlalpan Grande y Diverso, 2024, Saludable-MENTE Tlalpan, Apoyo a personas con discapacidad física o sensorial, Pasos Firmes, Verano en Grande 2024, Entrega de Conjuntos de Apoyos Económicos a Deportistas y Entrenadores Deportivos Representantes de la Alcaldía Tlalpan, Promoción y Atención al Desarrollo Infantil en Tlalpan, Estímulos A Los Representantes Deportivos De Tlalpan En Competencias Nacionales (CONADE), Vive por Tlalpan, 2024, Apoyos Económicos a Deportistas y Entrenadores Deportivos de Tlalpan 2024, Ecotecnologías, Abrig-AT, Tlalpan en unidad. Así como también se contribuyó a los pagos correspondientes relacionados con los servicios de combustible, energía eléctrica, agua potable (mediante diversos contratos) y servicios de vigilancia. Se llevó a cabo la repartición de 922,409.0 metros cúbicos de agua mediante camiones tipo pipas en zonas con un alto índice de marginación, lo que representa un avance del 41.32% de 1,600,000 m<sup>3</sup> programados para este ejercicio fiscal. Mantenimiento correspondientes a la Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, total de la meta ejecutada: 5,122 piezas (luminarias). Al cierre de este periodo se llevaron a cabo diversos trabajos de obra como: Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024 Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan, Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en resuraderos en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en resuraderos en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en resuraderos en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en resuraderos en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mexicana del Sur, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público: Plaza Mexicana del Sur, San Andrés Tototepac, Torres de Paderna y Mercado Público Veinticuatro de Febrero.</p>

Formulario para el control interno de la DEAF

Elaboró:   
 LIC. MIGUEL ANGEL BUENDIA MEDINA  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Autorizó:   
 DR. MIGUEL ZIRATE ZAPIEN  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:											
02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Periodo: Enero-Septiembre de 2024											
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO	%	
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,932,123,977.00	1,934,723,195.71	1,580,895,115.47	1,271,027,433.52	326,384,316.61	1,271,027,433.52	1,271,027,433.52	1,597,411,750.13	-337,311,445.58		
1000	703,570,967.00	706,675,453.53	530,433,082.53	471,520,427.95	6,786,813.46	471,520,427.95	471,520,427.95	478,307,241.41	-228,368,212	68%	La diferencia radica en el recurso disponible para hacer frente a los sueldos y salarios del personal de base, estructura y nomina B, adscritos a esta demarcación,
										32%	Se cuenta con recursos disponibles para las aportaciones e impuestos relacionados a las mismas contrataciones, tambien se tiene un recurso sin comprometer para el tema de la gratificación de fin de año.
2000	196,366,391.00	200,979,810.57	178,584,202.71	139,404,362.91	45,730,122.68	139,404,362.91	139,404,362.91	185,134,485.59	-15,845,325	92%	La diferencia del recurso obedece a los distintos procedimientos de adjudicación que se llevaron a cabo en el último trimestre de año relacionados con los conceptos de: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación, material grafico, Artículos metálicos para la construcción, Materiales, accesorios y suministros médicos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal, Herramientas menores y Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.
										8%	Se cuenta con recursos pendientes de comprometer correspondiente a contratos en proceso de adjudicación de los diferentes rubros.
3000	795,563,375.00	791,233,278.88	644,328,518.06	525,526,216.19	219,154,382.30	525,526,216.19	525,526,216.19	744,680,598.49	-46,552,680	94%	La variación obedece a que durante el segundo trimestre queda pendiente de finiquitar los siguientes servicios adquiridos: Agua potable, telefonía e internet, logística, consultorias, capacitación, vigilancia, Seguro de bienes patrimoniales, conservación y mantenimiento de infraestructura urbana, monitoreo en medios masivos de información y Otros gastos por responsabilidades.
										6%	La diferencia se debe al recurso que se tiene contemplado ejecutar en el último trimestre del año relacionado con los conceptos de: Agua potable, telefonía e internet, logística, consultorias, capacitación, vigilancia, Seguro de bienes patrimoniales, conservación y mantenimiento de infraestructura urbana, monitoreo en medios masivos de información y Otros gastos por responsabilidades.
4000	202,373,244.00	216,028,873.00	194,713,144.30	134,576,426.47	54,712,998.17	134,576,426.47	134,576,426.47	189,289,424.64	-26,739,448	88%	La diferencia de estos recursos en su mayoría por el pago correspondiente a las ministraciones correspondientes de los programas y acciones sociales.
										12%	La variación obedece a que falta por pagar las ministraciones de los meses subsecuentes de acuerdo al calendario de cada programa y acción social.
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
7000	34,250,000.00	19,805,779.73	12,746,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,805,780	0%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100%	Sin movimientos durante el segundo trimestre Enero-Junio
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,181,904,372.00	1,246,429,929.11	1,126,485,410.49	944,835,469.32	115,773,373.27	944,835,469.32	944,835,469.32	1,060,608,842.59	-185,821,086.52		
1000	479,165,165.00	479,165,165.00	379,935,568.24	330,859,471.46	2,693,762.04	330,859,471.46	330,859,471.46	333,553,233.50	-145,611,932	70%	La variación obedece al pago de las diversas nominas aplicadas durante el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.
										30%	Se cuenta con recursos pendientes de comprometer correspondiente al pago de las diversas nominas del personal que labora en el presente ejercicio fiscal.
2000	82,527,029.00	91,183,526.00	84,906,566.00	59,247,441.42	24,605,289.44	59,247,441.42	59,247,441.42	83,852,730.86	-7,330,795	92%	La variación obedece a que durante el segundo trimestre falta por finiquitar los siguientes bienes adquiridos: mezcla asfáltica, otros materiales y artículos de construcción, combustible y vestuario.
										8%	Se cuenta con recursos pendientes de comprometer correspondiente a contratos en proceso de adjudicación de los siguientes bienes: material de construcción, prendas de protección, herramientas menores así como refacciones de equipo de transporte.

MTZ



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:											
02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Periodo:											
Enero-Septiembre de 2024											
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO	%	
3000	59,380,203.00	65,844,970.07	53,216,443.45	34,293,172.86	8,676,903.51	34,293,172.86	34,293,172.86	42,970,076.37	-22,574.894	65%	La variación obedece a que durante el segundo trimestre falta por finiquitar los siguientes servicios adquiridos energía eléctrica así como impuesto sobre nóminas.
										35%	Se cuenta con recursos pendientes de comprometer correspondiente a contratos en proceso de adjudicación de los siguientes servicios: Servicios de diseño, mantenimiento menor de inmuebles, y mantenimiento a los vehículos del parque vehicular.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5000	16,670,000.00	19,340,312.00	18,033,819.76	11,530,380.85	2,619,519.98	11,530,380.85	11,530,380.85	14,149,900.83	-5,190.411	73%	La diferencia se debe al recurso que se ejecuto relacionado con los conceptos de: Muebles de oficina y estantería, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Otros mobiliarios y equipos de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Maquinaria y equipo industrial y Herramientas y máquinas-herramienta.
										27%	Se cuenta con recursos pendientes de comprometer derivado a los contratos en proceso de adquisición de equipos de cómputo y mobiliario así como equipo de computo.
6000	544,161,975.00	590,895,956.04	590,393,013.04	508,905,002.73	77,177,898.30	508,905,002.73	508,905,002.73	586,082,901.03	-4,813,055	99%	Se tiene un avance en el gasto de los siguientes proyectos de inversión: Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024 Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan, Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumideros en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan, Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Rehabilitación de banquetas y guararniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Hueso Periférico, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público José María Morelos y Pavón, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mirador, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Plaza Mexicana del Sur, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público San Andrés Totoltepec, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Torres de Padriena, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan, Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Veinticuatro de Febrero, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan.
										1%	Se cuenta con recursos pendientes de comprometer derivado a los contratos en proceso de adjudicación de obra Pública
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
TOTAL URG	3,114,028,349.00	3,181,153,124.82	2,687,290,525.96	2,215,862,902.84	442,157,689.88	2,215,862,902.84	2,215,862,902.84	2,658,020,592.72	-523,132,532.10		

4172



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:											
02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Período: Enero-Septiembre de 2024											
PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						VARIACIÓN		%	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO
1411	61,958,791.00	61,958,791.00	48,976,803.00	44,410,143.86	0.00	44,410,143.86	44,410,143.86	44,410,143.86	-17,548,647.14	72%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las aportaciones a instituciones de seguridad social.
1421	22,109,626.00	22,109,626.00	17,472,799.00	15,393,944.95	0.00	15,393,944.95	15,393,944.95	15,393,944.95	-6,715,681.05	70%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las Aportaciones a fondos de vivienda.
1431	15,246,059.00	15,246,059.00	12,705,050.00	10,939,697.03	0.00	10,939,697.03	10,939,697.03	10,939,697.03	-4,306,361.97	72%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.
1441	15,602,619.00	15,602,619.00	11,701,962.00	9,724,490.80	4,415,765.33	9,724,490.80	9,724,490.80	14,140,256.13	-1,462,362.87	91%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las Primas por seguro de vida del personal civil.
1443	2,299,395.00	2,299,395.00	1,724,535.00	617,522.40	309,005.28	617,522.40	617,522.40	926,527.68	-1,372,867.32	40%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.
1511	41,752,385.00	41,752,385.00	34,793,651.00	28,745,176.28	0.00	28,745,176.28	28,745,176.28	28,745,176.28	-13,007,208.72	69%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.
1541	57,476,818.00	57,476,818.00	28,738,424.00	10,963.96	0.00	10,963.96	10,963.96	10,963.96	-57,465,854.04	0%	La diferencia del recurso disponible sin comprometer obedece a los Vales que se otorgan al cierre de este ejercicio fiscal.
1543	500,000.00	526,737.77	526,737.77	526,737.77	0.00	526,737.77	526,737.77	526,737.77	0.00	100%	Se ejercicio al cierre de este periodo el total del presupuesto de esta partida.
2111	1,700,000.00	2,289,764.95	2,289,764.95	1,691,860.00	0.00	1,691,860.00	1,691,860.00	1,691,860.00	-597,904.95	74%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los Materiales, útiles y equipos menores de oficina.
2411	12,000,000.00	12,000,000.00	8,400,000.00	7,950,272.44	4,049,727.56	7,950,272.44	7,950,272.44	12,000,000.00	0.00	100%	Se ejercicio al cierre de este periodo el total del presupuesto de esta partida.
2611	106,004,175.00	121,004,175.00	102,231,135.00	82,445,388.00	38,558,787.00	82,445,388.00	82,445,388.00	121,004,175.00	0.00	100%	Se ejercicio al cierre de este periodo el total del presupuesto de esta partida.
2711	6,855,073.00	9,256,051.44	9,256,051.44	8,818,436.70	143,946.25	8,818,436.70	8,818,436.70	8,962,382.95	-293,668.49	97%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a Vestuario y uniformes.
2721	7,843,536.00	11,143,536.00	11,143,536.00	10,504,931.28	62.48	10,504,931.28	10,504,931.28	10,504,931.28	-638,542.24	94%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las Prendas de seguridad y protección personal.
3112	220,558,954.00	220,558,954.00	165,419,208.00	137,261,885.80	71,621,381.66	137,261,885.80	137,261,885.80	208,883,267.46	-11,675,686.54	95%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los Servicio de energía eléctrica.
3131	8,956,754.00	8,956,754.00	8,218,479.00	8,218,479.00	738,275.00	8,218,479.00	8,218,479.00	8,956,754.00	0.00	100%	Se ejercicio al cierre de este periodo el total del presupuesto de esta partida.
3191	5,024,958.00	2,050,417.83	598,117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,050,417.83	0%	La diferencia del recurso disponible sin comprometer obedece a los Servicios integrales y otros servicios.
3361	2,338,970.00	2,338,970.00	1,754,226.00	1,043,228.06	0.00	42,659.50	42,659.50	42,659.50	-1,295,741.94	45%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.
3381	190,414,894.00	190,414,894.00	142,811,173.00	127,045,097.64	6,125,817.25	11,623,794.80	11,623,794.80	17,749,612.05	-57,243,979.11	70%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los Servicios de vigilancia.
3432	96,000.00	96,000.00	67,800.00	42,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,340.50	44%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los Gastos de ensobretado y traslado de nómina.
3451	17,969,439.00	17,969,439.00	13,477,077.00	11,623,794.80	0.00	203.00	203.00	203.00	-6,345,644.20	65%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los Seguro de bienes patrimoniales.
3611	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,992.33	1,462,092.65	1,462,092.65	3,043,084.98	1,580,992.33		Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los servicios de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

1272  
c



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN											
Periodo: Enero-Septiembre de 2024											
PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO		
3951	0.00	250.00	250.00	203.00	0.00	14,649,089.00	14,649,089.00	14,649,089.00	-47.00	81%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a las Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
3969	4,266,280.00	4,266,280.00	3,199,707.00	1,462,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,804,187.35	34%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a Otros gastos por responsabilidades.
3981	25,636,947.00	25,636,947.00	19,227,708.00	14,649,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,987,858.00	57%	Se cuenta con recursos disponibles para ejercer al cierre de este ejercicio fiscal correspondiente a los impuesto sobre nomina
5413	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0%	La diferencia del recurso disponible sin comprometer obedece a los Vehiculos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos.

1177



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	160240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
1,446,490,690.00	1,446,490,690.00	1,245,103,758.00	115,972,505.22	1,043,659,490.72	1,043,659,490.72	1,043,659,490.72	72.2%	72.2%	72.2%	80.2%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

"Dirección General de Administración (Gastos Concurrentes)  
221 313 M001- Actividades de apoyo administrativo - Durante este periodo se cubrieron los gastos de Productos alimenticios y bebidas para personas, Materiales complementarios, Madera y productos de madera, Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal, Artículos deportivos, Productos textiles, Herramientas menores, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte destinado a servidores públicos y servicios administrativos, Otros arrendamientos, Servicios de impresión, Servicios financieros y bancarios, Servicios de Gas y telefonía, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información, Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servidores públicos y servicios administrativos, Otros arrendamientos, Servicios de impresión, Servicios financieros y bancarios, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos, servicios administrativos, operación de programas públicos, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Espectáculos culturales, Servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos, Servicios para la promoción deportiva, así como los proyectos A24NR0133 "Adquisición de Equipo de Cómputo y Red" y A24NR0132 "Adquisición de Software".

"DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO".  
226 321 E187- Servicios Públicos-Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, Se contribuyó al derecho de la Población, principalmente en las zonas de marginación, por lo que se contó con recursos autorizados para el capítulo que refiere a Servicios básicos en la partida de Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos, estos recursos son complemento de la meta alcanzada reportada en el fondo "Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2024", para llevar a cabo los trabajos para la repartición de agua potable (pipas) a la población trapense.

221 274 K023- Infraestructura Urbana- Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, a través de obra por contrato y administración, se contribuyó al mantenimiento a 86 Edificios Públicos beneficiando a (56936 habitantes), 78641.43 m2 de mantenimiento a Vialidades y Banquetas beneficiando a (224054 habitantes), 77445.0 metros lineales de mantenimiento de distribución a la Red de Agua Potable beneficiando a (14951 habitantes), se atendieron 1269 Fugas de agua, beneficiando a (55000 habitantes), así mismo 308 kilómetros de mantenimiento a las líneas de la Red de Drenaje y Alcantarillado beneficiando a (174000 habitantes) en diversas colonias y pueblos de la demarcación a saber: EDIFICIOS PÚBLICOS (23 inmuebles) que representan el 45% de 118 programados, población beneficiada: 16,500 habitantes: 1.- Casa de Salud "Plan de Ayala" ubicación: Calle Federal del Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalación hidrosanitaria y trabajos de herrería, 2.- Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ubicación: Benito Juárez número 68 entre Moneda y Allende, colonia Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalación hidrosanitaria, instalación de lavabo completo y colocación de 2 rejillas, 4.-Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. ubicación: Av. San Fernando número 84 esquina Madero, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, 5.-Campamento "Obras Viales" ubicación: Vito Alessio Robles número 127 entre Constitución y Corregidora, Colonia Miguel Hidalgo 2a. Sección. Trabajos realizados: Aplicación de pintura en sanitarios de hombres, cambio de 4 gabinetes completos, 5 WC completos con accesorios, 2 lavabos completos y 5 juegos de regaderas en baños de hombres, cambio de WC completo con accesorios en baños de mujeres, 5.- Centro de Salud T - III "Dr. Gerardo Varela Mariscal" ubicación: Pedro de la Alquería s/n esq. Mariano Matamoros, Pueblo de San Miguel Ajusco. Trabajos realizados: albañilería (adecuación de rampa para personas con discapacidad y reconstrucción de andadores, 7.- Dirección de Gobierno. ubicación: Mariano Matamoros s/n esq. Tezoquipa, colonia Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y cambio de lavabo completo con accesorios, 8.-Unidad Departamental de Agua Potable. ubicación: Congreso número 296 frente al panteón "20 de Noviembre", colonia Centro de Tlalpan. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 9.-Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación (CIELO) ubicación: Periférico Sur s/n esq. 4a Oriente, colonia Idró Fabela. Trabajos realizados: albañilería rampa vehicular y reparacione alrededor, 11.-Almacén General de la Alcaldía ubicación, Cafetales número 7 esq. Calzada del Hueso, Fraccionamiento aluminio, 10.-Centro Prosalud "Valle Verde" ubicación: Jacarandas s/n entre Sauce y Colónes, colonia Valle Verde. Trabajos realizados: albañilería rampa vehicular y reparacione alrededor, 11.-Almacén General de la Alcaldía ubicación, Cafetales número 7 esq. Calzada del Hueso, Fraccionamiento Rinconada Coapa 2a. seccion. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento de herrería en puertas principal, de almacén y de baños, 12.- Casa de Salud "Mirador II" ubicación: Izamal MZ 56 LT 13 esq. Xitle, colonia Rincón del Mirador II. Trabajos realizados: reparación y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias,13.-Campamento "Limantilla" ubicación: Limantilla s/n esquina Callejón San Marcos, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: albañilería Picado de 4 castillos, aplanado de muro, picado de fachada, aplanado de muro, construcción de muro para completar fachada, aplanado de fachada, colocación de cemento en grieta, resane de muros en oficinas,14.-Campamento "Villa Coapa" Ubicación: Canal de Miramontes no. 3755 esquina Cárcamo.

11/22



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA RUG

RESULTADOS

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 2. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento de herrería en zahuán y puertas de bodega.15 -Centro de Artes y Oficios "Mesa los Hornos". Ubicación: Cehuantepec s/n esquina Xamitepec, Colonia Mesa los Hornos. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en baños ecológicos y convencionales.16 -Dirección de Salud Ubicación: Coscomate no. 90 esquina San Juan de Dios, Colonia Tonello Guerra. Trabajos Realizados: plomería y mantenimiento en techumbre, colocación de llave angular.17 -Casa del Adulto Mayor. Ubicación: Avenida El Ejido s/n esquina Almanaco, Fraccionamiento Vergel del Sur. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones hidrosanitarias.18 -Edificio de la Alcaldía. Ubicación: Plaza de la Constitución no. 1 esquina Moneda, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: En Oficina de Dirección Ciudadana esquina Izamal, Colonia Héroes de Padriera. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas, colocación de 20 lámparas de 30 W y 10 balastras de 32 W, así como, a través de la Obra por Contrato: se realizaron ( 4 inmuebles) en 1.-Dirección General del Medio Ambiente, ubicado en Benito Juárez No. 68, colonia Tlalpan centro, Trabajos realizados: desmontajes, 2 -Campamento de Sistemas Mecanizados, ubicado en Ayuntamiento No. 260, 1ra. Sección, colonia Miguel Hidalgo, trabajos realizados: aplicación de pintura de en fachadas, aplicación de impermeabilizante en azoteas y techumbres, demolición de jardinerías, construcción de firme de concreto. " 3 -Campamento de Alumbrado, ubicado en Allende s/n esquina Fuentes Centro de Tlalpan, trabajos realizados: construcción de caseta de vigilancia y checkador, colocación de canceleras, demolición de caseta existente, 4 -Campamento de Parques y Jardines (Miguel Hidalgo), ubicado en Avenida las Torres s/n, colonia Miguel Hidalgo, Trabajos realizados: aplicación de estuco en muros exteriores, construcción de caseta de vigilancia y checkador, colocación de instalación eléctrica, colocación de canceleras, de accesorios sanitarios.colocación de puerta de acceso, colocación de rejercero perimetral. ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO: Se realizó un total de ( 43 ) inmuebles, con estos trabajos se logró beneficiar a una población de 24,436 habitantes, de los cuales a través de la Obra por Contrato se atendieron (17) inmuebles, en los siguientes inmuebles: 1 -Jardín de Niños Rafael Ramírez, ubicado en Izamal s/n y Hopelchen, colonia Cultura Maya, 2 -Jardín de Niños Xochiconetti, ubicado en Av. 7 s/n colonia Miguel Hidalgo 4a. sección, 3 -Jardín de Niños Huitzapitli, ubicado en Chapam, esq. Hecechakan y Chapas, colonia Cuchilla de Padriera, 4 -Jardín de Niños República de Argentina, ubicado en Morelos número 4, colonia Centro de Tlalpan, 5 -Jardín de Niños Héroe Colegio Militar, ubicado en Fuerte Guadalupe s/n colonia Unidad Habitacional Colegio Militar, ubicado en Chapam, esq. Hecechakan y Chapas, Habitacional Colegio Militar, 6 -Jardín de Niños Carlos Pellicer Camara, ubicado en Chicoasen Mz. 114 Lt. 5, Fuerte Guadalupe S/N, Col. Lomas de Padriera, 7 -Jardín de Niños Ali Chumacero, ubicado en Ciencia y Tecnología S/N, Colonia Plan de Ayala, 8 -Escuela Primaria Sebastián Ledger de Tejada, Ubicado en Calle 7 No. 39, Colonia Miguel Hidalgo 4A Sección, 9 -Escuela Primaria Legión Americana, ubicado en avenida México Ajusco No. 25, Pueblo Magdalena Petcacalco, 10 -Escuela Primaria Manuel Gallardo Zamora, ubicado en Lacandones esquina Huastecos No. 6, Colonia Predral de las Águilas, 11 -Escuela Primaria Abel Ortega Flores, ubicado en 5 de Mayo y Cuauhtemoc S/N, Pueblo San Pedro Martir, 12 -Escuela Primaria Cajeme, ubicado en Morelos No. 10, Pueblo San Andrés Tototepic, 13 -Escuela Primaria Martín de la Cruz, ubicado en Avenida Carreta No. 72 Mza 2, U. H. Narciso Mendoza Super Manzana 2, 14 -Escuela Primaria Domingo Martínez Paredes, ubicado en Yobain S/N Col. Cultura Maya, 15 -Escuela Secundaria Técnica No. 56, ubicado en Avenida de la Cruz s/n, Pueblo de San Miguel Topilejo, 16 -Escuela Secundaria 276, ubicado en Tarasco Frente a Chontales,Colonia Tlalcolgía,Trabajos realizados en todas las escuelas. Construcción de techumbres y en algunos casos la sustitución de membrana, 17 -Jardín de Niños Año Internacional del Niño, ubicado en Hacienda San Nicolás Tolentino S/N, colonia Prado Coapa 3Ra. Sección, trabajos realizados: Construcción de techumbre en arenero. Y a través de la Obra por Administración se atendieron (26 inmuebles) 1 -Cenit "Villa Coapa" Ubicación: María Auxiliadora s/n entre Prolongación Canal de Miramontes y Portacoelli,Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en patio central y colocación de 2 tapas de concreto,3 -Jardín de Niños "Celic" Ubicación: Izamal no. 416 entre Tekal y Hornúm, Colonia Héroes de Padriera. Trabajos Realizados: Trazos y aplicación de pinturas de diversos colores de juegos didácticos en patio,lavado de cisterna,lavado de tanques elevados de 1100 litros,4 - Jardín de Niños "Cámara Junior" Ubicación: San Juan Bosco no. 1 esquina Acueducto, Colonia San Lorenzo Huipulco Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento de 2 tinacos y en cisterna,5 -Jardín de Niños "Miguel Ángel Buonarroti" Ubicación: Calzada de Los Tenorios no. 222 S.M. 3. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento de 4 tinacos de 1,100 litros y en cisterna de 12 mil litros,7 - Jardín de Niños "Mahuatzintli" Ubicación: Club Deportivo Universidad s/n entre Club Deportivo Necaxa y Club Deportivo Atlante, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento de 6 tinacos y cisterna, trabajos de mantenimiento y limpieza en azotea,8 -Jardín de Niños "Ana María Becerra Navarro" Ubicación: Nahaos no. 16 entre Yaguis y Otomies, Colonia Tlalcolgía. Trabajos Realizados: albañilería,9 - Escuela Primaria "Emilio Zavatta del Valle" Ubicación: Yobain No. 659 entre Tepakán y Peto, Colonia Cultura Maya. Trabajos Realizados: Aplicación de pintura en muros exteriores, en muro de guardapolvos, y en tres zahuanes,10 - Escuela Primaria "Estado de Nayarit" Ubicación: Valle de los Ángeles No. 22 esquina Juárez, Pueblo de Párres El Guarda. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias,Lavado y desinfectado de cisterna de 8 mil litros,11 -Escuela Primaria "Alfredo V. Bonfil" Ubicación: Valle de los Ángeles No. 22 esquina Juárez, Pueblo de Párres El Guarda. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, cambio de 6 cartuchos para mingitorios ecológicos,12 - Escuela Primaria "Estado de San Luis Potosí" Ubicación: Calzada Acueducto s/n esquina San Juan Bosco, Colonia San Lorenzo Huipulco. Trabajos Realizados: muro perimetral, aplicación de pintura en castillos, trabes y cadenas de muro y en zahuán metálico,14 - Escuela Primaria "Niño Artillero" Ubicación: Magisterio Nacional no. 80 esquina Hidalgo, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y trabajos de electricidad en instalaciones de equipo hidroneumático, cambio de contactores,15 -Escuela Primaria "Estado de Nayarit" Ubicación: Valle de los Ángeles No. 22 Esquina Benito Juárez, Pueblo de Párres El Guarda. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y trabajos de electricidad en instalaciones de equipo hidroneumático, 16 -Escuela Primaria "Vidal Alcoer" Ubicación: Magisterio Nacional No. 102 entre Morelos e Hidalgo, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias,17 -Escuela Primaria "Ucrania" Ubicación: Calzada Acocpa Andador empanillado para zampado en talud de tierra, construcción de zampado, cimbrado y colado para retención de talud con 100 piedras bola, construcción de contrafuerte, cimbrado y colado de talud, relleno de piedra y tierra, construcción de zampado, construcción de zampado de concreto, construcción de talud, colado de piso en talud, colado de piso en zonas aledañas a talud,colocación de dos coladeras,19 -Escuela Primaria de Participación Social No. 5. Ubicación: Avenida San Fernando No. 12 esquina Juárez, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y trabajos de desazolve, 20 -Escuela Secundaria no. 155 Querétaro s/n esquina Prolongación. Leona Vicario, Colonia Miguel Hidalgo 1a. Sección. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, 23 -Escuela Secundaria No. 29 "Miguel Hidalgo y Costilla" Ubicación: Moneda No. 13 Esquina Juárez, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas, cambio de lámparas en aulas y pasillos y balastras y gabinete,24 -Escuela Secundaria No. 195 "Tlaxochahuapan" Ubicación: Celestun s/n esquina Tizimin, Colonia Jardines del Ajusco. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en tinacos de 10 mil litros, 25 -Escuela Secundaria Técnica No. 54 "Jame Torres Bodet" Ubicación: Diligencias s/n esquina Violeta, Pueblo de San Pedro Mártir. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en red de drenaje, trabajos de desazolve en 5 registros y canaletas de patio central,26 -Centro de Atención Múltiple No. 22. Ubicación: Catzajaja s/n esquina Dzibalchen, Colonia Cuchilla de Padriera. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitaria y eléctrica, trabajos de albañilería (resane de piso y hoyos).

11/22



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	160240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:** a través de la Obra por Contrato se realizó (3 Deportivos) con una Población Beneficiada: 6,000 en: 1.-Deportivo Vivanco, ubicado en esquina Moneda, Avenida de los Insurgentes Sur, Tlalpan Centro Trabajos realizados: Demoliciones, acarreo de material y trazos de la obra, 2.-Deportivo Lomas Balancán, ubicado en Calle Balancán Sn, colonia Popular Santa Teresa, Trabajos realizados: demolición de asfalto, retiro de pasto sintético, renovación de superficie, colocación de firme de concreto, sustitución de instalación eléctrica, aplicación de pintura en canchas, colocación e instalación de tableros y portelinas, sustitución de luminarias, 3.-Deportivo San Pedro Mártir, ubicado en Mirasol No. 16, Pueblo San Pedro Mártir Trabajos realizados: Colocación de pasto, sustitución de luminarias, rehabilitación de instalación eléctrica, preparación para aplicación de pintura en canchas eléctricas, 2.- Biblioteca Central de Tlalpan. Ubicación: Alende no. 418 entre Juárez y Madero, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, 3.- Biblioteca Pública "Tlalmilte". Ubicación: Cerro de las Batallas MZ 27 LT 18, Colonia Tlalmilte. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones de bombeo y cisternas, reparación en instalación eléctrica de computadoras, 4.- Biblioteca Pública "Bosques del Pedregal". Ubicación: Fresno s/n esquina Bosques, Colonia Bosques del Pedregal. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, cambio de lámpara ahorradora en entrada principal, 5.- Biblioteca Pública "Belvedere". Ubicación: Yobain No. 26 Esquina Peloponeso, Colonia Belvedere. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones hidrosanitarias, 6.- Biblioteca Pública "Valentin Gómez Farías". Ubicación: Mixtecos s/n Esquina Otomiles, Colonia Pedregal de Las Águilas. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones hidrosanitarias, 7.- Casa de la Cultura Tlalpan. Ubicación: Camino a Santa Teresa s/n esquina Zacatepeti, Colonia Parques del Pedregal. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, 8.- Multiforo Tlalpan. Ubicación: Avenida San Fernando s/n esquina Juárez, Colonia Centro de Tlalpan. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, 9.- Biblioteca Pública "San Pedro Mártir". Ubicación: Carretera Federal a Cuernavaca Km. 19.5 esquina Diligencias, Pueblo de San Pedro Mártir. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, 10.- Biblioteca Pública "Santo Tomás Ajusco". Ubicación: José María Morelos no. 17 entre Zaragoza y Victoria, Pueblo de Santo Tomás Ajusco. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, cambio de 10 lámparas y 4 balastras, 11.- Biblioteca Pública "San Nicolás Tolentino". Ubicación: Del Puente s/n esquina San Lorenzo de Almagro, Fraccionamiento Prados Coapa 3a. Sección. Trabajos Realizados: mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. **INFRAESTRUCTURA SOCIAL:** a través de la Obra por Administración se realizaron (5 inmuebles) 1.- Centro de Aprendizaje Virtual "Magdalena Petlalcalco". Ubicación: Avenida México Ajusco No. 5 esquina del Trabajo, Pueblo de La Magdalena Petlalcalco. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento a techumbres, 2.- Centro de Desarrollo Comunitario Integral "Rodolfo Sánchez Taboada". Ubicación: Yobain s/n entre Muna y Peste, Colonia Héroes de Padierna. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias y trabajos de desazolve, 3.- Centro de Aprendizaje Virtual "Belvedere". Ubicación: Peloponeso s/n esquina Yobain, Colonia Belvedere. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 5.- Centro de Aprendizaje Virtual "Padierna". Ubicación: Yobain s/n entre Muna y Piste, Colonia Héroes de Padierna. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en sistema de bombeo y en sistema eléctrico de bombas, 6.- Centro de Desarrollo Comunitario Integral "Mesa los Hornos". Ubicación: Cehuantepec s/n esquina Huixtepec, Colonia Mesa los Hornos. Trabajos Realizados: reparación y mantenimiento en herrería en puerta principal y protecciones, trabajos de reparación y mantenimiento en hidrante patio central. **ALUMBRADO PÚBLICO (Luminarias)-Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, a través de la Obra por Contrato, se realizó un total de 3,219 Piezas (luminarias), lo que representa en un 386% de 834 (Piezas) Luminarias programados para este ejercicio Fiscal, beneficiando a una población de 98,409 habitantes en diversas ubicaciones de la demarcación a saber: Mirador 1ra Sección, Mirador 2da Sección, Barro la Lonja, Jardines del Ajusco, Villa Cuernavaca, Rinconada Coapa Super manzana 8, Club de Golf Trabajos realizados Colocación luminarias, suministro y colocación de tubos y coples conduit, suministro e instalación de cable, conexiones y pruebas, instalación de lámparas de diversos tipos, construcción de cemento para poste, construcción de registro, suministro, instalación y pintura de postes, corte de pavimento, excavación y relleno, piso de concreto hidráulico.**

**MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS-** Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, se contribuye en mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio de la red vial, garantizando el derecho a los ciudadanos de contar con mejores vialidades, banquetas y balizamiento, a través de la Obra por Contrato y la Obra por Administración, se realizó un meta total de 21,607.38 metros cuadrados, los cuales refieren a la, lo que representa en un 97.65 % de 27,068.00 metros cuadrados programados para este ejercicio Fiscal, con estos trabajos se logró beneficiar a una población de 39,163 habitantes, con los siguientes trabajos realizados: **VIALIDADES SECUNDARIAS:** A través de la Obra por contrato se realizó un meta total de 10,850.0 metros cuadrados, con estos trabajo se logró beneficiar a una población 2,340 habitantes en los siguientes proyectos denominados, Trabajos para la construcción, rehabilitación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias, en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan en la colonia Fuentes del Pedregal, Trabajos realizados: trabajos de fresado del asfalto existente, renovación de brocales de los pozos de visita, barrido de la base para aplicar el riego de liga, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados. **REHABILITACIÓN DE BANQUETAS:** A través de la Obra por Administración se realizó una meta total de 2,345.38 metros cuadrados, para los trabajos de rehabilitación de banquetas, con estos trabajo se logró beneficiar a una población 36,793 habitantes, en las siguientes colonias: Arboledas del Sur, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S M 4, Fraccionamiento Vergel de Coyoacán, Héroes de Padierna, Eijos de San Pedro Mártir, Fovissste San Pedro Mártir, Fuentes Brotantes, Fraccionamiento Ex Hacienda San Juan de Dios, Fraccionamiento Granjas Coapa, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Barrio la Lonja, Barrio San Pedro Apóstol, Belsano Domínguez Senadores, Centro de Tlalpan, Cruz del Farol, Los Encinos, Lomas de Padierna, María Esther Zuno, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 4a Sección, Mirador del Valle, Nuevo Renacimiento de Axalco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Unidad Habitacional Fovissste Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S. M. 7, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S. M. 8, Valle Escondido, Valle Verde. Trabajos realizados: Trazo y nivelación, extracción manual de tocón, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple. Suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, Banqueta de mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, meta ejecutada: 8 4212.00 metros cuadrados en Tlalcolgija, Miguel Hidalgo 3A Secc, Tonello Guerra, Vergel de Coyoacán, Fuentes Brotantes, San Lorenzo Hupulco. Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, compactación. **TRABAJOS ADICIONALES: SE REALIZARON TRABAJOS NO PROGRAMADOS DE BALIZAMIENTO:** con una meta de 3,005.08 metros lineales, a través de la Obra por Administración, en las siguientes colonias: Centro de Tlalpan, Fuentes Brotantes, Fuentes del Pedregal, Fraccionamiento Vergel Coapa, La Joya, Tonello Guerra, Valle Verde, con estos trabajos se logró beneficiar a una población 2,757 habitantes. Trabajos realizados: (aplicación de pintura en triblocks, cajón de estacionamiento con disco en piso, mirrmbas, revos, letreros, flechas de sentido vial, topes, guarnición, leyenda en piso, línea de "Alto", línea central, paso cebra, paso peatonal, señalamientos), instalación de 2 letreros metálicos verticales.

MZZ  
C



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

Así mismo se realizaron a través de la Obra por Contrato se llevaron trabajos referente al proyecto denominado: Rehabilitación de la Infraestructura de señalamiento vial (NOMENCLATURA VIAL URBANA) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan en: Residencial Villa Coapa, Villa Coapa, Prados Coapa 1A Secc, Hacienda San Juan, Vergel De Coyoacan, Granjas Coapa, Floresta Coyoacan, Rinconada Coapa 1A Secc, Nueva Oriental Coapa, Residencial Miramontes, Vergel Del Sur, Narciso Mendoza Supermanzana 1, Narciso Mendoza Supermanzana 2, Narciso Mendoza Supermanzana 3, Narciso Mendoza Supermanzana 5, Narciso Mendoza Supermanzana 6, Narciso Mendoza Supermanzana 7, Miguel Hidalgo 1A Secc, Miguel Hidalgo 2A Secc, Miguel Hidalgo 3A Secc, Miguel Hidalgo 4A Secc, El Capulín. Trabajos realizados: desmontaje y colocación de láminas de nomenclaturas

**MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE-** Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, se contribuye para garantizar el suministro de agua potable para que sea óptimo, oportuno y de calidad, a través de la Obra por Contrato y Administración con trabajos de Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento a la Red de distribución de Agua Potable, con lo que se realizó un total de 128,410.0 metros lineales, lo que representa en un 70.32% de 182,606.00 metros lineales programados para este ejercicio Fiscal, con estos trabajos se logró beneficiar a una población de 18,151 habitantes, en las siguientes colonias: a través de la Obra por Contrato en el proyecto denominado: Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, de los cuales a través de la Obra por Contrato se realizaron por Administración, 2 de Octubre, AMSA, Ampliación Miguel Hidalgo, Ampliación Miguel Hidalgo 1ra Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, Ampliación Oriente, Ampliación San Juan Tepeximilpa, Arenal Guadalupe, Arenal Tepepan, Barrio Capulín, Barrio la Fama, Belvedere, Belzario Domínguez, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chichicaspatl, Chimalcoyotl, Chimilil, Colinas del Ajusco, Cumbres de Tepetongo, Club de Golf México, Cumbres de Tepetongo, Divisadero, El Capulín, Ejidos de San Pedro Mártir, El Mirador, El Mirador 1era Sección, El Mirador 2da Sección, El Mirador 3ra Sección, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Guadalupe Victoria, Granjas Coapa, Heroes de Padierna, Isidro Fabela, ISSSFAM, Jardines del Ajusco, Jardines del Ajusco 1era Sección, Juventud Unida, La Joya, La Palma, La Palma 1era Sección, La Palma 2da Sección, Lomas de Padierna, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Magdalena Petlacalco, María Esther Zuno de Echeverría, Magisterial Coapa, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1era Sección, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Mirador 1era Sección, Mirador 2da Sección, Mirador 3era Sección, Mirador del Valle, Nuevo Renacimiento de Axalco, Parres el Guard, Paraje 38, Paraje Tetenco, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás, Pedregal San Nicolás 1era Sección, Pedregal Santa Ursula Xitla, Peña Pobre, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Prado Coapa, Progreso Tlalpan, Residencial Miramontes, Residencial Villa Coapa, Rincon del Pedregal, Rinconada las Hadas, San Andrés Tototlepec, San Bartolo el Chico, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Mendoza, Valle de Tepepan, Valle Escondido, Vergel Coapa, Villa Coapa, Villa Cuemanco, Villa Lazaro Cardenas, Villa de Tlalpan, Vistas del Valle, Viveros de Coactelán, Volcanes, Trabajos realizados: Cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas. Así mismo se llevan acabo los trabajos complementarios a la meta con la colocación de 11 piezas (válvulas y cajas) estos trabajos representan un 85% en Huipulco, Narciso Mendoza Villa Coapa, Tlalpan Centro, El Capulín, La Joya, San Pedro Mártir, Trabajos realizados en todos los frentes. Se cambian válvulas en mal estado y se rehabilitarán cajas de válvulas en mal estado. FUGAS REPARADAS-Al cierre del periodo enero-septiembre se atendieron un total de 1,598 reportes de fugas atendidas, a través de la Obra por Administración, lo que representa en un 49.63% de 3,824 reportes de Fugas programados para este ejercicio Fiscal, con estos trabajos se logró beneficiar a 88,000 habitantes, a saber, en las siguientes colonias: 2 de Octubre, Ampliación Tepeximilpa, Ampliación San Juan Tepeximilpa, Amsa, Arboledas del Sur, Arenal Guadalupe, Arenal Tepepan, Barrio el Capulín, Barrio del Niño Jesús, Barrio la Fama, Barrio la Lonja, Barrio Truenito, Barrio San Fernando, Belisario Domínguez, Belvedere, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chimilil, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Ejidos de San Padierna, Isidro Fabela, ISSSFAM, Jardines del Ajusco, La Fama, La Joya, La Mesa Texcalteco, La Palma, La Palma 1era Sección, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna, Lomas de Cuilotepec, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Los Pinos, Magdalena Petlacalco, Magisterial Coapa, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1era Sección, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Mirador, Mirador II, Mirador del Valle, Movimiento Organizado del Tlalpan, Nueva Oriental Coapa, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje 38, Parques del Pedregal, Pedregal de las Águilas, Parres el Guard, Pedregal San Nicolás 1era Sección, Pedregal San Nicolás 4ta Sección, Pedregal San Nicolás 5ta Sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Peña Pobre, Popular Santa Teresa, Popular Santa Teresa, Plan de Ayala, Prado Coapa, Prado Coapa 3era Sección, Primavera, Pueblo Quieto, Residencia Acoxa, Residencial Villa Coapa, Rinconada Coapa, Rinconada Coapa 1era Sección, Rinconada Coapa 2da Sección, Rinconada las Hadas, Romulo Sanchez Mireles, San Andrés Tototlepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xitla, Santo Tomas Ajusco, Sección XVI, Tlalcolglia, Tlalmitle, Tlalpan Centro, Tlaxcalteco la Mesa, Torelio Guerra, Torres de Padierna, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Unidad Habitacional Zapote, Valle Escondido, Vergel Coyoacan, Villa Coapa, Villa Lazaro Cardenas, Villas del Puente, Viveros de Coactelán, Trabajos realizados: Excavación, cambio de tubería dañada, relleno de tepetate, pavimentación y limpieza de la Obra

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**  
Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, se contribuye a la Construcción y la Ampliación de la operación del sistema de drenaje y las plantas de tratamiento y distribución, así como la recuperación, manejo y cobertura de aguas residuales, a través de la Obra por Contrato y Administración, se realizó una meta total de: 470.693 kilómetros, los cuales refieren a la Obra por Administración con 468.88 kilómetros y a través de la Obra por Contrato con 1.813 kilómetros, lo que representa en un 103.67% de 454.00 kilómetros programados para este ejercicio Fiscal, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 295,620 habitantes, en las siguientes colonias: DRENAJE SANITARIO-Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, a través de la Obra por Contrato y Administración se realizó una meta total de: 308.891 kilómetros, a través de la Obra por Administración, se realizó una meta de: 308.02 kilómetros en las siguientes colonias: 2 de Octubre, A.M.S.A., Arboledas del Sur, Ampliación de la Guadalupeana, Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3ra Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, Barrio el Capulín, Barrio la Lonja, Barrio Niño Jesús, Belisario Domínguez, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Cumbres de Tepetongo, Chimalcoyotl, Cruz del Farol, Ejidos de San Pedro Mártir, Ex Hacienda San Juan de Dios, El Mirador 3ra Sección, Emilio Portes Gil, Fuentes Brotantes, Floresta Coyoacan, Granjas Coapa, Guadalupe, Heroes de Padierna, Isidro Fabela, ISSSFAM, ISSSFAM Sección 2, Jardines de la Montaña, Juventud Unida, La Fama, La Joya, La Lonja, La Palma, Lomas de Padierna, Lomas Altas de Padierna Sur, Los Encinos, Los Volcanes, Magdalena Petlacalco, Magisterial Coapa, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1ra Sección, Mirador II, Narciso Mendoza, Parres, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1ra Sección, Pedregal de San Nicolás 3ra Sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Pueblo Quieto, Prados Coapa, Prados Coapa 2da Sección, Rancho los Colorines, Residencial Acoxa, Residencial Villa Coapa, Rincon del Pedregal, Rinconada Las Hadas, Rinconada Coapa 1era Sección, Rinconada Coapa 2da Sección, Romulo Sanchez Mireles, San Andrés Tototlepec, San Juan Tepeximilpa, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santo Tomas Ajusco, Santísima Trinidad, Santa Ursula Xitla, Tezontitla, Tlalcolglia, Tlalmitle, Tlalpan Centro, Tlaxpan, Torelio Guerra, Torres de Padierna, Tortuga Xolalpa, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM4, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM5, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM7, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM8, Valle Escondido.

Handwritten signature and initials in blue ink.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA RUG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100	

Valle Verde, Vergel Coapa, Villa Coapa, Villa Cuernavaca, Villa Lazaro Cardenas, Villa Tlalpan, Vistas del Pedregal, Zacatitlan Trabajos realizados: Excavación, descubrir tubo afectado, reparación de tubería y relleno de excavación. Y a través de la Obra por Contrato se realizó una meta total de: 0.871 kilómetros en las siguientes colonias: Villa Coapa 1, Exhacienda Coapa-Real del Sur Residencial Acoapa (SIENA), Villa Coapa 2, Trabajos realizados: trazo, corte y demolición de carpeta asfáltica, excavación, tendido de tubería, relleno y compactación. TRABAJOS DE DESAZOLVE: Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, a través de la Obra por Contrato y Administración se realizó un total de 161 802 kilómetros, a través de la Obra por Administración se realizó una meta de 160 86 kilómetros las siguientes colonias: 2 de Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo 2da Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3ra Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, Barrio la Lonja, Barrio Niño Jesús, Bosques del Pedregal, Carretera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Cuchilla de Padierna, Cumbre de Tepetongo, Cruz del Farol, Dolores Tlalil, Ejidos de San Pedro Mártir, Emilio Portes Gil, Ex Encinos, Magisterial Coapa, Magdalena Petcacalco, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1ra Sección, Mirador II, Movimiento Organizado, Narciso Mendoza, Parres, Paraje 38, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1ra Sección, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Pedregal de San Nicolás 3ra Sección, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xilita, Popular Santa Teresa, Prados Coapa, Residencial Acoapa, Rinconada Coapa 1era Sección, Rinconada Coapa 2da Sección, Rinconada las Hadas, Romulo Sanchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuisco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco, Santísima Trinidad, Sección XVI, Tlalimile, Tlalpan Centro, Torres de Padierna, Tonello Guerra, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, Unidad Habitacional ISSSFAM, Unidad Habitacional Luis Donaldto Colosia, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM4, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM5, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM7, Unidad Habitacional Narciso Mendoza SM8, Verano, Vergel Coapa, Villa Coapa, Villa Cuernavaca, Villa Lazaro Cardenas, Villa Tlalpan, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactatlan Trabajos realizados: Retiro de desechos sólidos y agua lodo por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vactor Y a Padierna II, Isidro Fabela II, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna I, Miguel Hidalgo, Pedregal de Santa Úrsula Xilita, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo, Tlalpan Centro, Xaxalco, Trabajos realizados: desazolve de diferentes elementos que conforman el sistema de drenaje de la Obra por Contrato en los proyectos denominados: (RESUMIDEROS) Se realizaron trabajos no programados para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (8 piezas de resumideros) Por otro lado se informa que se atendieron trabajos adicionales a la meta a través de la Obra por Contrato en los proyectos denominados: (RESUMIDEROS) Se realizaron trabajos no programados para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en (8 piezas de resumideros) en las siguientes colonias: 1-Héroes de Padierna, 2-Chimilil, 3-Pedregal de San Nicolás 2da Sección, 4-Popular Santa Teresa, 5-Cruz del Farol 1 y 2, 6-Paraje 38 1 y 2, Trabajos realizados: trazo, corte y demolición de la carpeta asfáltica, excavación, plantilla, muros, castillos, traves y losa tapa de concreto armado, excavación de trinchera, muros trinchera, traves de trinchera de concreto armado, marco y contramarco para rejillas. (TRABAJOS DE DESAZOLVE) Trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan, con 1,824.89 metros cúbicos, en las siguientes colonias: 2 de octubre, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir (Norte), Fuentes Brotantes (U HAB), Fuentes del Pedregal, Héroes de Padierna I, Héroes de Padierna II, Isidro Fabela II, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna I, Miguel Hidalgo, Pedregal de Santa Úrsula Xilita, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo, Tlalpan Centro, Xaxalco, Trabajos realizados: Desazolve de diferentes elementos que conforman el sistema de drenaje, como rejillas, bocas de tormenta, pozos de visita, resumideros, líneas de drenaje sanitario. Adicionalmente se atendieron 661 horas en la atención de llamadas de emergencia del operativo relampago en esta temporada de lluvias. Adicionalmente se están realizando trabajos del Proyecto Ejevo de líneas de drenaje con avance físico del 90% con trabajos realizados: análisis del sitio, levantamiento topográfico, diagnóstico de la infraestructura hidráulica existente en la zona de descarga, generación y selección de alternativas de solución, estudio de mecánica de suelos (pca), levantamiento de planimetría con infraestructura existente, sondeo de pozos de visita, pozos caja, cajas de agua potable, PEMEX, CFE, TELMEX, etc.

222 263 R002-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024  
CAPITULO 6000-OBRA PÚBLICA

Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, con los trabajos del Presupuesto Participativo 2024, se contribuye a los diferentes trabajos para la rehabilitación, mantenimiento y la construcción de la infraestructura Pública de la Alcaldía de Tlalpan en las siguientes frentes terminados al 100%: VIALIDADES SECUNDARIAS: Bosques del Pedregal, con clave de comité: 12-016, Mejor Movilidad para nuestros Niños, Niñas Y Adultos Mayores, Trabajos realizados: trazo y nivelación, demolición, mejoramiento de terreno, construcción de escalinata Chimalcoyotl, con clave de comité: 12-020, Reparación de la Calle Cristóbal Colón, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, demolición de piedra, retiro de piedra bola, apertura de caja, relleno y compactación con tepetat, suministro y colocación de emulsión asfáltica y asfalto, con clave de comité: 12-020, Arenal, con clave de comité: 12-036, Reencarpetado en la Calle Moctezuma desde Calle Prol. Moctezuma hasta 3a CdA de Moctezuma, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, picado de amarre, riego de liga, acarreo de emulsión asfáltica y asfalto, con clave de comité: 12-061, Restauración y arreglo de las escaleras del Parque José Salcedo, Trabajos realizados: demolición, construcción de muro perimetral, acabados en general Jardines Coapa-Belsario Domínguez, con clave de comité: 12-064, Continuidad del Reencarpetado de la Calle Sebastián Lerdo de Tejada en el Sentido de Prolongación División del Norte a calzada de Guadalupe, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, con clave de comité: 12-067, Reparación de todo el Adoquinado de toda la lateral desde Picoacho Ajusco hasta Camino A Santa Teresa, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, Jardines en la Montaña, con clave de comité: 12-070, Reencarpetado de Calle Unión y calle La Fama, Trabajos realizados: trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, La Fama, con clave de comité: 12-070, Reencarpetado de Calle Unión y calle La Fama, Trabajos realizados: trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, Jardines en la Montaña, con clave de comité: 12-077, Colocación de adoquero y banquetas en el Circuito de Cerrada de carpeta de mezcla asfáltica Oriente (Ampl), con clave de comité: 12-112, Encarpetado para la 4A Cerrada de Xochitlalli, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, Acanceh, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, Popular Sta Teresa, con clave de comité: 12-127, Continuidad del Proyecto de Reencarpetamiento para la Colonia Popular Santa Teresa, Rastrellado y Sustitución Con Cemento Hidráulico, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, con clave de comité: 12-127, Continuidad del Proyecto de Reencarpetamiento para la Colonia Popular Santa Teresa, Blanca, Trabajos realizados: trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, Tlalcoyotl, con clave de comité: 12-175, Reencarpetado de toda la Calle Navajos, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, excavación de carpeta, apertura de caja, relleno y compactación con tepetat, acarreo de emulsión asfáltica y asfalto, acarreo de producto de excavación de carpeta y de terreno natural, riego de liga, carpeta asfáltica, compactación de carpeta, suministro y colocación de brocales, nivelación de brocales, fresado de carpeta, Tonello Guerra, con clave de comité: 12-180, Reencarpetado del Callejón de Tetitla, Trabajos realizados: trazo y nivelación, excavación de carpeta, apertura de caja, relleno y compactación con tepetat, acarreo de emulsión asfáltica y asfalto, acarreo de producto de excavación de carpeta y de terreno natural, riego de liga, carpeta asfáltica, compactación de carpeta, suministro y colocación de brocales, nivelación de brocales, fresado de carpeta, Valle Verde, con clave de comité: 12-185, Reencarpetamiento De Las Calles, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, barrido de base, riego de liga, carpeta de mezcla asfáltica, Xaxalpa, con clave de comité: 12-201, Caminando a paso firme en Xaxalpa, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado de pavimento de mezcla asfáltica, con clave de comité: 12-221, Rehabilitación de los Andadores 1-2-3-4-5-6, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, demolición de piedra, trazo y nivelación, compactación de base, colocación de piedra, BANQUETAS, ANDADORES Y OTRO TIPO DE TRABAJOS, Arboledas del Sur, con clave de comité: 12-007, Banqueta Nueva, Respeto a la naturaleza, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, demolición de banquetas, conformación y compactación de terreno, construcción de banquetas y guarniciones Cuchilla de Padierna, con clave de comité: 12-030, Banquetas Para Cuchilla 2, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, demolición de banquetas, conformación y compactación de terreno, construcción de banquetas y guarniciones Cuchilla de Padierna, con clave de comité: 12-099, Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas de Lomas del Valle, Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, demolición de banquetas, conformación y compactación de terreno, construcción de banquetas y guarniciones Torres de Padierna, con clave de comité: 12-181, Recuperación y Rehabilitación de Banquetas Públicas, Trabajos realizados: trazo y nivelación, demolición, mejoramiento de terreno, construcción de banquetas y guarnición Villa Coapa (Rdcal), con clave de comité: 12-191, Sendero Seguro Trabajos realizados: Colocación de reja perimetral, Trabajos realizados: Colocación de reja perimetral, Héroes de Padierna II, con clave de comité: 12-210, trazo y nivelación, compactación de base, colocación de piedra, ALUMBRADO PÚBLICO (Luminarias) Calvario Camisetas con clave de comité: 12-017, Luminarias y circuito de caminata para niñas, niños y personas adultas mayores en el área Verde el Campito Trabajos realizados: trazo, nivelación, demolición corte, compactación, colocación de luminarias Cruz del Farol con clave de comité: 12-029, Iluminación, adecuación y mejora de la infraestructura de las calles y senderos seguros Cruz del Farol, continuidad del Presupuesto Participativo 2023 Trabajos realizados: trazo, nivelación, demolición corte, compactación, colocación de luminarias Isidro Fabela I (Poniente), con clave de comité: 12-060, Luminaria led solar para vialidades Trabajos realizados: trazo, nivelación, demolición corte, compactación, colocación de luminarias Lomas Hidalgo, con clave de comité: 12-086, Iluminación de senderos seguros en lomas Hidalgo Trabajos realizados: trazo, nivelación, demolición corte, compactación, colocación de luminarias Mirador I con clave de comité: 12-101, Enchúla tu colonia (mejoramiento integral de banquetas y luminarias), trabajos realizados: trazo y nivelación, demolición, construcción de banquetas Tlalpan Centro, con clave de comité: 12-177, Iluminación led, iluminación sustentable, Trabajos realizados: trazo, nivelación, demolición corte, compactación, colocación de luminarias"

1122



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150340 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
307,220,444.00	307,220,444.00	270,499,598.00	52,722,516.13	204,592,998.94	204,592,998.94	204,592,998.94	66.6%	66.6%	66.6%	83.8%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este periodo se se contribuye al pago de Programas y Acciones Sociales como lo son: Acción social "Abrig-AT": Integró de expedientes, autorización, liberación y entrega de 5,162 colchonetas a los habitantes de colonias, pueblos y barrios de la Alcaldía Tlalpan que cumplieron con los requisitos, Programa social "Alianza con Tlalpan": logró con el apoyo de 261 personas beneficiarias facilitadoras de servicios realizar actividades que tuvieron como objetivo integrar a la población mediante acciones de colaboración, vinculación, concertación y participación ciudadana. Programa Social "Movilidad Segura, Tlalpan": logró contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial de la movilidad peatonal y vehicular en las vías y espacio públicos de la demarcación Tlalpan por medio de 2,294 servicios de seguridad vial otorgados por esta Alcaldía, compuestos por las siguientes acciones: 198 recorridos de identificación y verificación, 1,196 canalizaciones de obstáculos sobre la vía pública, así como también la entrega de 900 trípticos de información, lo cual beneficio a 559,770 habitantes, en las siguientes colonias: Tlalpan Centro I, Tlalpan Centro II, Tlalcoligla, sección, Pedregal de San Nicolás 1era sección, Miguel Hidalgo 1era sección, Rincón del Mirador I, 2 de octubre, Chimilli, Villa Lázaro Cárdenas, Arboledas del Sur, San Lorenzo Huipulco, Guadalupe, Hacienda de San Juan (Fraccionamiento), Prados Coapa 3era sección, Narciso Mendoza (super manzana 4), Granjas Coapa, Isidro Fabela, Mesa los Hornos, Pedregal de San Nicolás 3era sección, Ampliación Isidro Fabela, Belisario Domínguez sección XVI, Miguel Hidalgo 3era sección, Barrio el Capulín, Narciso Mendoza super manzana 2, Residencial Villa Coapa super manzana 4, Narciso Mendoza super manzana 3, Popular Santa Teresa, Torres de Padierna, Cuchilla de Padierna, Jardines en la Montaña, San Juan Tepeximilpa, Ampliación Tepeximilpa, Cumbres de Tepetongo, Diamante, Viveros de Coactelán, La Palma, San Andrés Totoltepec, Divisadero, Tecorral, Barrio Caramaguey, Barrio La Lonja, Barrio La Fama, Fuentes Brotantes, Santa Úrsula Xitla, Vergel del Sur, Prados Coapa 1era sección, Prados Coapa 2da sección, Rancho Los Colorines, Ex Hacienda Coapa, Residencial Villa Coapa Super Manzana 1, Villa Coapa, Unidad Habitacional Tenorios Coapa, Cuemanco, A.M.S.A, San Bartolo el Chico, Ex Hacienda San Juan de Dios, Ignacio Chávez, María Esther Zuno de Echeverría, Valle de Tepepan, Valle Escondido, Arenal de Tepepan, Lomas de Texcalaclaco, Plan de Ayala, Valle Verde, Dolores Tlali, Volcanes, El Mirador 1era sección, Pedregal de las Águilas, Movimiento Organizado de Tlalpan, Rinconada del Mirador, Narciso Mendoza Super Manzana 5, Narciso Mendoza Super Manzana 6, Juventud Unida, Residencial Villa Coapa Super Manzana 8, Fuentes de Tepepan, Emilio Portes Gil (Unidad Habitacional), Pedregal de San Nicolás 5ta Sección, Mirador I, Mirador II, Pedregal de San Nicolás 2da sección, San Miguel Topilejo, Los Encinos, Lomas Pedregal, Lomas Hidalgo, Lomas Altas de Padierna, Cultura Maya, Cultura Maya, Bosques del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Vistas del Pedregal, San Nicolás II, El Zacatón, Chichicaspatl, se benefició a las y los ciudadanos en Tlalpan, con servicios que tienen como finalidad sensibilizar en materia de prevención de las violencias y el delito, a través de la implementación de Módulos de Atención Integral para Prevenir la Violencia, que tuvieron presencia en las colonias de Villa Lázaro Cárdenas, Granjas Coapa, Narciso Mendoza, Héroes de Padierna, La joya, Popular Santa Teresa, Isidro Fabela, Toriello Guerra, Miguel Hidalgo, Cultura Maya, y Miguel Hidalgo 2da sección, así mismo en los pueblos de San Miguel Topilejo, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, Magdalena denuncia. Igualmente se benefició a 14 escuelas de educación básica donde se impartieron 586 talleres en materia de prevención social, conductas antisociales y cultura de la denuncia, en las escuelas primarias Francisco I. Madero, Patria y Libertad, Arabia Saudita, General Lázaro Cárdenas, Isaac Ocheterena, Cuicuilco, Somalia y José Azueta, también en las escuelas secundarias Diurna No. 151 Estado de Quintana Roo, Técnica No. 39, Técnica No. 19 y Diurna No. 181 Puerto Alvarado, así como 60 Pláticas a padres de familia y 10 pláticas a vecinos en materia de prevención con los temas Prevención del Delito, extorsión, medidas de seguridad para robo a casa habitación, trata de personas, abuso infantil, robo a transehunte, transporte público, entre otros. Programa Social "Tlalpan Resurge" logró la recolección de 4,018 Toneladas de residuos sólidos en "Escuela limpia", mayoritariamente familias de escasos recursos económicos, mediante la rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de las áreas y bienes de uso común, a través de la asignación de recursos, la organización de sus habitantes y la corresponsabilidad social entre gobierno y ciudadanía.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

221 063 E200-Gobierno y Seguridad en Alcaldías-Al cierre del periodo enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024, La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en conjunto con la Dirección General de Participación Ciudadana a través del capítulo denominado: Transferencias, Asignaciones al Sector Público en la partida denominada: Otras Ayudas Sociales en el Destino de Gasto denominado: Acciones Institucionales, Se contribuye a promover el rescate y la participación ciudadana en el mayor número posible (de acuerdo al alcance presupuestal) para las Unidades habitacionales de Interés Social de la Alcaldía Tlalpan, principalmente en las zonas de marginación, por lo que se contó con recursos autorizados para poder llevar a cabo los trabajos de rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de las áreas y bienes de uso común. Por lo que se han atendido 10 Unidades habitacionales en: TRABAJOS DE TECHUMBRES Y BARDAS PERIMETRALES (1 unidad habitacional), Tenorios 150 FOVISSSTE (FRENTE CANCELADO), Tenorios INFONAVIT I Y II(222), trabajos realizados:demolicion de concreto simple,acarreos de entortado, cemento-arena, trabajos de impermeabilización, Fuentes Brotantes Bloque A, trabajos realizados demoliciones de impermeabilizante prefabricado,colocación de impermeabilizante reforzados, Fuentes Brotantes Bloque L, trabajos realizados: impermeabilización de azotea a base de impermeabilizante acrílico reforzado, La Joya 131 y La Joya 135, trabajos realizados: permeabilización de azotea a base de impermeabilizante acrílico, Narciso Mendoza S.M. 3, trabajos realizados:impermeabilización de azotea a base de impermeabilizante acrílico reforzado. CASSETAS DE Hueso Periférico ISSSFAM, trabajos realizados:demolicion de escalones y piso de concreto,mejoramiento de base con tepetate,construcción de escalones, demolicion de banqueta de concreto,mejoramiento de base con tepetate,construcción de banqueta, Emilio Portes Gil, trabajos realizados:demolicion de muros de tablaroca, techumbres y muros de tabique,construcción de cimentación para estructura,aplanados en muros, construcción de muros de tablaroca,pintura en muros,techumbre multypanel,colocación de loseta,colocación de muebles sanitarios,colocación de cancelería y herrería. TINACOS Y CISTERNAS, TINACOS Y CISTERNAS,Cachahuatales No. 57,ISSFAM 1(Circuito Pergoleros No. 40), Miramontes 348,Villa del Puente FOVISSSTE, Trabajos realizados: lavado y rehabilitación de cisterna Peña Pobre, Trabajos realizados: sustitución de tinacos Tenorios II COR (224), Trabajos realizados: instalación de tubería de 4"Residencial Fuentes de Cantera (FRENTE CANCELADO).

UNIDADES HABITACIONALES CON PORCENTAJES DE AVANCES FÍSICOS NO TERMINADOS: TECHUMBRES Y BARDAS PERIMETRALES,Villa Olimpica, trabajos realizados:demolicion de concreto simple,acarreos de material producto de demolicion,colocación de tepetate compactado, colocación de malla electrosaldada,suministro y colocación de concreto en andadores, avance fisico: 91% TRABAJOS DE RED SANITARIA, Unidad Habitacional el Zapote, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes: trabajos realizados: preliminares, avance fisico promedio: 17.50%

Handwritten signature and initials.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150440 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
17,114,886.00	17,114,886.00	16,270,769.00	2,577,110.60	12,425,443.19	12,425,443.19	12,425,443.19	72.6%	72.6%	72.6%	87.7%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este fondo se contribuye al pago de Sentencias y resoluciones por autoridad competente, Material eléctrico y electrónico, Medicinas y productos farmacéuticos, Materiales, accesorios y suministros médicos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, Herramientas y máquinas-herramienta, Material gráfico institucional y Maquinaria y equipo agropecuario. Así como también la ejecución de los proyectos A24NR0279 "Adquisición de mochilas sopladoras" y A24NR0275 "Adquisición de maquinaria para labores del área de educación ambiental".

uzc



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150540 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
66,930,218.00	66,930,218.00	49,265,467.00	4,794,862.85	33,224,781.22	33,224,781.22	33,224,781.22	49.6%	49.6%	49.6%	56.8%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este fondo se contribuye al pago de Servicios Personales del personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo Enero-Septiembre 2024, como tambien el proyecto A24NR0136 "Adquisición de Maquinaria".

*Handwritten signature*



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:				02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN						
Período:				Enero-Septiembre de 2024						
FONDO				150640 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2024-ORIGINAL DE LA URG						
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
9,351,690.00	9,351,690.00	8,077,950.00	3,894,978.01	4,944,876.62	4,944,876.62	4,944,876.62	52.9%	52.9%	52.9%	94.5%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Con este recurso federal, se llevó a cabo la adquisición de diversos materiales, como lo son en los conceptos : Material eléctrico y electrónico, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.										

MZC



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:				02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN						
Periodo:				Enero-Septiembre de 2024						
FONDO				150B40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2024-ORIGINAL DE LA URG						
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
53,730,435.00	53,730,435.00	42,807,253.00	2,751,345.76	31,912,850.43	31,912,850.43	31,912,850.43	59.4%	59.4%	59.4%	64.5%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Con este fondo se contribuye al pago de Servicios Personales del personal de base adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo Enero-Septiembre 2024.										

MZZ  
a



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150C40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) -2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
12,875,834.00	12,875,834.00	10,193,309.00	75,939.00	6,412,193.00	6,412,193.00	6,412,193.00	49.8%	49.8%	49.8%	50.4%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este fondo se contribuye al pago de los sueldos base al personal permanente adscrito a la Alcaldía Tlalpan, del periodo Enero-Septiembre 2024.

422



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150G40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACION DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
37,238,575.00	37,238,575.00	32,960,612.00	8,813,082.29	20,383,561.14	20,383,561.14	20,383,561.14	54.7%	54.7%	54.7%	78.4%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este periodo enero-septiembre se cubrieron gastos en el pago de nómina y otros conceptos relacionados a sueldos y salarios, así como los impuestos derivados de la relación laboral. Pago de otros conceptos como: Servicios de impresión, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales entre las principales acciones destacan, 5,114 diseños de los cuales 2,087 fueron apoyos de diseño a las diferentes áreas de la Alcaldía. Se cubrieron 508 eventos y se tomaron 17,219 fotografías. Se ingresaron a la Página Web de la Alcaldía 1,275 eventos. A través de las Redes Sociales se cubrieron 208 eventos y se captaron y canalizaron 339 Demandas Ciudadanas. En Redes Sociales se realizó el monitoreo de demandas ciudadanas realizadas por este medio, así como también la difusión de programas y eventos de las diversas áreas de la Alcaldía. En Redes Sociales también se realizó la estadística de reacciones positivas y negativas de la opinión pública, en Twitter se captaron 3,142 Post, 4,242,355 seguidores al corte, 2,835,400 alcance total estimado y 6,154 nuevos seguidores, en Facebook se captaron 2,417 Post, 1,198,099 seguidores al corte, 5,621,750 alcance total estimado y 7,747 nuevos seguidores, en Instagram se captaron 346 Post, 139,039 seguidores al corte, 663,878 alcance total estimado y 2,034 nuevos seguidores. en YouTube se captaron 107 Post, 87,372 seguidores al corte, 604,040 alcance total estimado y 187 nuevos seguidores. Se realizó durante 868 días el monitoreo diario de notas informativas de los diversos medios de comunicación, para realizar el análisis y organización de las mismas notas informativas conforme a su relevancia, y posteriormente esas notas fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención. Se realizaron 141 Boletines, se cubrieron 508 eventos y se realizaron 16 coberturas del Programa Alcaldía Móvil, se Transmitieron en vivo en Facebook Live y You Tube 53 eventos y se realizaron 194 videos reels. También se realizaron y produjeron 236 videos y se cubrieron 226 eventos en la Alcaldía para su difusión. Durante este tercer trimestre se realizaron 42 entrevistas con diversos medios de comunicación en eventos con la Alcaldía y algunas de las Direcciones Generales, vía telefónica y presenciales, para la difusión de diversos eventos y acciones de gobierno. Se atendieron y dieron respuesta a 22 solicitudes de información a través de la Oficina de Información Pública por el Sistema INFOMEX. Se cubrió el gasto de Otros servicios de información, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales, así como también la ejecución de los proyectos A24NR0277 "Adquisición de computadoras e impresora multifuncional" y A24NR0139 "Adquisición de Vehículos de Supervisión".

22



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	150Z34 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS-2024-LIQUIDA DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	5,200,190.87	5,200,190.87	2,197,742.18	3,002,448.69	3,002,448.69	3,002,448.69	#DIV/0!	57.7%	#DIV/0!	100.0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Con este recurso se contribuyó a la adquisición de : Artículos metálicos para la construcción, Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Materiales y útiles de enseñanza, Productos alimenticios y bebidas para personas, Otros productos minerales no metálicos, Madera y productos de madera, Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Prendas de seguridad y protección personal, Artículos deportivos, Herramientas menores, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.

MZZ



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	25P140 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
739,068,258.00	735,775,651.00	596,257,847.00	204,199,571.10	514,573,332.87	514,573,332.87	514,573,332.87	69.6%	69.9%	69.6%	97.7%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

**Dirección General de Administración (Gastos Concurrentes)**

221 313 M001- Actividades de apoyo administrativo. - Durante este periodo se cubrieron los gastos de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal, Servicios integrales y otros servicios, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, Seguro de bienes patrimoniales, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Otros gastos por responsabilidades.

**Dirección General de Servicios Urbanos**

226 321 E187- Servicios Públicos.- Se realizó la recolección de 412,600 Toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos alcanzando 360,328 toneladas, con las siguientes actividades: Recolección de residuos industriales 798 Toneladas, Barrido con equipo mecánico 632 Toneladas, Basura domiciliaria 219,124 Toneladas, Recolección en contenedores de metal 8,898 Toneladas, Contenedores de plástico 4,009 Toneladas, Escuela limpia 4,018 Toneladas, Recolección de cascajo 5,704 Toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 199 Toneladas, Contenedores terminales 6,738 Toneladas, Recolección en mercados 2,430 Toneladas, Recolección en Tianguis 1,516 Toneladas, Papelera 45 Toneladas, Recolección del barrido manual 106,000 Toneladas y en Jornadas 188 Toneladas y Arrastre de lluvias 29 toneladas. Se realizaron 200 acciones o intervenciones en diversos sitios en calles de las colonias, barrios y pueblos, siendo lo siguiente: 155 actividades de mejoramientos en la movilidad y ordenamiento urbano en el periodo, las cuales se desarrollan de la siguiente manera: 123 balizamientos vehiculares y peatonales; 1 aplicación de pintura en protecciones y rejas de metal, 16 aplicación de pintura en muros y bardas para eliminación de grafiti, 15 aplicación de pintura en espacios públicos. Se efectuó el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del alumbrado público en 12,000 luminarias, siendo las siguientes actividades realizadas: Reparación de 8,836 mantenimientos, rehabilitaciones, sustituciones, instalaciones y conservación del alumbrado público, las cuales corresponden a: 7,829 reparaciones; 361 instalaciones de luminarias de leds nuevas, 525 transformaciones de luminarias; 19 instalaciones de reflectores, 50 actividades de mantenimiento y conservación de áreas verdes, lo que representa el 75 por ciento de las programadas para el presente ejercicio fiscal, las cuales corresponden a: 256,996 metros cuadrados de barrido de áreas verdes, 192,005 metros cuadrados riego de áreas verdes 234,863 metros cuadrados desmonte (retiro de maleza), 50,600 metros cuadrados de poda de pasto, 15,700 metros cuadrados de deshierbe, 5,224 metros cúbicos de acarreo manual y retiro de basura vegetal; 8,336 metros lineales de alojamiento de tierra, 1,356 metros lineales de poda de seto, 4,733 de poda árboles, 328 retiros de árboles, 113 liberaciones de luminarias, 1,565 metros lineales de limpieza de canaleta, 18,044 metros lineales de retiro de hierba en banqueta, poda fitosanitaria 138 piezas y guarniciones y 7 piezas de retiro de tocón. Se llevó a cabo el mantenimiento y conservación a 360 espacios públicos con acciones de conservación y mejoramiento de la imagen urbana siendo las siguientes: Se realizó el mantenimiento, rehabilitación y conservación a 233 espacios públicos, siendo estos los siguientes: 14 rehabilitaciones de juegos infantiles; 14 instalaciones de malla ciclónica; 8 aplicaciones de pintura en plazas y espacios públicos en diversos sitios, 15 atenciones a canchas y módulos deportivos, 0 atenciones integrales en plazas y/o espacios públicos, 87 retiros de pegas y colgijes en distintos sitios de las colonias, 2 aplicación de pintura en pannel escolar público, 14 aplicación de pintura en módulo de juegos infantiles, 26 mantenimientos en fuentes ornamentales en parques públicos; 17 aplicaciones de pintura en mobiliario urbano de parques públicos, 11 aplicación de pintura para balizamiento de pasos peatonales y señalamiento vehicular, 3 rotulaciones y colocación de letreros prohibitivos y aplicación de pintura en 13 muros y fachadas para eliminación de grafiti y 9 reparaciones de banqueta.

**Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno**

221 063 E200- Gobierno y Seguridad en Alcaldías.- Realizó acciones de seguridad Mediante los elementos de la policía auxiliar sector 59 destacamento dos, que brindaron 6,052 apoyos a la Ciudadanía Tlalpense y además realizaron 2,575 protocolos de seguridad con la Policía Auxiliar sector 59 destacamento dos, Código Águila llevo a cabo 1,413 apoyos a establecimientos mercantiles, ayudando a locatarios que lo requirieron y un total de 1,162 Vistas Domiciliares que se atendieron por medio solicitudes de apoyo de las familias que se encontraban en alguna situación de peligro. Al cierre del periodo se elaboraron 1,509 reportes de remisiones, de las cuales 1,497 se presentaron ante el Juez Cívico y 12 al Ministerio Público, Durante el tercer trimestre se llevó a cabo la contratación de 320 elementos que se incorporan a la policía auxiliar, adicionalmente Elementos de la Policía Auxiliar atendieron 1,636 solicitudes de emergencia con vigilancia y acompañamientos.

MZZ  
o



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

FONDO	25P140 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2024-ORIGINAL DE LA URG
-------	---

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

226 321 E187- Servicios Públicos-La Dirección General de Obras y Servicios Urbanos, al periodo de enero-septiembre correspondiente al ejercicio fiscal 2024, se llevó a cabo la reparación de 922,409.0 metros cúbicos de agua mediante camiones tipo pipas en zonas con un alto índice de marginación, lo que representa un avance del 41.32% de 1,600,000 m3 programados para este ejercicio fiscal, en las siguientes garzas :  
Con estos trabajos se beneficia a un población de 210,000 habitantes

1.- GARZA HUIPULCO. En las siguientes colonias: 3 de Mayo, Achichipilco, Ahuacatlilla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlilla, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Magdalena Petlalcalco, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Ampliación Tezonitilla, Arenal, Atocpa, Ayocatlilla, Ayometitla, Bosques de Tepeximilpa, Colinas de Tepunte, Colonial del Valle, Cuanejaque, Cuauhtenco, Diamante, Dolores Tlalil, Ejidos de San Pedro Mártir, El Arenal Tlahuepa, El Calvario, El Cantil, El Divisadero, El Mirador, Encinos del Pedregal, Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Héroes de 1910, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolaguia, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeana, La Joyita, La Libertad, La Palma, La Pedrera, La Presa, La Quinta, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Los Arcos, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a Secc., Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotles Parres, Ocotla, Oyameyo, Paraje Huinisco, Paraje La Cima, Paraje La Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Tenancatlilla, Paraje Tlaquexpa, Parres El Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal de las Águilas, Piedra Larga, Plan de Ayala, Plan de Ayala 2a Secc. (Ampliación), Progreso Tlalpan, San Andrés Totoltepec, San Bartolo el Chico, San Buenaventura (Pueblo San Andrés Totoltepec), San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tepetitla, Tepetlica, Tepepanes, Tepunte, Tetexaloca, Tezonitilla, Tlaxopan, Tlaxopan Norte, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas Del Valle, Viveros de Coatectlan, Viveros de Cuernavaca, Xaltipac, Xaxalco, Xiliniimoco. Acumulado 294,024.0 metros cúbicos x Garza. 2.- GARZA FLACSO. En las siguientes colonias: 2 de Octubre, Achichipilco, Ampliación la Padierna, Jardines de San Juan, La Guadalupeana, La Joyita, La Libertad, La Palma, La Pedrera, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Lomas del Pedregal, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Miguel Hidalgo 1a Secc., Miguel Hidalgo 2a Secc., Miguel Hidalgo 3a Secc., Miguel Hidalgo 4a. Secc., Mirador 1a Secc., Mirador 2a Secc., Mirador 3a Secc., Mirador I, Mirador II, Paraje 38, Paraje del Conejo, Paraje la Herradura, Paraje la Joya, Pedregal de San Nicolás, Primavera, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Toxiac, San Nicolás II, Santa Cruz, Santo Tomás Ajusco, Tequimilla, Torres de Padierna, Vistas del Pedregal, Zacatón, Zorros Solidaridad. Acumulado 265,712.0 metros cúbicos x Garza. 3.- GARZA POZO XOCHIMILCO 30. En las siguientes colonias: 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Ahuacatlilla, Altos Tepetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlilla, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Venta, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Ampliación los Ángeles, Ampliación Oriente, Ampliación Parres, Ampliación Plan de Ayala, Arenal, Atocpa, Ayocatlilla, Ayometitla, Colonial del Valle, Cuanejaque, Diamante, Dolores Tlalil, El Calvario, El Divisadero, El Mirador, Estrella Mora, Fuentes de Tepepan, Huinisco, Ixtlahuaca, Izpangolaguia, Jardines de San Juan, La Concepción, La Faja, La Guadalupeana, La Joya, La Joya (Ajusco), La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Pedrera, La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Los Volcanes, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Mirador del Valle, Mirador del Valle (Pueblo de la Magdalena Petlalcalco), Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotles Parres, Ocotla, Oyameyo, Paraje Huinisco, Paraje la Cima, Paraje la Herradura, Paraje las Maravillas, Paraje Loloigque, Paraje Texcalatlaco, Paraje Tlaquexpa, Parajes: La Joya, La Magueyera, La Faja, La Joyita y La Pedrera, Parres el Guarda, Pedregal de Aminco, Pedregal del Topilejo, Piedra Larga, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Cruz, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomás Ajusco, Tecorrall, Tepetitla, Tepetlica, Tepunte, Tezonitilla, Tlalcoligía, Tlalpan Centro 1, Tlaxopan, U.H. Hueytlalpan, Valle Verde, Vista Hermosa, Vistas del Valle, Viveros de Coatectlan, Xaltipac, Xaxalco, Xaxalipac. Acumulado 163,360.0 metros cúbicos x Garza. 4.- GARZA TULYEHUALCO 13. En las siguientes colonias: 2 de Octubre, 3 de Mayo, 3 de Mayo (Ampliación), Achichipilco, Achichipisco, Ahuacatlilla, Altos , epetlica, Amalillo, Ampliación Ayocatlilla, Ampliación Guadalupeana, Ampliación la Magdalena Petlalcalco, Ampliación Lomas de Texcalatlaco, Concepción, La Faja, La Fama, La Guadalupeana, La Joyita, La Libertad, La Magueyera, La Palma, La Palma 1a Secc., La Venta, Las Flores, Las Margaritas, Lomas de Coatectlan, Lomas de Tepunte, Lomas de Texcalatlaco, Lomas del Capulín, Los Ángeles, Magdalena Petlalcalco, Magueyera, María Esther Zuno de Echeverría, Mesa los Hornos, Mirador del Colibrí, Nueva Renacimiento de Axalco, Ocotla, Paraje Huinisco, Paraje la Raiz, Paraje las Maravillas, Paraje Loloigque, Paraje Tlaquexpa, Parres el Guarda, Pedregal de San Francisco, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Pepelncotzila, Piedra Larga, Plan de Ayala, Progreso Tlalpan, Rinconada El Mirador, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuizco, San Miguel Topilejo, San Miguel Toxiac, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Ana, Santa Cruz, Tepetlica, Tepepanes, Tepunte, Tetecala, Tetexaloca, Tezonitilla, San Juan, Lomas de Cuilotepec, San Miguel Ajusco, San B12Nicolás II, Santo Tomás Ajusco, Zacatón, Zorros Solidaridad. Acumulado 25,769.00 metros cúbicos x Garza

Este programa presupuestario cuenta con 3 fuentes de financiamiento las cuales son : Participaciones a Entidades Federativa y Municipios- Fondo General de Participaciones -2023 Original de la URG y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) -2023- Original de la URG y Etiquetado Recursos Federales -Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios- Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Fortamun) -2023- Original De La URG Acumulado 173,544.0 metros cúbicos x Garza .

**Dirección General de obras y Desarrollo Urbano**  
**MANUTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS** Al periodo de enero-septiembre correspondiente al ejercicio fiscal 2024, se realizó un meta total de 108,225.9 metros cuadrados, lo que representa en un 76.70% de 141,096.00 metros cuadrados programados para este ejercicio Fiscal, con estos trabajos se logró beneficiar a una población 281,999 habitantes, los cuales refieren a la Obra por Administración . Trabajos de Bacheo meta ejecutada: 68,317.01 metros cuadrados

WZT



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	25P144 "ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2024-LÍQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL"

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	4,510,244.73	4,510,244.73	1,632,276.33	999,656.28	999,656.28	999,656.28	#DIV/0!	22.2%	#DIV/0!	58.4%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Al cierre de este periodo se realizó la adquisición de Materiales, útiles y equipos menores para la tecnologías de la información y comunicación. Vestuario y uniformes.

MZZ



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024
FONDO	25P640 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
229,530,943.00	189,825,569.00	189,822,626.00	9,987,059.76	179,628,660.77	179,628,660.77	179,628,660.77	78.3%	94.6%	78.3%	99.9%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

**Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.**

221 274 K023- Infraestructura Urbana.-Al periodo de enero-septiembre correspondiente al ejercicio 2024; se informa únicamente los avances fiscos, referente a los diferentes trabajos que se llevan acabo de los proyectos correspondientes al fondo FAIS, que a continuación se relacionan, con una meta total de vialidades 124,800.00 metros cuadrados, lo que representa en un 133.37% de 93,572.00 metros cuadrados programados para este ejercicio Fiscal; ESTE PROYECTO CAMBIA DE DENOMINACIÓN DECIA: Obras y Seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS, DEBE DECIR: Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica 1 Y 2) en diversas ubicaciones dentro de la demarcación territorial Tlalpan. (FAIS) total meta ejecutada: 64,000.0 metros cuadrados, Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica 1) en diversas ubicaciones dentro de la demarcación territorial Tlalpan. (FAIS) MIDS No. 31553-Av. Fuentes Brotantes,Arenal,Siracusa,Carrara,CannesTrabajos realizados. (FAIS) total meta ejecutada: 32,000.0 metros cuadrados. Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica 2) en diversas ubicaciones dentro de la demarcación territorial Tlalpan. (FAIS) MIDS No. 31553-Circuito Fuentes del Pedregal,Cedros,Valdivia,Felicidad,Chaparral,San José Buenavista,Abasolo,Miguel Hidalgo,Guadalupe Victoria,Trabajos realizados: Sacalum,Tixkokob,Kinchil,Huehuetan,Yucaipeten,Tizimin,Hopelchen,Akil,Contoy,Cancun,Hocaba,Izama,Teya,Pichucalco,Seye,Homun,Hampolol,Las Torres,Esmeralda,Emiliano Zapata,Isidro Fabela,Tepetzingo,Volcan Kiska,CanteraTrabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, fresado y MIDS No. 31762-San Pedro Mártir (Pblo). Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, compactación, meta ejecutada 8,250.0 metros cuadrados.

**TRABAJOS ADICIONALES:**

Rehabilitación de la Infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, total de la meta ejecutada: 5,122 piezas (luminarias). MIDS No. 31803San Miguel Xicalco,Santo Tomás Ajusco,Villa del Puente, meta ejecutada: 2,561 piezas (luminarias) MIDS No. 31803Tenorios,Dolores Tlalil,Plan De Ayala,Viveros De Coactellán,Narciso Mendoza Supermanzana 6,Narciso Mendoza Supermanzana 7,Barrio San Fernando,Fuentes Brotantes,Vergel De Coyoacan,Arenal Guadalupe Tlalpan,Cuchilla De Padierna,Los 3 Barrios,Nuevo Renacimiento De Axalco,Maria Esther Zuno,Granjas Coapa,Emilio Portes Gil,Rinconada Las Hadas,Toniello Guerra, Ampliación Oriente, El Divisadero,Progreso Tlalpan,San Andrés Totoltepec,Trabajos realizados: preliminares, trazo y nivelación, compactación, instalación de luminarias, meta ejecutada: 2,561 piezas (luminarias) Rehabilitación de espacios públicos diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, número de MIDS No.31858, Trabajos realizados: supervisión, control y vigilancia del contrato de obra publica de los trabajos, demoliciones, acarreo de material y trazos de la obra, albañilerías. Avance fisico: 95.71% Rehabilitación de espacios deportivos diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan, Trabajos realizados:demoliciones, acarreo de material y trazos de la obra albañilerías, con un avance fisico: 85.32% 95.71% Deportivo San Pedro Mártir, ubicado en Calle Balancán Sn, colonia Popular Santa Teresa, número de MIDS No. 31827,Trabajos realizados: demolición de asfalto, retiro de pasto sintético, renivelación de superficie, colocación de firme de concreto, sustitución de instalación eléctrica. avance fisico: 95.71% Deportivo San Pedro Mártir, ubicado en Mirasol No. 16, Pueblo San Pedro Mártirnúmero de MIDS No.31827, Trabajos realizados: retiro de pasto sintético renivelación de cancha de futbol profesional y futbol 7, excavación para drenado, colocación de impermeabilizante en área administrativa y acceso, colocación de pasto. avance fisico: 80%

422



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:			02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN							
Periodo:			Enero-Septiembre de 2024							
FONDO			25P644 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2024-LÍQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL							
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	5,529,954.29	4,532,845.43	3,183,450.76	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!	57.6%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 221 274 K023- Infraestructura Urbana.-Al periodo de Enero-Septiembre- se autorizaron recursos de los intereses generado de Ejercicios Anteriores, estos recursos son complemento de la meta para los trabajos que se llevan acabo en el fondo: Etiquetado Recursos Federales -Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2024- Original de la URG										

M77



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPÁN										
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO		
A24NR0131	Adquisición de Equipo Audiovisual	0.0%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	134,560.00	0.00	0.00	134,560.00	META 1. 2 EAV. Adquisición de *1 Cámara Canon EOS 60D Mark II con lente EF 24-105 mm F4.5-5.6 L IS II USM. *1 Lente Canon ef 100-400 mm F4.5-5.6 L IS II USM	
A24NR0132	Adquisición de Software	99.8%	820,000.00	820,000.00	820,000.00	818,678.02	0.00	818,678.02	818,678.02	818,678.02	Meta 1. 1.001 (EIN) Adquisición de *1000 licencias antivirus de protección en la nube con endpoint. *1 licencia de software de filtrado de correo electrónico y protección contra spam, virus, troyanos phishing y contenido no deseado	
A24NR0133	Adquisición de Equipo de Computo y Red	100.0%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,787.84	0.00	2,999,787.84	2,999,787.84	2,999,787.84	Meta 1. 129 (EIN) Adquisición de *10 Escáner con alimentador automático de documentos. *12 Impresora monocromática laser tpo 1. *7 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escáner, impresora y copiadora). *4 PC de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM. *50 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM). *5 videoproector. *10 PC portátil tipo 1 administrativo (Laptop, con paquetería OEM). *5 Acces Point para exteriores. *10 Switch tipo 1. *8 Switch tipo 2. *8 Switch tipo 3 *estándares de la ADIP.	
A24NR0134	Adquisición de vehículos	0.0%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1. 2 (VOA) Adquisición de *1 camioneta Motor 2.4L a gasolina, Doble Cabina. Potencia 141 HP 148 lb-pie de torque Transmisión manual de 5 velocidades. Tracción 4x2 Dirección hidráulica. * 1 Camioneta De 12 Pasajeros Tipo Urvan. Motor Tipo Gasolina Número De Cilindros, Desplazamiento 2.5 L, Transmisión Manual De 5 Velocidades, Equipamiento Aire Acondicionado Frontal, Aire Acondicionado Trasero, Asiento Del Conductor Ajuste Manual (Deslizable Y Reclinable), Asientos Traseros Reclinables, Bocinas, Portavasos, Sistema De Audio Am/Fm/Cd/Aux-In, Ventilas De Aire Acondicionado Frontales, Ventilas De Aire Acondicionado Traseras, Exterior Cristales En 2a Y 3a. Fila Tintados De Verde, Defensa Delantera Y Trasera Al Color De La Carroceria, Desempeñador Trasero (Con Temporizador), Faros Antiniebla, Limpaparabrisas Delantero Con Función Intermitente, Limpaparabrisas Trasero	
A24NR0135	Adquisición de Maquinaria y Herramienta	93.9%	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,379.43	0.00	422,379.43	422,379.43	422,379.43	META 1. 19 (HER) Adquisición de *5 Atornillador Eléctrico. Potente motor de 6 amperes con 0-4,000 RPM, peso 1.4 kg, Luz L.E.D. integrada *2 Carro Transportador de Oxígeno MK-S35 Acero inoxidable, 123cm; *4 Escalera Extensible Aluminio, máx. 7 Mts. *2 Palañas, hasta 90kg *5 Esmeriladora Eléctrica mini esmeril a batería de 5 bosch gws 180-3, 18v con motor sin escobillas de carbón, protección contra polvo. *3 Gato Hidráulico Y Mecánico Q30-48 Formato gato hidráulico de palin Peso máximo soportado 41. META 2. 14 (MAO) Adquisición de *2 Hidrolavadora Eléctrica Kärcher. Presión máxima 1'800 psi. Manguera DE 8 m, Manguera para transportar, *2 Esmeril de Banco Modelo GB601 MKT01, Peso, 20 kg 1 gafas, Decco Diámetro del disco 205 mm, *5 Motosierra Modelo MS 210, Tipos de combustible gasolina, Potencia 2.2 cv, Cilindrada 35.2 cc, Largo de las barras compatibles 40 cm., Peso. 4.4 kg., Capacidad del tanque 0.27 L, Tipo de cadena Pico Micro 3) *5 Motosierra Fuente de energía Alimentado por combustible, Peso del producto 6.86 Kg., Dimensiones del producto: 81L x 23W x 25H cm	
A24NR0136	Adquisición de Maquinaria	31.5%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,693,507.76	945,674.00	893,200.00	945,674.00	945,674.00	1,638,874.00	META 1. 51 (MAQ) Adquisición de *1 Equipo rompedor de pavimentos (Unidad de Potencia Hidráulica GP 18 multiflow, con potencia de 13.56 KW., con martillo rompedor hidráulico, LH400E HEX 32 X 160 MM Acero con punta de cincel estrecha hex 32 x 160 MM, *12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" PPM3-61, potencia 1.4 HP/1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, peso sin conjunto de corte 7.6 KG, *10 Motosierra con motor 2-MIX, con potencia 1.87 HP/1.4 KW, cilindrada 31.8 CM3, peso sin conjunto de corte 3.39 KG, *12 Motosierra con potencia 2.1 HP/1.6 KW, cilindrada 35.2 CM3, peso 4.4 KG, longitud del corte 40-45 CM, 14-16", cadena 3/8", peso espada de 18", *5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW, cilindrada 72.2 CM3, peso 6.2 KG longitud de corte 63-75 CM, cadena 3/8", espada de 25", *5 Motosierra con motor 2 MIX, potencia 7.2 HP/5.4 KW, cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7.4 KG, longitud de corte 75-90 CM, 30-36", *6 Cortasetos de gasolina con motor 2-MIX, potencia 1.0 HP/0.75 KW, cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG, longitud de corte 600 MM, capacidad del depósito de combustible 0.225 L.	
A24NR0137	Adquisición de Máquinas	#,DIV/0'	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1. 50 (MAQ) Adquisición de *12 Podadora de altura a gasolina con vástago telescópico, cadena de 3/8" PPM3-61, potencia 1.4 HP/1.05 KW, cilindrada 31.4 CM3, longitud de corte 30 CM, *10 Motosierra con motor 2-mix, con potencia 1.87 HP/1.4 KW, longitud de corte 35-40 CM, 14-16", peso de cadena 3/8", *12 Motosierra con potencia 2.1 HP/1.6 KW, cilindrada 35.2 CM3, peso 4.4 KG, PICCO espada de 18", *5 Motosierra con potencia 5.2 HP/3.9 KW, cilindrada 72.2 CM3, peso 6.2 KG, *5 Motosierra con motor 2 mix, potencia 7.2 HP/5.4 KW, cilindrada 91.1 CM3, peso sin conjunto de corte 7.4 KG, *6 Corta setos de gasolina con motor 2-mix, potencia 1.0 HP/0.75 KW, cilindrada 27.2 CM3, peso 5 KG	
A24NR0138	Adquisición de mobiliario	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de 382(MOB)*10Sillas de visita asiento y respaldo acojinado estructura de tubular tapizada en color negro.*15Sillas coloniales respaldo y asiento acojinado tapizada.*30Sillas secretarial con respaldo acojinado estructura de tubular, tapizada en color negro.*150 Sillas secretariales respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, base en forma de estrella de 5 puntas con ruedas.*50silonen semejecutivos tapizado en imitación piel color negro estructura metálica con recubrimiento de polipropileno gratoro respaldo medio.*20Escritorios rectangulares de madera con medida de 48"wx30"dx29"h con un pedestal de tres cajones con corredera telescópica con un peso de 45" kilos por cajón jaladeras metálicas pintadas en color níquel.*30Ventiladores de pared con rotación 18 pulgadas.*10Gabinets universal metálico medida alto 180 ancho o frente 88 con 3 entrapajos cerradura con llave.*45Sillas de piel con respaldo alto regenerada con espuma gruesa asiento y respaldo de 5" de grosor.*3Archivero vertical de 3 gavetas con cerradura y base de metal *105x47x60cm,*2Cajoneras con dos cajones altura 59.05 cm anchura 43 cm color olmo.*45Sillas gerencial de tela color negro ancho 19x20" alto 17-21" peso 32 capacidad 275.*10Sillas fijas de tela color negro asiento y respaldo acojinado y forrado con tela, largoxanchovalto 50x45x82cm,*2Pizarrones blanco 90x1 20 cm,*1Mesa con ruedas para computadora 78cm alto, 55cm ancho color natural	
A24NR0139	Adquisición de Vehículos de Supervisión	99.2%	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,479,293.52	0.00	2,479,293.52	2,479,293.52	2,479,293.52	META 1. 4 (VOA) Adquisición de *2 camionetas de una cabina 4x4 con bañe con valizado institucional. *1 camioneta de doble cabina 4x4 con bañe sin valizado institucional y *1 camioneta 4x4 cerrada sin valizado institucional	

MZZ  
C



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN									
Período:		Enero-Septiembre de 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
A24NR0140	Adquisición de camionetas	76.3%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,145,034.84	0.00	1,145,034.84	1,145,034.84	1,145,034.84	META 1.3 (VOA) Adquisición de *3 Camionetas tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga. Motor 1.3i freddy, combustible de gasolina, cilindros 4 potencia 98 hp @ 6,000 rpm, torque 94lb-pe@ 4,000 rpm transmisión manual - 5 velocidades indicador de cambio de velocidad tracción delantera (Md) asistencia de tracción tc+ suspensión frontal mcpherson suspensión trasera eje de torsión rígido dirección eléctrica diámetro de giro 10.7
A24NR0141	Adquisición de Vehículos Pick up	75.7%	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	984,162.56	0.00	984,162.56	984,162.56	984,162.56	META 1.2 (VOA) Adquisición de *1 Camioneta Tipo pick up con cabina de 750 kilos de carga. Desempeño motor 1.3 L freddy, combustible de gasolina, tanque de combustible (L) 55, cilindros 4, potencia 98 HP @ 6,000 RPM, Torque 94 LB-PE @ 4,000 RPM, transmisión manual - 5 velocidades, indicador de cambio de velocidad, tracción delantera (FWD), asistencia de tracción TC+ suspensión frontal mcpherson, suspensión trasera eje de torsión rígido, dirección eléctrica, diámetro de giro 10.7, ciudad/ carretera/contrabando (kmh) 18.0/21.8/19.3. *1 Camioneta Tipo pick up capacidad de carga 1,074 KG asistente de estabilidad de remolque (TSA) rines de acero de 16" transmisión manual 6 velocidades, control vehicular (VGC) diferencial deslizamiento limitado (LSD) asistente de ascenso en pendiente (HSA) asistente de estabilidad remolques (TSA) bolsas de aire frontal (para pasajero, laterales y de cortina ) 4 ganchos de carga dentro de caja, motor 2.5 potencia neta 166@6,000 sistema de inyección multipunto torque 178@4,000 asistencia hidráulica, suspensión delantera doble horquilla, suspensión trasera de muelles, caja de carga, largo 1,509 MM ancho 1560 MM
A24NR0274	Adquisición de equipo audiovisual para fomentar las actividades, servicios, atractivos y productos turísticos de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99	Meta 1.1 (EAV) Adquisición de 1 pantalla led 4k UHD inteligente de 50 pulgadas, con capacidad de reproducir videos a través de distintos dispositivos móviles, como memorias USB Con conexiones HDMI, Wifi, AV, el equipo será utilizado para equipar el módulo de información turística ubicado en el centro de Tlalpan, logrando mostrar a través de videos la oferta turística de la Alcaldía, logrando incidir en un mayor número de personas incluyendo aquellas con alguna discapacidad auditiva
A24NR0275	Adquisición de maquinaria para labores del área de educación ambiental	95.6%	0.00	730,000.00	730,000.00	699,358.40	0.00	699,358.40	699,358.40	699,358.40	Meta 1.20 (MAQ) Adquisición de *5 Motosierra robusta de gasolina para corte forestal, con freno de cadena de activación automática, con barra de 50 lb cm y cadena de hierro fundido ms-250, dimensiones: 86 cm de largo, 27 cm de ancho y 25 cm de alto. *5 Desmalezadora/ desbrozadora de manillar abierto, con peso sin herramientas de 5.3 kg, cuchilla de corte corta hierbas 230.2. *5 Corta setos con motor de gasolina 25cc, uso profesional, con cuchillas de corte bilateral, *5 Podadora de altura telescópica profesional HT05 5bh
A24NR0276	Adquisición de Sistemas de Posicionamiento Global	0.0%	0.00	318,600.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1.9 (EIN) Adquisición de 9 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), US/Can TopoActive tipo Montana 750, pantalla (yacr) de 5 pulgadas y Mapas Topo errutables, multiples redes GNSS, sensores ABC, comunicación por satélite inReach y con conectividad a Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+
A24NR0277	Adquisición de computadoras e impresora multifuncional	99.4%	0.00	1,000,564.00	1,000,564.00	994,560.80	0.00	994,560.80	994,560.80	994,560.80	Meta 1.32 (COM) Adquisición de *20 PC de escritorio (perfil administrativo con paquetería OEM) Procesador de 4 a 6 núcleos, Intel Core i3-13100, de 8 ggbaytes en memoria RAM, 500 GB SSD (que incluya teclado y mouse). *4 PC de escritorio (perfil de diseñador con paquetería OEM) Procesador intel i5 -12500k de 4 a 12 núcleos, ggbaytes en memoria RAM, unidad de almacenamiento de 1 terabyte SSD (que incluya teclado y mouse). *8 PC portátiles 1 (laptop con paquetería OEM) procesador de 4 a 14 núcleos, 15 ggbaytes RAM, 1 terabyte SSD (que incluya mouse) Meta 2.2 (EIN) Adquisición de *2 Impresora multifuncional de inyección de tinta (escaner, impresora y copadora)
A24NR0278	Adquisición de sillas y escritorios	0.0%	0.00	347,524.00	347,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Meta 1.140 (MOB) Adquisición de *20 Escritorio secretarial fabricado con MDF o melamina, color a elegir, cubierta en 25 mm y archivero de 3 gavetas y cerradura. Con dimensiones de 150 cm de largo, 60 cm de ancho y 75 cm de altura aproximadamente, *60 Silla de visita apilable, con estructura de acero o metálica, ergonómica, con tapiz en tela de color negro tipo plana, con asiento grueso, respaldo acolchado y reposabrazos, *20 Silla ejecutiva, forrada con tela tipo mesh con descansabrazos removibles, color negro, respaldo alto acolchado (soporte lumbar), asiento acolchado, base giratoria en forma de estrella de 5 puntas, ajuste neumático de altura, *40 Mueble para computadora. Módulo de cuerpo con cubierta, entrapaño superior e inferior en melamina de 16 mm, con canto PVC, estructura metálica de 2" x 1" tubular rectangular con soportes redondos, porta CPU de alambrión, con ruedas.
A24NR0279	Adquisición de mochilas sopladoras	97.8%	0.00	42,384.00	42,384.00	41,451.44	0.00	41,451.44	41,451.44	41,451.44	Meta 1.2 (MAQ) Adquisición de *2 Sopladoras de mochila ligera y compacta con motor de dos tiempos (2) y una potencia de 3.5 HP y una cilindrada de 56.5 CC, las mochilas sopladoras serán utilizadas para el mantenimiento adecuado al Parque Judo Macocondo
A24NR0280	Adquisición de radiocalizadores como medio de comunicación en caso de siniestro	0.0%	0.00	219,240.00	219,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1.7 (ECO) Adquisición de *7 Radiocalizador via satélite Radio portátil, analógico, intrínseco de 5 watts, 64 canales, roaming, encryption, GPS, Inc. Antena, batería, cargador y clip NX1300-NK-15
A24NR0468	Adquisición de Tractores jardineros	0.0%	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,999.99	0.00	0.00	899,999.99	Adquisición de Tractores jardineros META 1. *2 (MAQ) Tractor Jardinero con potencia de 22 HP, 2 cilindros (2V), cilindrada de 724 CC, válvula a la cabeza con tuberizaciones a presión, transmisión hidrostática, estructura de acero soldado, círculo de corte de 50.8 Centímetros, velocidad de avance 8.9 Km/h, Retroceso 5.2 Km/h, dimensiones, largo de 177 Cms., Alto 112 Cms., Peso 212 Kg
A24NR0469	Adquisición de Torres de Iluminación de led s, portátiles	0.0%	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	679,760.00	0.00	0.00	679,760.00	Adquisición de Torres de Iluminación de led s, portátiles META 1. *2 (EAV) Torres de Iluminación de led s, portátiles de 27,000 lúmenes, batería de Ion-Liio, con sistema de mástil motorizado, multidireccional, peso de 108 libras, para uso en exteriores, diferentes modos de Iluminación Alta-Media-Baja
O24NR0157	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	100.0%	229,530,943.00	60,007,514.76	60,007,514.76	59,978,765.93	0.37	59,978,765.93	59,978,765.93	59,978,766.30	META 1.58.333 (M2) Rehabilitación de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) en 58,333 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad, con equipo de topografía ), fresado de carpeta (máquina perfiladora), carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones), barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ), tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0158	Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024	81.1%	64,280,723.00	61,402,559.00	61,402,559.00	49,795,368.46	8,792,586.56	49,795,368.46	49,795,368.46	58,587,955.02	Meta 1.2 (DEP) Rehabilitación a el Deportivo San Pedro Mártir y Deportivo Iomas Balancán, mediante los trabajos de Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ecológica, canchales deportivos, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas

MZZ



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPÁN										
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR0159	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de inmuebles deportivos, culturales, educativos, sociales y comerciales	89.1%	20,000,000.00	17,000,000.00	16,500,000.00	15,152,218.23	1,820,241.27	15,152,218.23	15,152,218.23	16,972,459.50	Meta 1.16 (INM) Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento a decisióis inmuebles tales como Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, abañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2.1 (SPV) Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos	
O24NR0160	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de Edificios Públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan	95.4%	10,000,000.00	6,000,000.01	6,000,000.01	5,723,039.92	268,572.13	5,723,039.92	5,723,039.92	5,991,612.05	Meta 1.4 (INM) Se realizarán trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de quince edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, abañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.	
O24NR0161	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos y alumbrado público en diversas ubicaciones de la Alcaldía	93.9%	33,338,379.00	38,161,571.92	38,161,571.92	35,825,498.24	2,322,611.93	35,825,498.24	35,825,498.24	38,148,110.17	Meta 1.16 (INM) Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento a decisióis inmuebles tales como Deportivos, Culturales, Educativos y Sociales en diversas ubicaciones. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, abañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. META 2.1 (SPV) Incluye servicios de supervisión y proyectos ejecutivos	
O24NR0162	Trabajos para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	99.9%	8,917,243.00	8,917,243.00	8,917,243.00	8,909,562.94	0.32	8,909,562.94	8,909,562.94	8,909,563.26	Meta 1.9 (INM) Se realizarán trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de quince edificios públicos en diversas ubicaciones de la Alcaldía de Tlalpan. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación, preliminares, abañilerías, estructura, mantenimiento y reparación en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, herrería y cancelería, impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y exteriores, etc. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos	
O24NR0163	Trabajos de mitigación de riesgos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	10,500,000.00	134,338.06	134,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1.10 (ESP) Se realizarán trabajos para la Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento de 10 espacios públicos. Trabajos a realizar en los espacios públicos: cimentación y nivelación de terreno para el habitado, armado y colocación de estructura metálica y la colocación de arcochecho, colocación de rejillas al término de las rampas para así capturar las aguas pluviales y controlar la inundación de la zona, trazo y nivelación, excavación y cimentación, trabajos de abañilería y acabados en general, construcción de elementos para creación de mural temático, construcción de un escenario y cubierta del espacio abierto META 2.834 (LUM) Se realizarán proyectos de alumbrado público con la colocación de 834 luminarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: en luminarias. Colocación luminarias, Trazo y nivelación, suministro y colocación de tubos y coples conduct, suministro e instalación de cable, conexiones y pruebas, instalación de lámparas, suministro e instalación de pruebas de luminarias completas.	
O24NR0164	Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de banquetas en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	50.6%	28,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	6,071,458.97	5,923,099.73	6,071,458.97	6,071,458.97	11,994,558.70	META 1.11,127 (M2) Se realizarán trabajos de Construcción, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en las Vialidades Secundarias. Trabajos a realizar: Se realizarán trabajos de trazo y nivelación, se fresará un espesor de 7.5cm de la capa superficial del asfalto existente, se renovarán los brocales de los pozos de visita que se encuentren dentro de la sección a intervenir, se hará un barrido de la base para aplicar el negro de liga y tener preparada la superficie para recibir carpeta de mezcla asfáltica templada de 7.5 cm de espesor, así como, compactación de la misma, también se realizará el señalamiento horizontal en los tramos ejecutados.	
O24NR0165	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	89.3%	13,426,113.00	13,426,113.00	13,426,113.00	11,987,586.71	1,418,155.19	11,987,586.71	11,987,586.71	13,405,741.90	META 1.2,606 (ML) Se realizarán trabajos para la construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizará la supervisión de los trabajos a ejecutar. META 2.1 (SPV): Se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.	
O24NR0166	Trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	66.0%	7,000,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,481,316.70	1,515,833.52	5,481,316.70	5,481,316.70	6,997,150.22	META 1.1*(SPV) Supervisión de los trabajos de Rehabilitación en diversos Mercados Públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan. Se requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado para la rehabilitación en diversos Mercados Públicos dentro de la Alcaldía Tlalpan, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmediatas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y finiquito en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.	
O24NR0167	Trabajos de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resúmderos en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	73.6%	24,000,000.00	17,950,000.00	17,950,000.00	13,202,977.60	4,730,012.09	13,202,977.60	13,202,977.60	17,932,989.69	META 1.2,606 (ML) Se realizarán trabajos para la construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan. Trabajos a realizar incluye: Trazo y nivelación, corte con sierra en pavimento de concreto, demolición de pavimento de concreto, Excavación, Carga y acarreo, Suministro e instalación de tubería, piezas especiales incluye, válvulas, rehabilitación y/o reposición de cajas, bacheo, concreto, suministro instalación y prueba de toma domiciliaria, sustitución de la línea de agua potable de 100 mm existente por tubería de polietileno de alta densidad. Así mismo se realizará la supervisión de los trabajos a ejecutar. META 2.1 (SPV) Se realizara la supervisión de los trabajos a ejecutar. Incluye trabajos de supervisión y proyectos ejecutivos.	
O24NR0168	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan	97.3%	10,740,890.00	17,874,200.62	17,874,200.62	17,391,093.77	449,796.01	17,391,093.77	17,391,093.77	17,840,879.78	META 1.1,733 (M3) Se realizarán trabajos de desazolve de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía. Trabajos a realizar: retirar del fondo del pozo toda la berra y basura que fue arrastrada por las lluvias, con el propósito de limpiar la grieta natural por la cual se infiltra el agua que capta al resúmdero al subsuelo y para el desazolve sanitario se realizará el desazolve por medios mecánicos, como es el uso de malacates en Pozos de Visita y por medio del Camión Vector.	

MZZ



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0169	Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan	78.0%	6,000,000.00	3,159,246.12	3,159,246.12	2,463,455.50	593,849.72	2,463,455.50	2,463,455.50	3,057,305.22	META 1.13 (RES) Se realizarán trabajos de Construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento en resumiaderos. Trabajos a realizar: trazo y la nivelación de del área en la cual se realizara la excavación de tina y rejillas, posteriormente se realizara el corte y la demolición de la carpeta asfáltica, para continuar con la excavación hasta la profundidad donde se encuentre la grieta, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de acero de refuerzo para losa tapa cimbra y descimbrado de losa tapa, colado de losa tapa, construcción de tina para rejillas desarenadores, suministro y colocación de rejillas de acero estructural, se realizan rellenos entre los muros y el ancho de las excavaciones, instalara tubería que conectara las rejillas con el resumiadero, se compactaran rellenos y se realizara bacheo
O24NR0170	Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones en el perímetro de la demarcación territorial	87.1%	14,000,000.00	14,913,509.16	14,913,509.16	12,985,425.50	1,907,561.03	12,985,425.50	12,985,425.50	14,892,986.53	Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan META 1.1.071 (KIL) Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m, de material producto de la demolición medido en banco, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con gónonadora balnearia, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con negro de liga e impregnación META 2.3 (PIE) Rehabilitación de obra civil y electromecánica en los bombeos de aguas negras (carcamos) 1.-Crcuto costera e Isidro Fabela,2.-Cantera puente de piedra 2a etapa,3.-Emiliano Zapata INCLUYE TRABAJOS DE SUPERVISION Y PROYECTOS EJECUTIVOS
O24NR0171	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	100.0%	64,427,684.00	34,427,684.00	34,427,684.00	34,426,461.76	0.00	34,426,461.76	34,426,461.76	34,426,461.76	META 1.1 (SPV) Supervisión de los trabajos en el marco del Presupuesto Participativo 2024, en diversas unidades territoriales de la Alcaldía Tlalpan, se requiere complementar las acciones que se ejecutarán con el recurso otorgado del Presupuesto Participativo 2024, con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos a desarrollar, la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y fringido en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México
O24NR0752	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Hueso Periférico, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,494,041.54	0.00	0.00	5,494,041.54	Meta 1.5 (INM) Se realizarán trabajos de mitigación de riesgos en inmuebles educativos, en diversas ubicaciones de la Alcaldía Tlalpan a realizar: Trazo y nivelación, excavación, muros de mampostería de piedra brava, mejoramiento de terreno, cimbra y descimbra y construcción de muro, colocación de cadena y plantilla de concreto hidráulico, drenes y todo lo necesario para su correcta ejecución
O24NR0753	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público José María Morelos y Pavón, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	4,891,581.76	0.00	0.00	4,891,581.76	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Hueso Periférico, ubicado en Calzada del Hueso No. 1079, entre Fresales y Canal Nacional, Colonia Granjas Coapa, Alcaldía Tlalpan, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar: Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas
O24NR0754	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mirador, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	4,891,968.39	0.00	0.00	4,891,968.39	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público José María Morelos y Pavón, ubicado en Don Refugio y Cacahuatlales, Colonia Unidad Tenorios 1, dentro del perímetro de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Rehabilitación de fachada y concluir trabajos de una bodega.
O24NR0755	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Plaza Mexicana del Sur, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	54.7%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,281,617.82	2,718,382.18	3,281,617.82	3,281,617.82	6,000,000.00	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Mirador, ubicado en beado en Popohah esquina Becal, Colonia Lomas de Padrierna, dentro del perímetro de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas.
O24NR0756	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público San Andrés Tototitpec, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	24.7%	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	394,579.55	1,200,000.00	394,579.55	394,579.55	1,594,579.55	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Plaza Mexicana del Sur, ubicado en Acopia esquina calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, Colonia Pueblo San Lorenzo, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar: Reparación y rehabilitación en la línea principal de las instalaciones eléctricas del mercado público.
O24NR0757	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Torres de Padrierna, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	70.0%	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,028,697.59	866,243.62	2,028,697.59	2,028,697.59	2,894,941.21	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público San Andrés Tototitpec, ubicado en 16 de Septiembre s/n entre Reforma y Rivapalacio, Pueblo San Andrés Tototitpec, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar: Rehabilitación de techumbre y cortinas en locales
O24NR0758	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Venticuatro de Febrero, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,974,679.51	0.00	0.00	4,974,679.51	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Torres de Padrierna, ubicado en Taxokob entre Geyer y Sacalun, Colonia Torres de Padrierna, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar: Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas.
O24NR0759	Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Villa Coapa, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalpan	0.0%	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	5,599,959.64	0.00	0.00	5,599,959.64	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Venticuatro de Febrero, ubicado en F.F. C.C. Cuernavaca entre Tulum y Prolongación Tekil, Colonia Lomas de Padrierna, dentro del perímetro de la Alcaldía Trabajos a realizar: Rehabilitación de fachada e instalaciones eléctricas
O24NR0760	Supervisión de los trabajos de Rehabilitación en diversas Mercados Públicos ubicados dentro de la Alcaldía Tlalpan	47.1%	0.00	2,184,000.00	2,184,000.00	1,028,405.94	1,155,594.06	1,028,405.94	1,028,405.94	2,184,000.00	META 1.1*(MER) Trabajos de rehabilitación del Mercado Público Villa Coapa, avenida canal de Miramontes s/n entre avenida Acopia y Caporal, Colonia Villa Coapa, dentro del perímetro de la Alcaldía. Trabajos a realizar: Rehabilitación de fachada, techumbre y núcleos sanitarios

MZZ  
✓



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDIA TLALPÁN									
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0791	Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpán	100.0%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,316.55	0.00	5,998,316.55	5,998,316.55	5,998,316.55	META 1.1 (SPV) Supervisión de los trabajos ejecutados con el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) para la rehabilitación de la infraestructura pública en diversas ubicaciones. se requiere complementar las acciones que se ejecutaran con el recurso otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con la finalidad de llevar a cabo la contratación de la supervisión externa de los trabajos de la rehabilitación del alumbrado público. la cual tiene a su cargo la vigilancia, inspección y verificación directas de la ejecución de la obra pública, a través del cumplimiento de las fases: Procuraciones Previas, Actividades Inmersas, Verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, Control de Programas, Control Presupuestal y Entrega-recepción, liquidación y fidejato en apego a lo establecido en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México
O24NR0792	Rehabilitación de vialidades secundarias con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpán	99.5%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,972,932.04	0.02	5,972,932.04	5,972,932.04	5,972,932.04	Trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones de la Alcaldía META 1.17.214 (M2) Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, demolición por medios manuales de guarnición y banqueta de concreto simple, carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, de material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido colocado; acarreo en camión de material de demolición de concreto, kilómetros subsiguientes, zona urbana, preparación, conformación y compactación en forma manual, de subrasante para banquetas, incluye incorporación de agua, banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico, suministrado por proveedor, acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados, suministro y aplicación en guarnición de pintura de tránsito a base agua de un solo componente con resinas acrílicas, pigmentos, guardquímico vial Traflex, color amarillo de impermegrina y reflejante (microesfera), piso de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=150 kg/cm2 a 10 cm de espesor, acabado de estampado de piso de concreto hidráulico, con sistema de impresión, instalación eléctrica y equipamiento urbano
O24NR0793	Trabajos de rehabilitación de la de Imagen Urbana	100.0%	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	Trabajos de rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante trabajos bacheo Meta 1.6.667 (M3), se realizarán trabajos para dar mantenimiento y mejorar la infraestructura vial referente a rehabilitación de la carpeta asfáltica mediante trabajos de bacheo dentro del perímetro de la Alcaldía Tlalpán. Trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, Fresado de pavimento de mezcla asfáltica con máquina perfiladora, Acarreo en camión de material de demolición de carpeta asfáltica kilómetros subsiguientes, Barrido de base previo al riego de empedregación, Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, Carpeta de mezcla asfáltica templada con aditivo, agregado de 19 mm (3/4") de diámetro con incorporación de un 30% y/o un 15% de material de rechace o producto del fresado, Renivelación de brocales de concreto.
O24NR0843	Rehabilitación de la superficie de rodamientos mediante el mapeo de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpán	100.0%	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	39,986,561.82	0.12	39,986,561.82	39,986,561.82	39,986,561.94	META 1.33.333 (M2) Rehabilitación de pavimentación en 33,333 M2 de mapeo en con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de empedregación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LTM2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales
O24NR0844	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpán	50.7%	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	5,582,186.84	5,415,605.73	5,582,186.84	5,582,186.84	10,997,792.57	META 1.3.667 (M2) Trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias en 3,667 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo
O24NR0845	Rehabilitación de la infraestructura de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpán	99.9%	0.00	50,000,000.00	49,997,057.00	49,968,716.08	0.00	49,968,716.08	49,968,716.08	49,968,716.08	META 1.25.000 (M2) Rehabilitación de pavimentación en 25,000 M2 de mapeo en con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: fresado de carpeta con perfiladora, barrido por medios mecánicos con barredora autopropulsada, mejoramiento del terreno con producto del fresado espesor variable, compactado por medios mecánicos al 95% de su densidad teórica máxima, suministro y aplicación de mezcla asfáltica de 7.5 cm de espesor, colocada con pavimentadora, compactada al 95% de su densidad teórica máxima con compactador de 14 toneladas tipo tandem, riego de empedregación a base de emulsión asfáltica RR 2k a razón de 0.80 LTM2, así como, del material producto del fresado del lugar indicado por la dependencia al tramo a mapear, transporte de materiales
O24NR0846	Rehabilitación de espacios deportivos ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpán	63.2%	0.00	15,314,252.69	15,314,252.69	9,676,790.80	5,497,524.29	9,676,790.80	9,676,790.80	15,174,315.09	META 1.3.667 (M2) Trabajos de rehabilitación de vialidades secundarias en 3,667 M2 con empedrado y adoquín, los trabajos consisten en demolición de área dañada, construcción de base de concreto para la colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo
O24NR0847	Rehabilitación de espacios públicos ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpán	79.5%	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	8,740,872.23	2,257,380.01	8,740,872.23	8,740,872.23	10,998,252.24	META 1.4.545 (LUM) Rehabilitación de infraestructura de alumbrado de 4,545 luminarias que constan de lámpara led de 100w tensión de alimentación de 120-277 v ~, con un peso total máximo de 6 150 kg y dimensiones máximas de largo, ancho y alto respectivamente: 36 cm, 26 cm y 10 cm tipo de montaje pared o pedestal conjunto óptico herméticamente sellado con sello EPDM y cristal de vidrio plano templado curva fotométrica tipo 7h x 7v / 4h x 4v arreglo de leds (módulo) de 84 diodos emisores de luz leds y lentes depolcarbonato individuales de alta eficacia mínima de 140 lm/w para tipo nema 7h x 7v una eficacia mínima de 100 lm/w para tipo nema 4h x 4v flujo luminoso mínimo de 14 000 lm para tipo nema 7h x7v, entre otros

1172



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPÁN									
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR1019	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) (FAFIA), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	99.5%	0.00	55,823,722.81	55,823,722.81	55,569,978.28	253,744.53	55,569,978.28	55,569,978.28	55,823,722.81	Meta 1. 48,995.00 (M2): Rehabilitar la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan. Mediante la construcción de 48,995.00 m2. Trabajos a realizar: encarpeta de rodamiento de mezcla asfáltica templada, elaborada en planta, con agregado de 19 mm 3.4" de diámetro, de 7.5 cm de espesor promedio compactado al 98% de su densidad teórica máxima. Incluye demoliciones, frenado, cargas, acarreo, barrido de base, negro de liga con emulsión asfáltica, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O24NR1020	Rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico en diversas calles de la colonia Tlalpan Centro, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	86.1%	0.00	8,999,999.99	8,999,999.99	7,746,833.85	1,253,166.14	7,746,833.85	7,746,833.85	8,999,999.99	Meta 1. 3,379.70 (M2): Rehabilitar la superficie de rodamiento con concreto hidráulico en diversas calles de la colonia Tlalpan centro, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan mediante la construcción de 3,379.70 m2 de carpeta de rodamiento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia fc= 150 a 250 kg sobre cm2 de 10 a 15 cm de espesor promedio compactado. Incluye demoliciones manuales, demoliciones con máquina, cargas, acarreo, excavaciones, barrido de base, construcción de base hidráulica con grava cementada o controlada, compactada del 95 al 98% próctor, suministro habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, a cualquier nivel, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
O24NR1021	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva (Espacios Deportivos) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan	94.1%	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	15,534,283.11	965,716.89	15,534,283.11	15,534,283.11	16,500,000.00	Meta 1. 2 (DEP): Rehabilitación a Centro Deportivo Villa Olímpica y Campo Deportivo San Miguel Ajusco, mediante los trabajos de Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y miltitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
<b>TOTAL URG</b>			<b>560,831,975.00</b>	<b>610,236,268.04</b>	<b>608,426,832.80</b>	<b>520,435,383.58</b>	<b>79,797,418.28</b>	<b>520,435,383.58</b>	<b>520,435,383.58</b>	<b>600,232,801.86</b>	

MZ



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN

Período:

Enero-Septiembre de 2024

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %:  
((MODIFICADO/APROBADO)-1)\*100

3,114,028,349.00

3,181,153,124.82

2.16

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS

NO APLICA

u72





ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN			
Período:		Enero-Septiembre de 2024			
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
271323U048	4419_Otras ayudas sociales a personas.	Apoyo Economico	29	96,230.40	Por concepto de aprovechamientos y productos a personas que desarrollen actividades como instructores, profesores y/o talleristas, en los Centros generadores de ingresos de Aplicación Automática. Para el ejercicio fiscal 2024, publicada en la gaceta oficial n° 1297, del 14 de febrero de 2024.
TOTAL URG				96,230.40	

UZZ  
d





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN					
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>VI</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
2-3-2-064-E189	Tlalpan Grande y Diverso	1 de abril 2024	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Apoyo económico	En Captura por el Area Ejecutora	900,000.00
2-2-1-063-E200	Programa Social "Alianza Con Tlalpan"	10 de enero 2024	Tlalpan	Ampliación Miguel Hidalgo, Arboledas del Sur, 2 de Octubre, Arenal Guadalupe, Barrio la Fama, Belisario Dominguez, Belvedere, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chichicaspatl, Chimalcoyotl, Chimilli, Cruz del Farol, Cuevitas, Cultura Maya, Divisadero, Ejidos de San Pedro Mártir, El Arenal, El Mirador, El Zacatón, Ex Hacienda Coapa, Ex Hacienda San Juan de Dios, Fuentes de Tepepan, Granjas Coapa, Guadalupe Tlalpan, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Hornos, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, La Joya, La Libertad, Lomas Altas de Padierna, Lomas de Padierna II, Ma. Esther Zuno de Echeverría, Los Volcanes, Mesa los Hornos, Magdalena Petalcalco, Miguel Hidalgo 1a Sección, Miguel Hidalgo, Mirador del Valle, Miguel Hidalgo 3ra. Sección, Miguel Hidalgo 2da. Sección, Mirador II, Paraje Nopaltitla Ajusco, Narciso Mendoza, Paraje Xitle, Parres el Guarda, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Popular Santa Teresa, Primavera, Plan de Ayala, San Andrés Totoltepec, Rinconada Coapa, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Lorenzo Huipulco, San Pedro Mártir, San Miguel Xicalco, Santa Cruz, Santo Tomas Ajusco, Tecorral, Tepetlica el Alto, Tlalcoligia, Tezontitla, Tlalmille, Tlalpuente, Toriello Guerra, Tlalpan Centro, Villa Coapa, Torres de Padierna, Valle Escondido, Volcanes, Villa Lázaro Cárdenas.	Apoyo económico	261	11,478,500.00
2-2-1-063-E200	Programa Social "Movilidad Segura, Tlalpan"	10 de enero 2024	Tlalpan	Tlalpan Centro I, Tlalpan Centro II, Tlalcoligia, Héroes de Padierna, Lomas de Padierna, Miguel Hidalgo 2da sección, Miguel Hidalgo 4ta sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, San Buenaventura, La Joya, Rinconada Coapa 1era sección, Nueva Oriental Coapa, San Pedro Apóstol, Toniello Guerra, Pueblo Quieto, Pedregal de San Nicolás 4ta sección, Pedregal de San Nicolás 1era sección, Miguel Hidalgo 1era sección, Rincón del Mirador I, 2 de octubre, Chimilli, Villa Lázaro Cárdenas, Arboledas del Sur, San Lorenzo Huipulco, Guadalupe, Hacienda de San Juan (Fraccionamiento), Prados Coapa 3era sección, Narciso Mendoza (súper manzana 4), Granjas Coapa, Isidro Fabela, Mesa los Hornos, Pedregal de San Nicolás 3era sección, Ampliación Isidro Fabela, Belisario Dominguez sección XVI, Miguel Hidalgo 3era sección, Barrio el Capulín, Narciso Mendoza super manzana 2, Residencial Villa Coapa super manzana 4, Narciso Mendoza super manzana 3, Popular Santa Teresa, Torres de Padierna, Cuchilla de Padierna, Jardines en la Montaña, San Juan Tepeximilpa, Ampliación Tepeximilpa, Cumbres de Tepetongo, Diamante, Viveros de Coactelán, La Palma, San Andrés Totoltepec, Divisadero, Tecorral, Barrio Caramaguey, Barrio La Lonja, Barrio La Fama, Fuentes Brotantes, Santa Úrsula Xitla, Vergel del Sur, Prados Coapa 1era sección, Prados Coapa 2da sección, Rancho Los Colorines, Ex Hacienda Coapa, Residencial Villa Coapa Super Manzana 1, Villa Coapa, Unidad Habitacional Tenorios FOVISSSTE, Rinconada de las Hadas, Residencial Acoxa, Floresta Coyoacán, Belisario Dominguez, Cantera Puente de Piedra, Rómulo Sánchez Mireles, Parques del Pedregal, Barrio San Fernando, Barrio del Niño Jesús, San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro Mártir, Club de Golf, Magisterial Coapa, Cuemanco, A.M.S.A, San Bartolo el Chico, Ex Hacienda San Juan de Dios, Ignacio Chávez, María Esther Zuno de Echeverría, Valle de Tepepan, Valle Escondido, Arenal de Tepepan, Lomas de Texcalaclaco, Plan de Ayala, Valle Verde, Dolores Tlali, Volcanes, El Mirador 1era sección, Pedregal de las Águilas, Movimiento Organizado de Tlalpan, Rinconada del Mirador, Narciso Mendoza Super Manzana 5, Narciso Mendoza Super Manzana 6, Juventud Unida, Residencial Villa Coapa Super Manzana 8, Fuentes de Tepepan, Emilio Portes Gil (Unidad Habitacional), Pedregal de San Nicolás 5ta Sección, Mirador I, Mirador II, Pedregal de San Nicolás 2da sección, San Miguel Topilejo, Los Encinos, Lomas Pedregal, Lomas Hidalgo, Lomas Altas de Padierna, Cultura Maya, Bosques del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Vistas del Pedregal, San Nicolás II, El Zacatón, Chichicaspatl, Chimalcoyotl, Cruz del Farol, Paraje 38, Primavera, Verano, Parres el Guarda, Nuevo Renacimiento Axalco, Texcaltenco, Tlaxcaltengo La Mesa, Tlalpuente, Tlalmille, Zacayucan Peña Pobre, Solidaridad, Belvedere y Comuneros de Santa Úrsula.	Apoyo económico	28	1,818,160.00

MZZ



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:							
02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN							
Periodo:							
Enero-Septiembre de 2024							
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>11</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
2-2-1-063-E200	Programa Social "Prevención De Las Violencias, Tlalpan"	10 de enero 2024	Tlalpan	Narciso Mendoza, Villa Lázaro Cárdenas, Granjas Coapa, La Joya, Héroes de Padierna, Popular Santa Teresa, Tepe tongo, Isidro Fabela, Tonello Guerra, Miguel Hidalgo, Cultura Maya, y Miguel Hidalgo 2da sección, Fuentes Brotantes, San Fernando, Coapa, Zapote, Pueblos, San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir , Chimalcoyotl, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlalcalco, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco.	Apoyo económico	28	1,814,400.00
2-2-6-321-E187	Programa Social "Tlalpan Resurge"	10 de enero 2024	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Apoyo económico	150	6,690,000.00
2-4-2-18-E188	Acción Social "Tlalpan Mágico, Entrega De Juguetes"2024"	10 de enero 2024	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Apoyo en especie	10,004	2,199,985.72
2-6-3-320-E198	Programa Social "Estancias Infantiles, Tlalpan"	10 de enero 2024	Tlalpan	2 de Octubre, Amp. Miguel Hidalgo 4ta Sección, Ampl. Lomas de Padierna, Ampl. Miguel Hidalgo, Ampl. Tepeximilpa, Arboledas del Sur, Barrio del Niño Jesús, Belisario Domínguez Sección XVI, Bosques de Tepeximilpa, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chichicaspatl, Chimalcoyoc, Chimilli, Club de Golf México, Cruz del Farol, , Cuchilla De Padierna, Cultura Maya, Clubes de Tepetongo, Diamante, Dolores Tlal, Ejidos de Huipulco, Ejidos de San Pedro Mártir, El Mirador, El Mirador 1a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 3a Sección, El Zacatón, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Fuentes Del Pedregal, Guadalupe, Héroes De 1911, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Issfam, Juventud Unida, La Guadalupeana, La Joya, La Magdalena Petlalcalco, Mesa los Hornos, La Mesa Tlaxcoltengo, La Palma, La Primavera, La Tortuga Tepepan, Las Huertas, Loma Bonita, Lomas de Cuilotepec, Lomas de Hidalgo, Lomas de la Estancia, Lomas de Padierna, Lomas de Padierna Sur, Lomas de Tepemecatl, Los Encinos, Los Volcanes, Magisterial Coapa,	Apoyo económico	10	7,515,800.00
2-6-3-329-S234	Programa Social "Tlalpan Contigo"	10 de enero 2024	Tlalpan	Arboledas del Sur, Barrio La Fama, Cantera Puente de Piedra, Cruz del Farol, Mesa los Hornos, Los Volcanes, Miguel Hidalgo Tercera Sección, Nuevo Renacimiento de Axalco, Rinconada Coapa, San Andrés Toltepec, San Miguel Ajusco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Tlalcoligia, Tlalpan Centro.	Apoyo económico	710	2,991,150.00
	Acción Social "Estímulos A Los Representantes Deportivos De Tlalpan En Competencias Nacionales (CONADE)".	14 de agosto 2024	Tlalpan	En Captura por el Area Ejecutora	Apoyo económico		-
2-4-2-218-E188	Acción Social "Apoyos Económicos a Deportistas y Entrenadores Deportivos de Tlalpan 2024".	16 de Julio 2024	Tlalpan	En Captura por el Area Ejecutora	Apoyo económico		2,823,855.00

1122



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN					
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
2-7-1-323-U048	Acción Social "Abrig-At "	19 de enero 2024	Tlalpan	2 de octubre, Ahuacatitla, Ampliación Isidro Fabela, Ampliación Lomas de Padierna, Ampliación Tepeximilpa, Arboledas del Sur, Atocpa Sur, Ayocatitla Asunción, Ayometitla, Belisario Domínguez Sección XVI, Belvedere Ajusco, Bosque de Tepeximilpa (San Andrés Totoltepec), Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Chichicaspatl, Chimalcoyotl, Colinas del Ajusco, Colinas del Bosque, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Del Niño Jesús, Ejidos de San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro Mártir (Norte), El Capulín, El Divisadero, El Mirador 1a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 3a Sección, El Zacatón, Fuentes Brotantes, Fuentes de Tepepan, Granjas Coapa Oriente, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Isidro Fabela II (Oriente), Jardines de San Juan, Jardines del Ajusco, Juventud Unida, La Joya, La Magdalena, Petlacalco, La primavera, Lomas Altas de Padierna Sur, Lomas de Padierna (Lomas de Padierna I), Lomas de Padierna Sur (Lomas de Padierna II), Lomas de Tepemecatl, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Los Volcanes, Ma. Esther Zuno de Echeverría, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 1a Sección, Miguel Hidalgo 2a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, Miguel Hidalgo 4a Sección, Mirador del Valle, Mirador II, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Renacimiento de Axalco, Ocotla, Paraje 38, Parres El Guarda, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1a Sección, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Piedra Larga San Miguel Topilejo, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Progreso Tlalpan San Andrés Totoltepec, Pueblo Quieto, Rinconada El Mirador, Rómulo Sánchez Mireles, San Andrés Totoltepec, San Juan Tepeximilpa, San Juan Tepeximilpa (Ampliación), San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Nicolás II, San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santísima Trinidad, Santo Tomas Ajusco, Tecorral, Tepeximilpa La Paz, Tlalcoligía, Tlalmillé, Tlalpan, Tlalpan Centro, Tlalpuente, Toriello Guerra, Torres de Padierna, Uh Fovissste San Pedro Mártir, Uh Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo, UH ISSSFAM No. 7, Valle de Tepepan, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactetlan, Xaxalco.	Apoyo en especie	5184	2,579,892.00
2-7-1-323-U048	Acción Social "Ecotecnologías "	19 de enero 2024	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación.	Apoyo en especie	815	7,148,754.00

MZZ



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:							
02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN							
Periodo:							
Enero-Septiembre de 2024							
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>11</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
2-7-1-323-U048	Acción Social "Saludable - Mente"	19 de enero 2024	Tlalpan	Héroes De Padierna, Narciso Mendoza, San Andrés Totoltepec, Lomas De Padierna, San Pedro Martir, Chimilli, Fuentes Brotantes, Tlalmille, Cantera Puente De Piedra, San Pedro Martir, San Andres Totoltepec, Tepetitla, Lomas De Padierna, San Andres Totoltepec, Cantera Puente De Piedra, Toriello	Apoyo en especie	1000	632,000.00
2-4-2-218-E188	Acción Social "Entrega de Conjuntos de Pantofoles a Deportistas y Entrenadores Deportivos Representantes de la Alcaldía Tlalpan".	2 de Julio 2024	Tlalpan	En Captura por el Area Ejecutora			1,192,874.40
2-6-3-320-E198	Acción Social "Promoción y Atención al Desarrollo Infantil en Tlalpan".	2 de Julio 2024	Tlalpan	La Malinche, Pblo. Nuevo Alto, Palmitas, San Pedro Martir, Isidro Fabela, San Nicolas II, Amp. Plan De Ayala, Santa Ursula Xitla, San Felipe De Jesus, Progreso Tizapan, Pblo. San Andres Totoltepec, Carmen Serdan, La Carbonera, Lomas De Cuilotepec, La Asuncion, Lomas De Padierna, Pblo. San Andres Totoltepec, Heroes De Padierna, Fracc. Alvaro Obregon, Piedad Narvarte, Pblo. Santa Maria Nativitas, Reforma Política, Cuchilla De Padierna,			436,000.00
2-7-1-323-U048	Acción Social "Pasos Firmes"	24 de junio 2024	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación		2204	60,000.00
2-2-1-063-E200	Tlalpan en Unidad	3 de mayo 2024	Tlalpan	U. Hab. Aljibe 59, U. Hab. Antigua Acanto, U. Hab. Antigua Ajusco II, U. Hab. Cacahuatales 12, U. Hab. Cacahuatales 54, U. Hab. Cacahuatales 57, U. Hab. Cebadales 50, Condominio Acueducto Tlalpan, Condominio La Paz, Condominio Residencial Villas del Sur, Conjunto Urbano Cuemanco, U. Hab. Dr. Ignacio Chávez, U. Hab. Emilio Portes Gil, U. Hab. Florales 42, U. Hab. Florales 46, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Bloque A, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Bloque B, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Bloque H, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Bloque J, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Bloque K, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Bloque L, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Bloque M, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Manzana 2, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Manzana 3, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Manzana 4, U. Hab. FOVISSSTE Fuentes Brotantes Manzana 5, U. Hab. FOVISSSTE San Pedro Mártir, U. Hab. Fuentes Brotantes Corregidora 249, U. Hab. Fuentes Brotantes Corregidora 444, U. Hab. Hueso Periférico ISSFAM, U. Hab. INVI (Michoacán), U. Hab. ISSFAM I (Circuito Pergoleros 40), U. Hab. ISSFAM I Sección 2, U. Hab. La Joya 131 y U. Hab. La Joya 135, U. Hab. Loteria Nacional (230), U. Hab. Luis Donald Colosio, U. Hab. Miramontes 348, U. Hab. Misiones Tlalpan 1, U. Hab. Narciso Mendoza S.M.1, U. Hab. Narciso Mendoza S.M.2, U. Hab. Narciso Mendoza S.M.3, U. Hab. Narciso Mendoza S.M.7, U. Hab. Peña Pobre, U. Hab. Plaza del Oro, U. Hab. Portales del Bosque, U. Hab. Residencial Fuentes de Cantera, U. Hab. Rinconada del Convento, U. Hab. Rinconada del Moral, U. Hab. Tenorios 150 FOVISSSTE, U. Hab. Tenorios II Cor. (224), U. Hab. Tenorios INFONAVIT I y II (222), U. Hab. Tlalpan 2000, U. Hab. Villa Benalmadena, U. Hab. Villa del Puente FOVISSSTE, U. Hab. Villa Olímpica, U. Hab. Vista Montaña III, U. Hab. Zapote I, U. Hab. Zapote II.	Apoyo económico	16,267	240,000.00
2-3-2-064-E189	Apoyo a Personas con Discapacidad Física o Sensorial	3 de mayo 2024	Tlalpan	Pedregal De San Nicolas, Cantera Puente De Piedra, Carmén Serdan, Libertad Topilejo	Apoyo económico	En Captura por el Area Ejecutora	132,000.00

u22



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN					
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
2-3-2-064-E189	Programa Social "Va por tu salud"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Pedregal De San Nicolas 4ta. Secc., Mirador li, Rincon De Don Felipe, Barrio Oxtopulco, Vergel De Coyoacan, Sector 17, Santo Domingo, San Juan Tihuaca, Ampl Las Aguilas, El Arenal 1ra Sección, Axalco, Tlalcoligia, Pedregal De San Nicolas 1a S., Pedregal De San Nicolas 4a S., Ejidos De San Pedro Martir, Granjas Coapa, Barrio San Miguel, Arboledas Del Sur, Barr San Miguel, Lomas Hidalgo, Fracc. Las Americas, Cantera Puente De Piedra, Pueblo La Candelaria, Pblo San Pablo Oztotepec, U. Infonavit Iztacalco, Villa Coapa, Pblo Sn Gregorio Atlapulco, Plan De Ayala, San Pedro Martir, Escuadron 201, San Andres Totoltepec, Cuchilla De Padierna, Vistas Del Pedregal, Santo Tomas Ajusco, Santo Tomas Ajusco, San Fernando, Barrio San Juan, San Pedro Actopan, Amp. Miguel Hidalgo 4ta. Secc., Narvarte Oriente, Amp Santiago Acahualtepec, Pedregal De San Nicolas, Portales Sur, Pedregal De San Nicolas, Lomas Altas De Padierna, Ejidos De San Pedro Martir, Viveros De Coactetlan, San Nicolas li, San Miguel Topilejo, Lomas De Padierna Sur, Amp. Miguel Hidalgo 4a Secc, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Martir, Lomas De San Lorenzo, Pblo San Miguel Topilejo, Viveros De Cuatetlan San Miguel Ajusco, Lomas De Padierna, Amp. Miguel Hidalgo, Cruz Del Farol, San Andres Totoltepec, Arboledas Del Sur, Chichicaspatli, Lomas De Tepemecatli, San Pedro Martir, San Miguel Ajusco, San Miguel Ajusco, Tlalpan Centro, San Miguel Topilejo, Parres El Guarda, La Magdalena Petlalcalco, San Juan Tepeximilpa, Mesa Los Hornos, Ejidos De San Pedro Martir, Miguel Hidalgo 4ta Secc., Lomas Altas De Padierna Sur, Pedregal De San Nicolas 4ta. Secc., Lomas De Padierna, Lomas De Padierna, San Andres Totoltepec, Belvedere, Isidro Fabela, Parres El Guarda, Viveros De Coactetlan, San Miguel Topilejo, San Andres Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Lorenzo Huipulco, Parres El Guarda, Devisadero, San Pedro Martir, Mirador li, Popular Santa Teresa, Isidro Fabela, Pedregal De San Nicolas 4ta. Secc., Belvedere Ajusco, Chichicaspatli, Pueblo San Miguel Topilejo, Tlalpan Centro, Lomas De Padierna Sur, Pedregal De San Nicolas 4ta. Secc., San Miguel Xicalco, Plan De Ayala, Los Volcanes, Mesa Los Hornos, San Miguel Ajusco, Tonello Guerra, Santo Tomas Ajusco, San Miguel Ajusco, Mirador li, Belvedere, Bosques Del Pedregal, Chimilli, Miguel Hidalgo 4ta Secc., Peña Pobre, Lomas Altas De Padierna Sur, San Miguel Xicalco, San Miguel Xicalco, Heroes De Padierna, Lomas De Padierna Sur, Belvedere, Mirador li, Lomas De Padierna, El Zacaton, Mirador li, San Miguel Topilejo, Lomas De Padierna Sur, Mesa Los Hornos, San Miguel Topilejo, Lomas De Padierna, El Zacaton, Tecorral, Torres De Padierna, Parres El Guarda, Vista Hermosa, Mesa Los Hornos, Solidaridad, 2 De Octubre, Lomas De Padierna, San Pedro Martir, San Miguel Topilejo, Lomas Hidalgo.	Apoyo económico	145	8,216,000.00
2-4-2-218-E188	Programa Social "Camerata Infantil Y Juvenil De Tlalpan 2024"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Varias Colonias de la Demarcación	Apoyo económico	35	1,332,970.00
2-4-2-218-E188	Programa Social "Del Oficio Al Arte"	31 de enero de 2024	Tlalpan	San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, Verano, Toniello Guerra, Pedregal de San Nicolás 1ª Sección, Chimalcoyoc, Santo Tomás Ajusco, Lomas Hidalgo, San Miguel Topilejo, Ampliación Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 3ª Sección, Isidro Fabela, San Miguel Ajusco, Villa Lázaro Cárdenas, Los Encinos, Mesa los Hornos, Viveros de Coactetlán, San Nicolás II.	Apoyo económico	98	5,292,000.00
2-4-2-218-E188	Programa Social "Yo Aprendo En Grande"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Los Volcanes, Pedregal de las Águilas y 2 de Octubre.	Apoyo en especie	19	1,182,986.46

u22

*(Handwritten signature)*



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN					
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
2-6-3-329-S234	Programa Social "Activando Tlalpan"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Juan Tepeximilpa, Juventud Unida, Popular Santa Teresa, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Pedregal de San Nicolás 2a Sección, Torres de Padierna, Chichicáspatl, Sector XVII, Bosques del Pedregal, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, Dos de Octubre, Lomas de Padierna Sur, Belvedere, Mirador II, Chimilli, Cruz del Farol, El Zacatón, San Nicolás II, Zorros Solidaridad, Paraje 38, Primavera, Verano, Cultura Maya, Cuchilla de Padierna, Tlalmitla, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de La Magdalena Petlacalco, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de Parres el Guarda, Isidro Fabela, Ampliación Isidro Fabela, Toriello Guerra, Barrio San Pedro Apostol, El Mirador 3a Sección, El Mirador 2a Sección, El Mirador 1a Sección, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Tlalcoligia, Los Volcanes, AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios, Guadalupe Tlalpan, Pueblo de San Pedro Mártir, Ejidos de San Pedro Mártir, Lomas de Padierna, Pedregal de San Nicolás 3a Sección, Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás 4a Sección, Los Encinos, Lomas del Pedregal, Miguel Hidalgo 4a Sección, Miguel Hidalgo 3a Sección, Miguel Hidalgo 1a Sección, La Palma, María Esther Zuno de Echeverría.	Apoyo en especie	72	2,804,200.00
2-6-3-329-S234	Programa Social "Alianzas Entre Gente Grande"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Ampliación Miguel Hidalgo, Barrio de Caramaguey, Barrio la Fama, Barrio la Lonja, Cantera Puente de Piedra, Chichicáspatl, Cuchilla de Padierna, Cruz del Farol, Diamante, Ejidos de San Pedro Mártir, Fuentes Brotantes, Granjas Coapa, Hacienda San Juan, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, Juventud Unida, La Joya, La Magueyera, Lomas de Padierna, Lomas Hidalgo, Los Encinos, Los Volcanes, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1ra Sección, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 3ra Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Narciso Mendoza, Movimiento Organizado de Tlalpan, Mirador 3ra Sección, Pedregal de Carrasco, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Peña Pobre, Pueblo de Chimalcoyoc, Pueblo de Magdalena Petlacalco, Pueblo de Parres el Guarda, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de San Miguel Xicalco, Pueblo de San Miguel Topilejo, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de Santa Úrsula Xitla, Pueblo Quieto, Rinconada El Mirador, San Lorenzo Huipulco, San Pedro Apóstol, Sección XVI, Tepetongo, Tepeximilpa, Tlalcoligia, Tlalpan Centro, Torres De Padierna, Valle Verde, Villa Coapa, Viveros de Coactatlan.	Apoyo económico	149	1,385,750.00
2-6-3-329-S234	Programa Social "Amigo Fiel"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Los Ángeles, Miguel Hidalgo Ii Sección, San Nicolás Totolapan, Lomas De Padierna, Lomas De San Lorenzo, Miguel Hidalgo Iii Sección, Miguel Hidalgo Sección, P. De Santo Domingo. P. De San Nicolás Iv Sección, Estado De Anahuac., Barr. Chalma, Narvarte Poniente, P. De Santo Domingo, Buenavista, San Miguel Xicalco, Jardín Balbuena, Naucalpan, Ejidos De San Pedro Mártir, El Toro, Acolman, Santo Tomás Ajusco, Vistas Del Pedregal, Moctezuma Ii Sección, Los Ángeles, Paraje 38, San Miguel Tehuisco, Parres El Guarda	Apoyo económico	27	4,573,775.28
2-6-3-329-S234	Programa Social " Caldo Tlalpeño, Inclusión Social"	31 de enero de 2024	Tlalpan	2 De Octubre, 3 De Mayo, Ahuacatitla, Ampliación Miguel Hidalgo 2a Secc., Ampliación Miguel Hidalgo 3a Secc., Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc., Amsa, Atocpa Sur, Barrio La Lonja, Bosque de Tepeximilpa, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyoc, Chimilli, Coapa 2a Sección, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Ejidos de San Pedro Mártir I, El Arenal, El Zacatón, Ex Hacienda Coapa, Fovissste San Pedro Mártir, Fuentes Brotantes, Fuentes Del Pedregal, Fuentes Arconada Coapa, Fuentes Y Pedregal De Tepepan, Hacienda San Juan, Héroes De 1910, Héroes de Padierna I, Héroes De Padierna II, Hueso Penférico-Isssfam No. 7, Isssfam No. 1 (U Hab)-Villa Tlalpan, Jardines Coapa	Apoyo económico	1585	5,499,486.03
				Juventud Unida, La Guadalupana, La Joya, La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar, Los Angeles, Ayometitla, Los Volcanes, Mesa Los Hornos, Miguel Hidalgo, Mirador 3a Secc., Pedregal de Sn Nicolás 1a Secc, San Andrés Totoltepec, San Buenaventura, San Buenaventura, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuisco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santísima Trinidad, Santo Tomas Ajusco, Tlalcoligia, Tlalpan Centro, Tlalpan Joya, Torres De Padierna, Verano			

MZZ





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN						
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024						
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	
					TIPO	TOTAL		
2-6-3-329-S234	Programa Social "Tlalpan Es Tu Hogar"	31 de enero de 2024	Tlalpan	2 De Octubre, Ampliación Miguel Hidalgo, Ampliación Miguel Hidalgo 1a Sección, Belvedere, Cantera Puente de Piedra, Centro De Tlalpan, Chichicaspatl, Cruz del Farol, Diamante, Ejidos de San Pedro Mártir, El Capulín, El Convento, El Zacatón, Héroes de 1910, Héroes de Padierna, Isidro Fabela, Jardines	Apoyo económico	154	950,170.00	
2-6-3-329-S234	Programa Social "Tlalpan Hacia El Desarrollo Sostenible"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Varias colonias de la Demarcación	Apoyo en especie	69	30,461,476.00	
2-6-3-329-S234	Programa Social "Tlalpan, Grande Como Sus Jóvenes"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Cultura Maya, El Mirador, Hacienda San Juan, Héroes de 1910, Ocotla, Jardines del Ajusco, Jardines Tlalpan, Narciso Mendoza-Villa Coapa Súper Manzana, Parques del Pedregal, Pedregal de Sn Nicolás 2a Secc., San Nicolás II, Santo Tomas Ajusco, Tetenco, Parres el Guarda, Piedra Larga, Prado Coapa 3a	Apoyo económico	24	689,500.00	
2-6-8-324-S229	Programa Social "Con Prevención, Yo Decido"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Ampliación Lomas De Padierna, Ampliación Tepeximilpa, Belvedere, Bosques del Pedregal, Chimalcoyoc, Cruz Del Farol, Cultura Maya, Ejidos De San Pedro Mártir, El Zacatón, Floresta, Fuentes Brotantes, Isidro Fabela, Héroes De Padierna I, Jardines Del Ajusco, La Magdalena Petlalcalco, Miguel Hidalgo, Mirador I, Movimiento Organizado De Tlalpan-El Mirador, Narciso Mendoza - Villa Coapa Sur Mz 1, Paraje 38, Pueblo Quieto, San Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Tehuisco, San Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco, San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Santo Tomas Ajusco, Tecorral, Tlalcoligia, Tlalpan Centro, Unidades Habitacionales De Tenorios, Valle Verde, Vergel de Coyoacán, Villa Coapa, Viveros de Coactatlan.	Apoyo económico	13	636,328.00	
2-6-8-324-S229	Programa Social "Mujeres Libres Y En Igualdad"	31 de enero de 2024	Tlalpan	Miguel Hidalgo, La Fama, Isidro Fabela, Barrio La Lonja, Ampliación Miguel Hidalgo 2a Secc., Cantera Puente de Piedra, Fuentes Brotantes, Tlalpan Centro, Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc., Bosques Del Pedregal, San Lorenzo Huipulco, San Miguel Ajusco, San Pedro Apóstol, Santo Tomas Ajusco, Tlalmille, Ampliación Tepeximilpa, Belisario Domínguez, Bosque de Tepeximilpa, El Mirador Mesa los Hornos, Rómulo Sánchez, San Miguel Topilejo, Santa Úrsula Xitla, Toriello Guerra, Popular Sta Teresa, Lomas De Padierna I, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, Ejidos De San Pedro Mártir I, Chimalcoyoc, Los Volcanes, La Magdalena Petlalcalco, San Miguel Xicalco, Héroes de Padierna I, Pedregal De Sn Nicolás 3a Secc., Pedregal de Sta. Úrsula Xitla, Ampliación Miguel Hidalgo 3a Sec., Cultura Maya, Diamante, Granjas Coapa, Jardines De San Juan, Jardines Del Ajusco, La Joya, La Primavera, Mirador del Valle, Paraje 38, Parres el Guarda, Pedregal de las Águilas, Pedregal De Sn Nicolás 1a Secc., Pedregal De Sn Nicolás 2a Secc., Pedregal De Sn Nicolás 4a Secc. I, Plan De Ayala, Tlalcoligia, Torres De Padierna, Verano, Viveros de Coactatlan, Lomas Hidalgo, San Juan Tepeximilpa	Apoyo en especie	41	1,909,068.00	
2-4-2-218-E188	"Tlalpan: Verano en Grande, 2024"	5 de agosto de 2024	Tlalpan	2 De Octubre, Barrio El Capulin, Barrio la Fama, Barrio la Lonja, Belisario Domínguez S. XVI, Belvedere, Bosques de Tepeximilpa, Cantera Puente de Piedra, Chimalcoyotl, Chimilli, Miguel Hidalgo, Cruz del Farol, Cuchilla de Padierna, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Diamante, El Capulin, El Fresno, El			816,688.00	
2-3-2-064-E189	Acción Social "Vive por Tlalpan, 2024".	6 de agosto 2024	Tlalpan	En Captura por el Area Ejecutora			145,000.00	
TOTAL URG							116,548,769.69	

<sup>1/</sup> Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

WZZ



**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Período:	Enero-Septiembre de 2024

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

Denominación del Fideicomiso:	<b>NO APLICA</b>
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

**ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO**

Activo:	Pasivo:	Capital:

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:

MZZ





AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) (FAFIA), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	0.00	44,658,978.25	44,658,978.25	44,405,233.72	253,744.53	44,405,233.72	44,405,233.72	44,658,978.25	100
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico en diversas calles de la colonia Tlalpan Centro, dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	0.00	7,199,999.99	7,199,999.99	6,545,454.53	654,545.46	6,545,454.53	6,545,454.53	7,199,999.99	100
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva (Espacios Deportivos) en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial Tlalpan.	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,199,999.06	0.94	13,199,999.06	13,199,999.06	13,200,000.00	100
<b>TOTAL URG</b>						<b>66,058,978</b>	<b>66,058,978</b>	<b>64,160,687</b>	<b>908,291</b>	<b>64,160,687</b>	<b>64,160,687</b>	<b>66,068,978</b>	

**ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:**

Se realizaron los trabajos de encarpado de rodamiento de mezcla asfáltica templada, elaborada en planta, con agregado de 19 mm 3.4" de diámetro, de 7.5 cm de espesor promedio compactado al 98% de su densidad teórica máxima incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, construcción de 3,379.70 m2 de carpeta de rodamiento de concreto hidráulico fraguado rápido, resistencia f'c= 150 a 250 kg sobre cm2 de 10 a 15 cm de espesor promedio compactado. Incluye demoliciones manuales, demoliciones con máquina, cargas, acarreo, excavaciones, barrido de base, construcción de base hidráulica con grava cementada o controlada, compactada del 95 al 98% próctor, suministro habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, a cualquier nivel, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, tropapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.

u22



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Año:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPÁN															
Período:		Enero-Septiembre de 2024															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %			
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO 100
12-001	ANHUACATITLA	IECM-DD16-00047324	TORRES DE SEGURIDAD			0%	3	416,579.00	416,579.00	416,579.00	413,968.62	17,105.64	366,471.00	366,471.00	431,064.48	103%	
12-002	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC	IECM-DD14-00017924	FORO CULTURAL BENTA GALEANA			0%	6	1,456,287.00	1,456,287.00	1,456,287.00	1,456,041.21	208,534.13	1,180,969.79	1,180,969.79	1,664,575.34	114%	
12-003	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC	IECM-DD14-00035424	COLOR A TU COLONIA			0%	2	1,448,545.00	1,448,545.00	1,448,545.00	0.00	1,273,029.92	0.00	0.00	1,273,029.92	88%	
12-004	AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC	IECM-DD14-00015524	LUMINARIAS			0%	2	1,170,536.00	1,170,536.00	1,170,536.00	0.00	1,030,128.58	0.00	0.00	1,030,128.58	88%	
12-005	AMSA	IECM-DD19-00018724	CAMBIO DE TUBERIA HIDRAULICA PARA TODA LA COLONIA			0%	6	405,006.00	405,006.00	405,006.00	0.00	66,568.89	377,103.91	377,103.91	66,568.89	16%	
12-007	ARBOLEDAS DEL SUR	IECM-DD19-00004324	BANQUETA NUEVA, RESPETO A LA NATURALEZA			0%	6	645,262.00	645,262.00	645,262.00	644,635.15	92,368.79	523,265.34	523,265.34	737,033.94	114%	
12-008	ARENAL GUADALUPE TLALPÁN	IECM-DD19-00026924	DESAZOLVE Y PODA DE ARBOLES			0%	3	588,723.00	588,723.00	588,723.00	0.00	24,174.54	564,548.41	564,548.41	24,174.54	4%	
12-009	ARENAL PUERTA TEPEPÁN	IECM-DD19-00022324	REHABILITACION GENERAL DEL CARCANO			0%	6	464,266.00	464,266.00	464,266.00	464,195.92	66,480.93	376,503.80	376,503.80	530,678.85	114%	
12-010	ATOCPA SUR	IECM-DD16-0008424	SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE ATOCPA			0%	3	423,118.00	423,118.00	423,118.00	405,341.72	17,374.30	405,741.45	405,741.45	422,716.07	100%	
12-011	AYOCATITLA ASURICION	IECM-DD16-00016724	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA CALLES SEGURAS EN COLONIA AYOCATITLA ASURICION			0%	3	561,033.00	561,033.00	561,033.00	550,686.34	23,037.51	537,662.58	537,662.58	573,723.85	102%	
12-013	BELVEDERE	IECM-DD16-00020024	AMPLIACION DE PARQUE FAMILAR BELVEDERE PARA HABILITAR UN MODULO SANITARIO CON TANQUE CISTERNA PARA AGUA, LUMINARIAS, BANCOS Y CIRCUITO PARA CAMINAR			0%	6	813,830.00	813,830.00	813,830.00	771,555.48	116,537.01	659,966.21	659,966.21	688,062.49	109%	
12-014	BOSQUES DE TEPEXIMILPA	IECM-DD14-00028224	PINTURA PARA FACHADAS			0%	2	503,632.00	503,632.00	503,632.00	0.00	443,220.64	0.00	0.00	443,220.64	88%	
12-016	BOSQUES DEL PEDREGAL	IECM-DD16-00047124	MEJOR MOVILIDAD PARA NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES			0%	6	1,057,869.00	1,057,869.00	1,057,869.00	1,049,968.42	151,496.96	857,919.79	857,919.79	1,201,455.08	114%	
12-017	CALVARIO CAMISetas	IECM-DD14-00049124	LUMINARIAS Y CIRCUITO DE CAMINATA PARA NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL AREA VERDE DEL CAMPIO			0%	6	454,262.00	454,262.00	454,262.00	454,262.00	65,048.40	368,390.90	368,390.90	519,310.40	114%	
12-018	CANTERA PUENTE DE PIEDRA	IECM-DD14-00014624	CANTERA SEGURA. PREVENCIÓN DE POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS A TRAVÉS DE OBRA DE REFORZAMIENTO			0%	6	708,028.00	708,028.00	708,028.00	708,970.51	101,386.61	574,186.41	574,186.41	608,357.12	114%	
12-019	CHICHASPATL	IECM-DD14-00020224	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES			0%	4	58,006.00	709,840.00	709,840.00	0.00	209,208.54	486,413.19	486,413.19	209,208.54	29%	
12-019	CHICHASPATL	IECM-DD14-00026224	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES			0%	6	661,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-020	CHIMALCOYOC	IECM-DD16-00061924	REPARACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN			0%	6	773,235.00	773,235.00	773,235.00	773,151.76	110,723.98	627,067.05	627,067.05	663,876.74	114%	
12-022	CHIMLI	IECM-DD16-00017924	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ALGUNOS LUGARES ESTRATEGICOS DE LA COLONIA			0%	3	615,058.00	615,058.00	615,058.00	608,012.58	25,255.92	589,799.89	589,799.89	633,266.50	103%	
12-023	CLUB DE GOLF MEXICO SAN BUENAVENTURA	IECM-DD19-00007224	CONTRAJAR CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED CON FOTOCELSDAS EN LA COLONIA			0%	2	553,181.00	553,181.00	553,181.00	0.00	486,626.17	0.00	0.00	486,626.17	88%	
12-024	COAPA 2A SECCION RAMOS MILLAN	IECM-DD19-00089124	TORRES DE SEGURIDAD			0%	3	608,878.00	608,878.00	608,878.00	608,220.98	25,062.15	563,872.69	563,872.69	633,222.23	104%	
12-025	COLINAS DEL BOSQUE LAS TORTOLAS	IECM-DD19-00033024	BOMBAS DE AGUA PARA LAS TORTOLAS			0%	3	565,652.00	565,652.00	565,652.00	565,521.90	24,648.43	561,800.53	561,800.53	609,570.03	104%	
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC) BOSQUE DE TLALPÁN	IECM-DD14-00043724	AUMENTO DE MALLA EN BARRA PERIMETRAL			0%	2	439,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-026	CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC) BOSQUE DE TLALPÁN	IECM-DD14-00043724	AUMENTO DE MALLA EN BARRA PERIMETRAL			0%	4	0.00	439,697.00	439,697.00	439,696.53	129,590.28	301,296.47	301,296.47	569,285.81	129%	
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	IECM-DD19-00035624	IMPERMEABILIZACION			0%	2	457,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-027	CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)	IECM-DD19-00035624	IMPERMEABILIZACION			0%	4	0.00	457,860.00	457,860.00	0.00	134,943.40	313,745.55	313,745.55	134,943.40	29%	
12-029	CRUZ DEL FAROL	IECM-DD16-00033924	ILUMINACION, ADECUACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y SENDERO SEGURO CRUZ DEL FAROL, CONTRAUIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			0%	6	537,710.00	537,710.00	537,710.00	537,710.00	78,967.80	436,064.36	436,064.36	614,707.80	114%	
12-030	CUCHILLA DE PADERNA	IECM-DD14-00034924	BANQUETAS PARA CUCHILLA 2			0%	6	667,676.00	667,676.00	667,676.00	666,093.59	95,608.38	543,462.33	543,462.33	761,701.97	114%	
12-031	CULOOTEPEC II	IECM-DD16-00040924	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA			0%	3	423,336.00	423,336.00	423,336.00	405,341.72	17,393.30	405,950.50	405,950.50	422,725.02	100%	
12-032	CULTURA MAYA	IECM-DD14-00042224	DEPORTE, RECREACION Y JUEGO EN C. MAYA REHABILITACION DE ESPACIOS Y CREACION DE ARENERO			0%	6	911,530.00	911,530.00	911,530.00	911,234.38	130,527.24	739,219.55	739,219.55	1,041,761.62	114%	
12-033	DIAMANTE	IECM-DD14-00048124	SEGURIDAD PARA TODOS CON CAMARAS DE VIGILANCIA			0%	3	482,969.00	482,969.00	482,969.00	484,806.42	20,246.16	472,666.26	472,666.26	504,846.58	102%	
12-034	DOLORES TLALI	IECM-DD16-00045024	ALARMAS VECINALES PARA EL EXTERIOR DE LAS CALLES DE LA COLONIA			0%	3	482,691.00	482,691.00	482,691.00	449,050.23	18,969.33	443,669.28	443,669.28	486,049.56	101%	
12-035	EJADOS DE SAN PEDRO MARTIRI (ORTE)	IECM-DD16-00094224	COLOCACION DE CAMARA DE VIGILANCIA			0%	3	811,617.00	811,617.00	811,617.00	810,483.45	33,327.16	778,265.63	778,265.63	844,010.61	104%	
12-036	EL ARENAL	IECM-DD16-00042424	REENCARPETADO EN LA CALLE MOCTEZUMA DESDE CALLE PÉROL MOCTEZUMA HASTA 3A CDA DE MOCTEZUMA			0%	6	595,647.00	595,647.00	595,647.00	595,625.42	85,294.13	483,049.28	483,049.28	680,919.55	114%	

1222





PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN																
Enero-Septiembre de 2024																
2024																
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %	
		CLAVE	DENOMINACIÓN	DAMADOR	SUSTITUTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
CLAVE	DENOMINACIÓN	NUMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL COMPROMISO EJERCIDO MODIFICADO *100
12-037	EL DIVISADERO	IECM-DD16-00042024	ARREGLO DE BANQUETAS Y PASOS CON ESCALONES EN TODA LA COLONIA			0%	6	436 228.00	436 228.00	436 228.00	301 641.66	82 496.00	353 765.94	303 765.94	364 107.66	83%
12-039	EL ZACATON	IECM-DD16-00038524	ENCHULA TU ZAGUAN CON PINTURA ANTIGRAFITIS			0%	2	802 127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-039	EL ZACATON	IECM-DD16-00038524	ENCHULA TU ZAGUAN CON PINTURA ANTIGRAFITIS			0%	4	0.00	802 127.00	802 127.00	2 804 079.88	236 407.86	549 652.25	549 652.25	3 040 487.81	379%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	IECM-DD14-00041524	JUEGOS INFANTILES SUSTITUCION DE JUEGOS PARA NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA JUNTO A LA CANCHA DE BANQUETA 1			0%	2	541 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-040	EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB)	IECM-DD14-00041524	JUEGOS INFANTILES SUSTITUCION DE JUEGOS PARA NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA JUNTO A LA CANCHA DE BANQUETA 1			0%	4	0.00	541 350.00	541 350.00	0.00	158 550.10	370 956.52	370 956.52	159 550.10	29%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	IECM-DD19-00013824	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			0%	2	716 842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-042	EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS	IECM-DD19-00013824	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			0%	4	0.00	716 842.00	716 842.00	3 661 368.35	211 272.21	491 211.26	491 211.26	3 872 640.76	540%
12-043	FLORESTA PRADO VERGEL COAPA	IECM-DD19-00004024	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE CIRCUITO CERRADO Y MONITOREO REMOTO DE JUEGOS PARA NIÑOS			0%	3	584 552.00	584 552.00	584 552.00	583 737.97	24 003.28	560 545.71	560 545.71	807 741.23	138%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENOCHTIC	IECM-DD19-00010024	RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENOCHEOS 224			0%	2	442 194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-044	UNIDADES HABITACIONALES DE TENOCHTIC	IECM-DD19-00010024	RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENOCHEOS 224			0%	4	0.00	442 194.00	442 194.00	0.00	130 336.22	303 010.53	303 010.53	130 326.22	29%
12-045	FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	IECM-DD16-00024624	BARDA DE PIEDRA EXTERIOR DE LA UNIDAD EN EL FRENTE			0%	2	424 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-045	FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)	IECM-DD16-00024624	BARDA DE PIEDRA EXTERIOR DE LA UNIDAD EN EL FRENTE			0%	4	0.00	424 580.00	424 580.00	0.00	125 134.91	290 940.85	290 940.85	125 134.91	29%
12-046	FRENO	IECM-DD14-00007324	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0%	3	411 806.00	411 806.00	411 806.00	405 341.72	18 969.85	384 884.01	384 884.01	422 251.57	103%
12-047	FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	IECM-DD14-00027124	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			0%	2	704 803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-047	FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB)	IECM-DD14-00027124	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			0%	4	0.00	704 803.00	704 803.00	0.00	207 724.00	482 961.62	482 961.62	207 724.00	29%
12-048	FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN	IECM-DD19-00021624	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FUENTE EL VEJO			0%	6	700 084.00	700 084.00	700 084.00	699 966.79	100 249.07	567 744.10	567 744.10	800 237.98	114%
12-049	FUENTES DEL PEDREGAL	IECM-DD14-00028024	RESCATE PARQUE LOS ELISOS			0%	6	840 222.00	840 222.00	840 222.00	840 222.00	130 316.23	681 391.21	681 391.21	960 536.23	114%
12-050	GRANJAS COAPA	IECM-DD19-00038424	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAJETALES 140 EN GRANJAS COAPA			0%	2	668 446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-050	GRANJAS COAPA	IECM-DD19-00038424	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAJETALES 140 EN GRANJAS COAPA			0%	4	0.00	668 446.00	668 446.00	667 069.47	187 008.64	458 048.22	458 048.22	864 078.11	129%
12-051	GRANJAS COAPA ORIENTE	IECM-DD19-00015724	EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES			0%	6	548 520.00	548 520.00	548 520.00	278 673.48	78 280.07	443 213.02	443 213.02	356 933.51	65%
12-053	HACIENDA SAN JUAN RINCON DE SAN JUAN	IECM-DD19-00055624	SEGURIDAD PARA TU FAMILIA			0%	3	596 800.00	596 800.00	596 800.00	594 695.54	24 487.96	572 096.92	572 096.92	619 193.53	104%
12-055	HEROES DE 1910	IECM-DD16-00050524	REENCARPETADO EN LA CALLE PRINCIPAL ARBOLEDAS (CAMINO A LA MARINA)			0%	6	464 779.00	464 779.00	464 779.00	463 747.69	86 554.36	378 919.82	378 919.82	530 302.08	114%
12-057	HUESO PERIFERICO ISSSIFAM NO. 7 (U HAB)	IECM-DD19-00007924	REENCARPETADO			0%	2	530 926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-057	HUESO PERIFERICO ISSSIFAM NO. 7 (U HAB)	IECM-DD19-00007924	REENCARPETADO			0%	4	0.00	530 926.00	530 926.00	527 166.58	156 477.87	363 813.55	363 813.55	683 646.45	129%
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	IECM-DD19-00008724	PANELES SOLARES			0%	2	461 577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-059	IGNACIO CHAVEZ (U HAB)	IECM-DD19-00008724	PANELES SOLARES			0%	4	0.00	461 577.00	461 577.00	0.00	136 036.90	316 262.60	316 262.60	136 036.90	29%
12-060	ISIDRO FABELA I (PORNIENTE)	IECM-DD14-00003424	LUMINARIA LED SOLAR PARA VALDADES			0%	6	896 240.00	896 240.00	896 240.00	896 240.00	128 337.77	726 819.89	726 819.89	1 024 577.77	114%
12-061	ISIDRO FABELA (AMPL)	IECM-DD14-00038724	RESTAURACION Y ARREGLO DE LAS ESCALERAS DEL PARQUE JOSE SALCEDO			0%	6	482 085.00	482 085.00	482 085.00	482 066.14	69 032.53	380 954.39	380 954.39	551 066.67	114%
12-062	ISSSIFAM NO. 1 (U HAB) VILLA TLALPAN	IECM-DD16-00040424	REPARACION NIVELACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS NIVELACION DE LA CANCHA DEL PARQUE			0%	2	482 363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-062	ISSSIFAM NO. 1 (U HAB) VILLA TLALPAN	IECM-DD16-00040424	REPARACION NIVELACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS NIVELACION DE LA CANCHA DEL PARQUE			0%	4	0.00	482 363.00	482 363.00	0.00	142 165.08	330 536.07	330 536.07	142 165.08	29%
12-064	JARDINES COAPA BELISARIO DOMINGUEZ	IECM-DD19-00005924	CONTINUIDAD DEL REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA EN EL SENTIDO DE PROL DIVISION DEL NORTE A CALZADA DE GUADALUPE			0%	6	504 873.00	504 873.00	504 873.00	504 190.22	72 285.68	409 434.66	409 434.66	576 485.30	114%
12-065	JARDINES DE SAN JUAN	IECM-DD16-00018124	ALARMAS ALERTAS VEJETALES PARA POSTES			0%	3	1 057 647.00	1 057 647.00	1 057 647.00	1 056 588.76	43 429.90	1 014 211.71	1 014 211.71	1 100 019.58	104%
12-066	JARDINES DEL AJUSCO	IECM-DD14-00037524	CAMARAS PARA NUESTRA SEGURIDAD			0%	3	675 236.00	675 236.00	675 236.00	652 021.77	27 726.99	647 505.51	647 505.51	679 749.76	101%
12-067	JARDINES EN LA MONTAÑA	IECM-DD14-00043624	REPARACION DE TODO EL ADORNADO DE TODA LA LATERAL DESEDE PICACHO AJUSCO HASTA CAMINO A SANTA TERESA			0%	6	626 856.00	626 856.00	626 856.00	626 785.64	89 763.13	508 308.71	508 308.71	718 548.77	114%

WZZ

C



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
02 CD14 ALCALDÍA TLALPÁN																
Enero-Septiembre de 2024																
2024																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
CLAVE	DENOMINACIÓN	SARADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12.068	JUVENTUD UNDA	IECM-DD16-000641024	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EN LAS CALLES CERRADA MIRADOR, ANCIADOR MIRADOR Y MIRADOR (HASTA EL ALCANCE PRESUPUESTAL)			0%	6	461 913.00	461 913.00	461 913.00	460 813.18	66 143.99	374 596.59	374 596.59	526 907.17	114%
12.069	BARRO LA LONJA	IECM-DD14-000154024	CÁMARAS DE VIGILANCIA DE EXTERIORES BARRILMÉTRICAS WIFI CON ALARMA CON AUDIO VIDEOREGISTRAL			0%	3	550 312.00	550 312.00	550 312.00	545 732.30	22 597.29	527 711.87	527 711.87	569 329.58	103%
12.070	LA FAMA	IECM-DD14-000216024	REENCARPETADO DE CALLE UNIÓN Y CALLE LA FAMA			0%	6	477 669.00	477 669.00	477 669.00	477 634.42	68 400.18	387 373.17	387 373.17	546 034.60	114%
12.071	LA GUADALUPANA	IECM-DD16-000321024	ALARMAS VECINALES DOBLE BIRENA EXTERIOR CON CONTROL LARGO ALCANCE EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DE TODA LA COLONIA			0%	3	568 318.00	568 318.00	568 318.00	554 709.11	23 336.65	544 978.45	544 978.45	578 045.76	102%
12.072	LA JOYA	IECM-DD14-000489024	SEÑERO SEGURO LUMINARIAS DE POSTE			0%	2	547 115.00	547 115.00	547 115.00	0.00	481 487.79	0.00	0.00	481 487.79	88%
12.073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	IECM-DD16-000205024	PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO			0%	2	451 364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12.073	LA LIBERTAD - IXTLAHUACA	IECM-DD16-000295024	PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO			0%	4	0.00	451 364.00	451 364.00	0.00	133 028.96	309 204.21	309 204.21	133 028.96	29%
12.074	LA MAGDALENA PETLACALCO (PRLC)	16P	DELIMITACIÓN PERIMETRAL DEL NUEVO ESPACIO ASIGNADO AL PANTÓN (CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN BASE A LA LEY PANTONES) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0%	6	1 330 335.00	1 330 335.00	1 330 335.00	1 047 437.06	190 498.34	1 078 856.04	1 078 856.04	1 237 935.40	92%
12.075	LA PALMA	IECM-DD16-000370024	ALUMBRADO LA PALMA CAMMINO LIBRE Y SEGURO			0%	2	552 755.00	552 755.00	552 755.00	0.00	496 451.27	0.00	0.00	496 451.27	88%
12.076	LA PRIMAVERA	IECM-DD16-000614024	ALARMAS ALERTAS PARA VECINOS			0%	3	534 783.00	534 783.00	534 783.00	528 294.39	21 959.62	512 820.61	512 820.61	550 254.01	103%
12.077	LA TORTUGA XOLALPA HCO COLEGIO MILITARI	IECM-DD19-000228024	COLOCACIÓN DE ADOCRETO Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE CERRADA DE CAMINO REAL AL JUJICO			0%	6	655 514.00	655 514.00	655 514.00	0.00	93 869.83	531 596.36	531 596.36	93 869.83	14%
12.079	LOMAS ALTAS DE PADERNA SUR	IECM-DD16-000372024	BANQUETAS VERDES CAMMINOS SEGUROS			0%	6	798 707.00	798 707.00	798 707.00	790 743.43	114 371.46	647 723.97	647 723.97	905 114.69	113%
12.080	LOMAS DE CULOTEPEC	IECM-DD16-000697024	RENOVACIÓN DE CALLE MIRADOR UNIFICAR EL NIVEL DE ANCHO VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOCADERO			0%	6	563 026.00	563 026.00	563 026.00	563 026.00	80 622.94	456 594.77	456 594.77	643 649.94	114%
12.082	AMPLIACIÓN LOMAS DE PADERNA	IECM-DD14-000109024	RASTRILLADO COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO COEXIÓN DE REJILLAS YA EXISTENTES Y RESUMADERO CON CEPILLADO EN ACABADO EN CALLE CHONTALPA			0%	6	412 681.00	412 681.00	412 681.00	334 762.09	59 094.17	334 670.13	334 670.13	393 856.25	95%
12.084	LOMAS DE TEXCALTLACO	IECM-DD16-000296024	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA			0%	3	421 264.00	421 264.00	421 264.00	405 341.72	17 296.22	403 963.59	403 963.59	422 839.94	100%
12.085	LOMAS DEL PEDREGAL	IECM-DD14-000043024	REENCARPETADO DE LA CALLE ICAICHE			0%	6	464 671.00	464 671.00	464 671.00	0.00	66 538.92	376 832.24	376 832.24	66 538.92	14%
12.086	LOMAS HDALGO	IECM-DD14-000576024	ILUMINACIÓN DE SEÑEROS SEGUROS EN LOMAS HDALGO			0%	6	565 437.00	565 437.00	565 437.00	565 437.00	80 969.19	456 550.01	456 550.01	646 405.19	114%
12.087	LOS ENCINOS	IECM-DD14-000440024	MEJORANDO NUESTRAS CALLES ENCARPETADO AL ALCANCE FINANCIERO			0%	6	596 381.00	596 381.00	596 381.00	0.00	81 103.36	459 315.56	459 315.56	81 103.36	14%
12.088	LOS PASTORES	IECM-DD16-000575024	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES			0%	2	447 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12.088	LOS PASTORES	IECM-DD16-000575024	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES			0%	4	0.00	447 130.00	447 130.00	0.00	131 780.99	308 382.89	308 382.89	131 780.99	29%
12.089	LOS VOLCANES	IECM-DD16-000011024	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA LOS VOLCANES			0%	2	643 436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12.089	LOS VOLCANES	IECM-DD16-000011024	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA LOS VOLCANES			0%	4	0.00	643 436.00	643 436.00	0.00	189 637.53	440 910.28	440 910.28	189 637.53	29%
12.092	MA ESTHER ZUÑO DE ECHEVERRÍA TLALPUENTE	IECM-DD16-000272024	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA EN LAS CALLES CERRO TLALPUENTE, CERRO TLALMILLO Y CERRO RITILE			0%	6	552 071.00	552 071.00	552 071.00	552 069.82	79 054.23	447 710.64	447 710.64	631 123.05	114%
12.093	COAPA VILLA CUEMANICO	IECM-DD19-000489024	CÁMARAS DE VIGILANCIA			0%	3	502 452.00	502 452.00	502 452.00	494 696.42	20 632.02	481 817.38	481 817.38	505 236.44	101%
12.094	MESA LOS HORRIS TEXCALTECO	IECM-DD14-000291024	ÁREA VERDE DEL MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL DE MESA LOS HORRIS			0%	6	1 349 309.00	1 349 309.00	1 349 309.00	1 348 898.63	193 215.34	1 094 243.30	1 094 243.30	1 542 113.97	114%
12.095	MIGUEL HDALGO	IECM-DD14-000069024	PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO DE CALLES CERRADAS BANQUETAS Y ANCIADORES CON LAS DEBIDAS SEÑALIZACIONES CRUCES TOPES Y RAMPA PARA DESCARGADOS			0%	6	1 338 290.00	1 338 290.00	1 338 290.00	0.00	191 637.46	1 086 307.27	1 086 307.27	191 637.46	14%
12.096	MIRADOR 1A SECC	IECM-DD16-000001024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES			0%	2	511 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12.096	MIRADOR 1A SECC	IECM-DD16-000001024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES			0%	4	0.00	511 208.00	511 208.00	0.00	150 666.46	350 301.92	350 301.92	150 666.46	29%
12.097	EL MIRADOR 2A Y 3A SECC	IECM-DD14-000069024	CÁMARAS DE VIGILANCIA			0%	3	536 962.00	536 962.00	536 962.00	536 323.12	22 044.96	514 814.23	514 814.23	558 368.10	104%
12.099	MIRADOR DEL VALLE	IECM-DD16-000290024	REHABILITACIÓN DE CUARNICIONES Y BANQUETAS DE MIRADOR DEL VALLE			0%	6	464 969.00	464 969.00	464 969.00	464 942.53	66 585.89	377 598.23	377 598.23	531 528.42	114%
12.100	MIRADOR I	IECM-DD16-000063024	RECUPERACIÓN DE LA CALLE NARDOS ENTRE C PASEO DE LOS JAZMINES Y C ALHILIES			0%	6	543 427.00	543 427.00	543 427.00	432 663.21	77 816.45	440 790.65	440 790.65	510 479.66	94%

WZZ

*(Handwritten signature)*



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Asignación		02 CD14 ALCALDÍA TLALPÁN															
Período		Enero-Septiembre de 2024															
Ejercicio		2024															
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %	
		DANADOR	SUSTITUTO	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO *100			
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OTRO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
12-101	MIRADOR 3	ECM-DD18-00029024	ENCHULA TU COLONIA (MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BANQUETAS Y LUMINARIAS)			0%	6	734 160.00	734 160.00	734 160.00		734 160.00	105 128.60	595 378.57	595 378.57	839 268.60	114%
12-102	MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPÁN EL MIRADOR (RINCDA)	ECM-DD19-00043724	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERÍA, VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			0%	6	442 969.00	442 969.00	442 969.00		442 969.00	63 431.29	359 232.68	359 232.68	505 809.56	114%
12-103	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (J HAB)	ECM-DD19-00063624	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS			0%	2	559 353.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-103	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (J HAB)	ECM-DD19-00063624	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS			0%	4	0.00	559 353.00	559 353.00		572 261.98	164 856.08	363 202.96	363 202.96	737 118.04	132%
12-104	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (J HAB)	ECM-DD19-00029524	PINTURA PARA FACHADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL SUPER MANZANA 2			0%	2	560 508.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-104	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (J HAB)	ECM-DD19-00029524	PINTURA PARA FACHADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL SUPER MANZANA 2			0%	4	0.00	560 508.00	560 508.00		0.00	165 196.47	384 084.42	384 084.42	165 196.47	29%
12-105	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (J HAB)	ECM-DD19-00056424	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DEL GARRISO AL AIRE LIBRE			0%	2	572 262.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-105	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (J HAB)	ECM-DD19-00056424	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DEL GARRISO AL AIRE LIBRE			0%	4	0.00	572 262.00	572 262.00		0.00	168 660.68	392 138.77	392 138.77	168 660.68	29%
12-106	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (J HAB)	ECM-DD19-00012724	REPARACIÓN DE ANADADORES POR HUNDIMIENTOS O DESNIVELACIONES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS			0%	2	584 846.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-106	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (J HAB)	ECM-DD19-00012724	REPARACIÓN DE ANADADORES POR HUNDIMIENTOS O DESNIVELACIONES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS			0%	4	0.00	584 846.00	584 846.00		0.00	172 369.52	400 781.87	400 781.87	172 369.52	29%
12-107	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (J HAB)	ECM-DD19-00017924	CONTINUIDAD DE PROYECTO DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LED EN CALLES Y ANADADORES SM7			0%	2	588 724.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-107	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (J HAB)	ECM-DD19-00017924	CONTINUIDAD DE PROYECTO DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LED EN CALLES Y ANADADORES SM7			0%	4	0.00	588 724.00	588 724.00		852 880.14	173 512.47	403 419.24	403 419.24	1 026 302.61	174%
12-108	NIÑO JESUS (BARR)	ECM-DD14-00048024	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE NIÑO JESUS (BARR)			0%	3	498 452.00	498 452.00	498 452.00		477 947.45	20 467.77	477 965.65	477 965.65	498 415.22	100%
12-109	NIÑA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA	ECM-DD19-00034424	MÁS SEGURIDAD EN LA COLONIA			0%	3	706 973.00	706 973.00	706 973.00		702 922.21	29 050.20	677 939.14	677 939.14	731 952.41	104%
12-110	NIUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO	ECM-DD18-00027524	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES PRINCIPALES DE NUEVO RENACIMIENTO			0%	3	454 886.00	454 886.00	454 886.00		449 300.92	18 678.83	436 204.81	436 204.81	458 029.75	103%
12-111	OCOTLA - OCOTLA CHCO	ECM-DD16-00055024	CÁMARAS DE VIGILANCIA			0%	3	532 726.00	532 726.00	532 726.00		506 677.15	21 875.15	510 948.00	510 948.00	526 512.30	98%
12-112	ORIENTE (AMPL)	ECM-DD16-00026624	ENCARPETADO PARA LA 4A CERRADA DE XOCOTLALLI			0%	6	429 618.00	429 618.00	429 618.00		429 540.48	61 519.48	348 405.48	348 405.48	491 059.94	114%
12-113	PARAJE 38	ECM-DD16-00059224	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EXTERIOR			0%	3	554 373.00	554 373.00	554 373.00		550 666.34	22 764.03	531 606.09	531 606.09	573 450.37	103%
12-114	PARKJES DEL PEDREGAL	ECM-DD14-00041124	SEÑALIZACIÓN VIAL Y NOMBRE DE CALLES			0%	2	539 135.00	539 135.00	539 135.00		0.00	474 480.85	0.00	0.00	474 480.85	88%
12-115	PARRIS EL GUARDA (PBLG)	HP	PANTEÓN PARRIS EL GUARDA ENCORTINADOS PARA FOGAS DE INHUMACIÓN			0%	6	775 530.00	775 530.00	775 530.00		775 529.99	111 052.61	628 928.22	628 928.22	886 582.00	114%
12-116	PEDREGAL DE LAS AGUILAS	ECM-DD16-00056924	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIOR EN AV. LACANDONES			0%	3	536 381.00	536 381.00	536 381.00		528 815.61	22 025.23	514 352.99	514 352.99	550 840.54	103%
12-117	PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC	ECM-DD14-00048124	SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA SECC			0%	3	1 361 058.00	1 361 058.00	1 361 058.00		1 329 010.96	36 888.67	1 305 162.27	1 305 162.27	1 384 699.63	102%
12-118	PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC	ECM-DD14-00024624	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACACIEN			0%	6	1 015 843.00	1 015 843.00	1 015 843.00		1 012 689.33	145 464.42	823 813.82	823 813.82	1 158 153.75	114%
12-119	PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC	ECM-DD14-00037524	ANADADOR SEGURO EN HIRUM DE MANA A CHICASEN			0%	6	1 214 663.00	1 214 663.00	1 214 663.00		1 137 875.19	173 034.60	965 050.01	965 050.01	1 311 809.79	108%
12-121	PEDREGAL DE STA URSULA XITLA	ECM-DD14-00024324	UN DEPORTIVO RENOVADO			0%	6	692 058.00	692 058.00	692 058.00		691 708.56	96 099.78	561 235.29	561 235.29	790 808.34	114%
12-124	PIEDRA LARGA	ECM-DD16-00059224	PINTURA PARA FACHADAS EN PIEDRA LARGA			0%	2	443 182.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-124	PIEDRA LARGA	ECM-DD16-00059224	PINTURA PARA FACHADAS EN PIEDRA LARGA			0%	4	0.00	443 182.00	443 182.00		0.00	130 617.41	303 667.55	303 667.55	130 617.41	29%
12-125	PLAN DE AYALA	ECM-DD16-00014524	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS POSTES Y LAS CASAS DE LA COLONIA PLAN DE AYALA			0%	3	504 250.00	504 250.00	504 250.00		484 806.42	20 705.85	463 541.54	463 541.54	505 212.27	100%
12-127	POPULAR STA TERESA	ECM-DD14-00016124	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE REENCARPETAMIENTO PARA LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA BASTRELLADO Y SUSTITUCIÓN CON CEMENTO HEBRALCO			0%	6	862 159.00	862 159.00	862 159.00		875 545.51	126 321.44	715 400.69	715 400.69	1 001 866.95	114%
12-130	PRADO COAPA 3A SECCION	ECM-DD19-00050124	JUEGOS INFANTILES Y REUTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA FUENTE DEL PARQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES			0%	6	514 536.00	514 536.00	514 536.00		514 536.00	73 679.38	417 271.04	417 271.04	589 215.38	114%
12-131	PRADO COAPA 3A SECCION POTRERO ACORRA	ECM-DD19-00024624	INSTALACIÓN DE TNAOS-CISTERNAS EN CUATRO PARQUES			0%	6	565 939.00	565 939.00	565 939.00		565 931.68	81 040.07	458 957.11	458 957.11	548 971.75	114%

MZZ

C



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-SEPTIEMBRE 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS																	
02 CD14 ALCALDIA TLALPAN																	
Enero-Septiembre de 2024																	
2024																	
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN	SANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO EJERCIDO) MODIFICADO 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
12-132	PROGRESO TLALPAN	ECM-DD16-00026924	PINTURA DE FACHADAS EN TODA LA COLONIA			0%	2	415,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-132	PROGRESO TLALPAN	ECM-DD16-00026924	PINTURA DE FACHADAS EN TODA LA COLONIA			0%	4	0.00	415,289.00	415,289.00	0.00	123,280.78	286,829.78	286,829.78	123,280.78	29%	
12-133	PUEBLO QUIETO	ECM-DD14-00048924	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS (CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO O LAS CANCAS, LECHERIA)			0%	6	467,329.00	467,329.00	467,329.00	0.00	96,919.53	378,987.78	378,987.78	96,919.53	14%	
12-136	RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	ECM-DD19-00026924	ILUMINANDO RANCHO LOS COLORINES			0%	2	421,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-136	RANCHO LOS COLORINES (FRACC)	ECM-DD19-00026924	ILUMINANDO RANCHO LOS COLORINES			0%	4	0.00	421,839.00	421,839.00	0.00	124,327.06	299,062.40	299,062.40	124,327.06	29%	
12-137	REAL DEL SUR VILLAS DEL SUR- RESIDENCIAL ACDXPA	ECM-DD19-00032624	PANELES SOLARES PARA REDUCCION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS COMUNES			0%	2	128,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-137	REAL DEL SUR VILLAS DEL SUR- RESIDENCIAL ACDXPA	ECM-DD19-00032624	PANELES SOLARES PARA REDUCCION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS COMUNES			0%	4	408,010.00	536,917.00	536,917.00	991,433.06	158,243.58	367,918.94	367,918.94	1,049,676.66	196%	
12-139	RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (J HAB)	ECM-DD14-00055524	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE LAS AZOTECAS DE AREAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS DE RDS II			0%	4	482,767.00	482,767.00	482,767.00	0.00	142,284.15	330,812.91	330,812.91	142,284.15	29%	
12-142	RINCON LAS HADAS VILLA ROYALE FUENTES Y ARCONADA CDAPA	ECM-DD19-00026924	PINTURA PARA LAS FACHADAS PARA PLAZA DEL CRO			0%	4	467,661.00	467,661.00	467,661.00	0.00	137,832.01	330,461.62	330,461.62	137,832.01	29%	
12-143	RINCONADA (J HAB)	ECM-DD19-00024124	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y CARCAMO Y LUMINARIAS PARA TODOS			0%	4	428,358.00	428,358.00	428,358.00	0.00	126,248.38	293,529.50	293,529.50	126,248.38	29%	
12-145	ROCA DE CRISTAL	ECM-DD14-00027224	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LA COLONIA ROCA DE CRISTAL			0%	4	401,531.00	401,531.00	401,531.00	0.00	118,341.76	275,146.47	275,146.47	118,341.76	29%	
12-146	ROMULO SANCHEZ SAN FERNANDO (BARRIO PEÑA POBRE	ECM-DD14-00051524	CON TECHO EJERCICIO SEGURO			0%	6	496,599.00	496,599.00	496,599.00	496,512.58	71,110.87	402,724.75	402,724.75	566,823.45	114%	
12-147	SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLD)	NP	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN ANDRES TOTOLTEPEC CALLE REFORMA (CONTINUIDAD DEL 302)			0%	2	2,941,062.00	2,941,062.00	2,941,062.00	0.00	2,568,277.52	0.00	0.00	2,568,277.52	88%	
12-148	SAN BARTOLO EL CHICO	ECM-DD19-00046924	COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES CUARTA ETAPA			0%	4	600,342.00	600,342.00	600,342.00	0.00	176,936.60	411,380.40	411,380.40	176,936.60	29%	
12-151	SN JUAN TEPEXIMILPA	ECM-DD14-00053924	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS LUGARES MAS CONCURRIDOS DE LA COLONIA			0%	3	547,300.00	547,300.00	547,300.00	528,615.61	32,473.60	524,823.57	524,823.57	551,069.21	101%	
12-152	SN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)	ECM-DD14-00012924	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA			0%	4	456,938.00	456,938.00	456,938.00	0.00	134,671.66	313,113.78	313,113.78	134,671.66	29%	
12-153	SAN LORENZO HUALPUICO	ECM-DD19-00048924	MANTENIMIENTO AL KIOSKO Y AREAS VERDES DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL KIOSKO DE HUALPUICO. E INSTALACION DE UN TECHO CURVO PARA LA EXPLANADA AL AIRE LIBRE			0%	6	992,500.00	992,500.00	992,500.00	992,500.00	142,121.90	804,883.44	804,883.44	1,134,621.90	114%	
12-154	SAN MIGUEL ACALCO (PBLD)	NP	PROTECCION DE TUBO DE AGUA			0%	6	1,846,294.00	1,846,294.00	1,846,294.00	1,846,292.74	264,381.49	1,497,281.08	1,497,281.08	2,110,674.23	114%	
12-155	SAN MIGUEL AJUSCO (PBLD)	NP	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL COMPUTARO (CASA DE SALUD)			0%	6	1,699,015.00	1,699,015.00	1,699,015.00	0.00	243,291.76	1,377,842.87	1,377,842.87	243,291.76	14%	
12-156	SAN MIGUEL TEHUJICO LOS ANGELES AYOMETITLA	ECM-DD16-00059524	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EXTERNA			0%	3	567,061.00	567,061.00	567,061.00	550,696.34	23,286.04	543,773.02	543,773.02	575,971.36	101%	
12-157	SAN MIGUEL TORREJO (PBLD)	NP	PAVIMENTACION CALLE DEL BASTIO Y AV. CRUZ BLANCA			0%	6	2,906,689.00	2,906,689.00	2,906,689.00	2,906,613.96	416,225.56	2,357,225.04	2,357,225.04	3,322,839.52	114%	
12-158	SAN NICOLAS II	ECM-DD16-00053024	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS I			0%	4	796,072.00	796,072.00	796,072.00	0.00	234,623.38	545,503.10	545,503.10	234,623.38	29%	
12-159	SAN PEDRO APOSTOL (BARR)	ECM-DD14-00025724	CUBIERTAS DE PINTURA PARA LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE TODA LA COLONIA SAN PEDRO APOSTOL			0%	4	431,371.00	431,371.00	431,371.00	1,361,326.00	127,136.39	295,594.14	295,594.14	1,388,462.39	322%	
12-160	SAN PEDRO MARTIR (PBLD)	NP	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL LADO SUR Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PANTEON DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MARTIR			0%	6	1,905,175.00	1,905,175.00	1,905,175.00	1,750,625.17	272,813.00	1,543,031.55	1,543,031.55	2,023,436.17	106%	
12-161	SANTA URSULA XITLA	ECM-DD14-00036924	MANTENIMIENTO DE NUESTRO PANTEON DE SANTA URSULA XITLA			0%	6	1,333,059.00	1,333,059.00	1,333,059.00	1,332,779.18	590,888.41	1,061,065.11	1,061,065.11	1,523,667.59	114%	
12-162	SANTISIMA TRINIDAD	ECM-DD14-00067724	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0%	3	509,737.00	509,737.00	509,737.00	508,066.59	26,931.16	488,803.20	488,803.20	529,026.75	104%	
12-163	SANTO TOMAS AJUSCO (PBLD)	NP	CONTINUIDAD DEL TECHADO DE PLAZA DE TOROS Y LIENZO CHARRO SANTO TOMAS AJUSCO			0%	6	1,894,683.00	1,894,683.00	1,894,683.00	1,557,717.55	271,310.59	1,536,522.90	1,536,522.90	1,829,028.14	97%	
12-164	SAUZALES CEBADALES (J HAB)	ECM-DD19-00046924	LEVANTAR Y REPARAR BARRAS PERIMETRAL EN CALLES CEBADALES Y SAUZALES			0%	4	476,150.00	476,150.00	476,150.00	2,043,363.00	140,333.94	326,278.65	326,278.65	2,183,916.94	456%	
12-165	SECCION XVI	ECM-DD19-00061024	LAMPARAS LED			0%	2	485,362.00	485,362.00	485,362.00	0.00	427,159.75	0.00	0.00	427,159.75	88%	
12-166	SOLIDARIDAD	ECM-DD16-00061924	AGUA DE LLUVIA PARA TODOS			0%	2	514,433.00	514,433.00	514,433.00	511,560.00	402,726.05	511,560.00	511,560.00	964,286.05	187%	
12-167	TECORRAL	ECM-DD16-00069924	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			0%	3	491,495.00	491,495.00	491,495.00	484,606.42	20,182.09	471,310.36	471,310.36	504,788.51	103%	
12-168	TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (J HAB)	ECM-DD19-00021724	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE ACTUAL ASI COMO CAMBIO DE VALVULAS. POR MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COMO POLIETILENO			0%	4	496,601.00	496,601.00	496,601.00	1,423,749.60	146,361.36	340,292.57	340,292.57	1,570,110.96	316%	
12-170	TEPELICA EL ALTO-3 DE MAYO	ECM-DD16-00045224	MAS SEGURIDAD EN NUESTRA COLONIA CON CAMARAS DE VIGILANCIA			0%	3	490,750.00	490,750.00	490,750.00	484,606.42	20,151.50	470,595.95	470,595.95	504,757.92	103%	

MZZ

C



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-SEPTIEMBRE 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Academia		02 CD14 ALCALDIA TLALPÁN														
Periodo		Enero-Septiembre de 2024														
Ejercicio		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GAMADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %		
		NÚMERO	NOMBRE	SÍMBOLO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
12-171	TEPETONGO	IECM-DD14-00009624	PINTURA AMFARANTE EN ZAGUANES Y PUERTAS PRINCIPALES EN TODA LA UT			0%	4	564 085.00	564 085.00	564 085.00	0.00	196 250.70	388 535.53	388 535.53	196 250.70	29%
12-172	TETENCO (PJE)	IECM-DD14-00037924	REFORESTACIÓN, MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE PARAJE TETENCO ALTO			0%	6	458 496.00	458 496.00	458 496.00	447 665.31	65 654.69	371 824.52	371 824.52	513 320.00	112%
12-173	TEZONTTLA	IECM-DD14-00062024	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS CALLES DE TEZONTTLA			0%	3	455 094.00	455 094.00	455 094.00	448 350.91	18 687.37	436 404.27	436 404.27	468 038.25	103%
12-174	TEZONTTLA - EL CALVARIO (AMPL)	IECM-DD14-00026824	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			0%	3	528 576.00	528 576.00	528 576.00	506 677.15	21 704.74	506 668.52	506 668.52	528 581.69	100%
12-175	TLALCÓLGUA	IECM-DD14-00063624	REENCARPETADO DE TODA LA CALLE NAVAJOS			0%	6	862 135.00	862 135.00	862 135.00	862 045.48	127 749.96	723 480.87	723 480.87	1 019 795.44	114%
12-176	TLALMILLO	IECM-DD14-00055724	VECINOS SEGUROS EN LA UNIDAD TERRITORIAL TLALMILLO			0%	3	512 820.00	512 820.00	512 820.00	506 677.15	21 057.78	491 759.58	491 759.58	527 734.91	103%
12-177	TLALPÁN CENTRO	IECM-DD14-00042324	ILUMINACIÓN LED, ILUMINACIÓN SUSTENTABLE			0%	6	1 198 059.00	1 198 059.00	1 198 059.00	1 198 059.00	171 566.98	971 584.74	971 584.74	1 309 615.98	114%
12-180	TORRELL GUERRA	IECM-DD14-00024124	REENCARPETADO DEL CALLEJÓN DE TETITLA			0%	6	1 020 084.00	1 020 084.00	1 020 084.00	1 019 971.85	148 073.14	827 261.23	827 261.23	1 168 044.09	114%
12-181	TORRES DE PADERNA	IECM-DD14-00042424	RECLUSIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PÚBLICAS			0%	6	548 032.00	548 032.00	548 032.00	546 539.10	78 475.98	444 435.15	444 435.15	625 014.96	114%
12-182	TRES FUENTES (J HAB)	IECM-DD14-00054324	PINTURA DE EDIFICIOS DE TENGROS 123			0%	4	453 850.00	453 850.00	453 850.00	0.00	133 781.55	310 967.72	310 967.72	133 781.55	29%
12-183	VALLE DE TEPEPÁN	IECM-DD14-00030524	RED DE AGUA POTABLE			0%	8	569 229.00	569 229.00	569 229.00	0.00	81 511.18	461 625.19	461 625.19	81 511.18	14%
12-184	VALLE ESCONDIDO	IECM-DD14-00010324	RECUPERACIÓN SUSTENTABLE E INCLUYENTE DE ESPACIO COMUNITARIO PARA PARQUE LINEAL ETAPA FINAL			0%	6	582 948.00	582 948.00	582 948.00	0.00	83 475.69	472 750.83	472 750.83	83 475.69	14%
12-185	VALLE VERDE	IECM-DD14-00053924	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES			0%	6	474 092.00	474 092.00	474 092.00	0.00	67 887.97	384 472.34	384 472.34	67 887.97	14%
12-186	VERANO	IECM-DD14-00025924	CONTINGENCIA CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VERANO			0%	3	523 830.00	523 830.00	523 830.00	493 360.11	21 509.98	502 317.43	502 317.43	514 869.97	98%
12-188	VERGEL DE COYACÁN-VERGEL DEL SUR	IECM-DD14-00042924	CONTINGENCIA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022 SISTEMA DE REGO POR ASPERSIÓN DE LOS 5 MÓDULOS DEL PARQUE VERGELES			0%	6	587 814.00	587 814.00	587 814.00	0.00	84 172.48	478 696.98	478 696.98	84 172.48	14%
12-191	VILLA COAPA (SOCIAL)	IECM-DD14-00042424	SENDERO SEGURO			0%	6	529 416.00	529 416.00	529 416.00	529 104.81	75 810.13	429 338.21	429 338.21	604 914.84	114%
12-193	VILLA DEL PUENTE VERGELSTE (J HAB)	IECM-DD14-00003124	BANQUETAS FRESALES			0%	4	429 588.00	429 588.00	429 588.00	425 632.74	126 610.90	294 372.35	294 372.35	582 243.64	129%
12-194	VILLA LAZARO CARDENAS	IECM-DD14-00020224	ESPACIO CULTURAL, INCREMENTO DE ÁREA VERDE Y MEJOR IMAGEN URBANA EN EL PARQUE EL TREBOL			0%	6	726 066.00	726 066.00	726 066.00	725 471.59	103 969.58	588 814.61	588 814.61	829 441.17	114%
12-196	VILLA OLÍMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (J HAB)	IECM-DD14-00053324	PUERTA EN CAMINO SANTA TERESA			0%	4	500 049.00	500 049.00	500 049.00	0.00	147 377.81	342 655.28	342 655.28	147 377.81	29%
12-198	VISTAS DEL PEDREGAL	IECM-DD14-00024724	TECHUMBRE CANCHITAS DE VISTAS DEL PEDREGAL			0%	6	479 406.00	479 406.00	479 406.00	479 157.21	68 648.91	388 781.82	388 781.82	547 006.12	114%
12-199	VIVEROS DE COACTETLÁN	IECM-DD14-00058924	REPARAR EL RESUMERO PARA CALLE MANZANOS Y EUCALIPTO			0%	6	624 155.00	624 155.00	624 155.00	624 133.80	89 376.35	506 168.25	506 168.25	713 510.15	114%
12-200	XAXALCO	IECM-DD14-00019324	PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE LA COLONIA XAXALCO (FACHADAS)			0%	4	633 954.00	633 954.00	633 954.00	0.00	186 842.94	434 412.80	434 412.80	186 842.94	29%
12-201	XAXALPAC	IECM-DD14-00054524	CAMMINADO A PASO FIRME EN XAXALPAC			0%	6	522 189.00	522 189.00	522 189.00	522 085.35	74 775.25	423 477.36	423 477.36	586 670.60	114%
12-202	ZACATEPÁN	IECM-DD14-00027724	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA			0%	3	478 739.00	478 739.00	478 739.00	475 163.47	19 658.30	459 078.22	459 078.22	494 821.77	103%
12-204	ZAPOTE LUIS DONALDO COLOSO (J HAB)	IECM-DD14-00027324	PROYECTO PARTICIPATIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PUERTAS Y CASITA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES PARQUE A B. P. 1144 COLONIA			0%	4	441 237.00	441 237.00	441 237.00	0.00	150 044.16	303 354.75	303 354.75	130 044.16	29%
12-205	2 DE OCTUBRE	IECM-DD14-00068324	RAMPA DE CONCRETO			0%	2	0.00	918 378.00	918 378.00	0.00	808 217.28	0.00	0.00	808 217.28	88%
12-205	2 DE OCTUBRE	IECM-DD14-00068024	RAMPA DE CONCRETO			0%	6	918 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-208	SAN MIGUEL TOXAC	IECM-DD14-00048124	SEGUNDA ETAPA DE CÁMARAS VISION NOCTURNA CON SURCIENTE CABLE PARA LA COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS COLOCADAS EN LOS PUNTOS INDICADOS			0%	3	270 911.00	420 917.00	420 917.00	405 341.72	11 279.87	403 534.95	403 534.95	422 621.59	100%
12-208	SAN MIGUEL TOXAC	IECM-DD14-00048124	SEGUNDA ETAPA DE CÁMARAS VISION NOCTURNA CON SURCIENTE CABLE PARA LA COLOCACIÓN DE LAS CÁMARAS COLOCADAS EN LOS PUNTOS INDICADOS			0%	6	149 906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-209	HEROES DE PADERNA I	IECM-DD14-00058324	RECLUSIÓN Y RENOVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EN LA UNIDAD TERRITORIAL HEROES DE PADERNA I			0%	6	989 562.00	989 562.00	989 562.00	0.00	141 701.09	802 500.83	802 500.83	141 701.09	14%
12-210	HEROES DE PADERNA I	IECM-DD14-00052324	BANQUETAS HEROES			0%	6	1 019 500.00	1 019 500.00	1 019 500.00	1 011 530.39	145 968.08	826 779.52	826 779.52	1 157 518.47	113%
12-211	LOMAS DE PADERNA I	IECM-DD14-00057224	CONSTRUCCIÓN RECOLECTOR PLUVIAL EN CALLE SEVE			0%	6	1 278 620.00	1 278 620.00	1 278 620.00	1 278 594.14	183 092.97	1 036 916.95	1 036 916.95	1 461 667.11	114%
12-212	LOMAS DE PADERNA II	IECM-DD14-00054824	LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ES UNA NECESIDAD PARA GENERAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y EL			0%	6	1 203 489.00	1 203 489.00	1 203 489.00	0.00	172 334.53	975 988.28	975 988.28	1 172 334.53	14%
12-213	PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECC I	IECM-DD14-00004224	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY			0%	4	1 157 487.00	1 157 487.00	1 157 487.00	0.00	341 141.90	793 160.35	793 160.35	341 141.90	29%
12-214	PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECC II	IECM-DD14-00002724	CÁMARAS PRIVADAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODAS LAS MANZANAS DE 8 MEGA PÁCELES			0%	3	0.00	1 158 048.00	1 158 048.00	1 149 680.72	47 552.45	1 110 487.54	1 110 487.54	1 197 233.17	103%

MZZ

*[Handwritten signature]*



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		92 CD14 ALCALDÍA TLALPÁN														
Período:		Enero-Septiembre de 2024														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %	
		GANADOR	SUSTITUTO	CAPÍTULO DE GASTO	#PROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) MODIFICADO			
CLAVE	DENOMINACIÓN	NUMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										100
12-214	PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II	IECM-DD14-0002704	CAMARAS PRIVADAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODAS LAS MANZANAS DE 8 MEGA PIXELS			0%	6	1 158 046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-215	BELISARIO DOMINGUEZ	IECM-DD19-00066704	18 COLONIA LUMINADA DE NOCHE COH LAMPARAS SOLARES EN FACHADAS CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD Y A REDUCIR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO. AÑO 2024			0%	2	492 494.00	492 494.00	492 494.00	0.00	433 418.96	0.00	0.00	433 418.96	88%
12-216	LA MAQUEYERA	IECM-DD16-00020204	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL			0%	4	401 120.00	401 120.00	401 120.00	0.00	118 220.63	274 864.84	274 864.84	118 220.63	29%
12-217	NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB)	IECM-DD19-0002104	CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR DEL 2022 CONTINUACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE DE MANIZALES CAMBIO DE TUBOS Y OBRAS AUXILIARES A PARTIR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTES DE ESTACIONAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO SIN IMPERMEABILIZANTE			0%	4	494 869.00	494 869.00	494 869.00	0.00	145 859.77	339 126.28	339 126.28	145 859.77	29%
12-218	CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO	IECM-DD14-00011104	REHABILITACION DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN C. SAN BUENAVENTURA ESG DAVID FRAGOSSO			0%	6	681 965.00	681 965.00	681 965.00	680 503.68	126 250.70	715 000.06	715 000.06	1 006 754.38	114%
12-220	ISIDRO FABELA I (ORIENTE)	IECM-DD14-00045604	SENDERO SEGURO CALLES LUMINADAS			0%	2	823 612.00	823 612.00	823 612.00	0.00	724 818.60	0.00	0.00	724 818.60	88%
12-221	LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXALTLA	IECM-DD14-00043204	REHABILITACION DE LOS ANDADORES 1,2,3,4,5,6			0%	6	415 814.00	415 814.00	415 814.00	415 734.76	39 542.80	337 210.89	337 210.89	475 277.56	114%
12-222	LOMAS DE TEPEMECATL	IECM-DD16-00058604	ALARMAS VEICIALES PARA EXTERIOR EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEMECATL			0%	3	863 108.00	863 108.00	863 108.00	871 685.76	36 202.77	848 840.65	848 840.65	907 948.52	103%
12-223	RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)	IECM-DD14-00019404	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS			0%	4	423 515.00	423 515.00	423 515.00	0.00	124 821.02	290 210.87	290 210.87	124 821.02	29%
12-224	ATOCPA	IECM-DD16-00015304	PINTURA PARA FACHADAS DE ATOCPA			0%	4	508 625.00	508 625.00	508 625.00	0.00	150 199.91	349 217.18	349 217.18	150 199.91	29%
12-225	OHMALI	IECM-DD19-00023104	LUMINARIAS EN TODAS LAS CALLES			0%	2	432 851.00	432 851.00	432 851.00	0.00	380 929.92	0.00	0.00	380 929.92	88%
12-226	LA VENTA AMPLIACION LA VENTA	IECM-DD19-00043104	PINTURA PARA FACHADAS			0%	4	457 906.00	457 906.00	457 906.00	0.00	134 956.96	313 777.07	313 777.07	134 956.96	29%
<b>TOTAL</b>								<b>124 561 134.00</b>	<b>124 561 134.00</b>	<b>124 561 134.00</b>		<b>92 299 199.96</b>	<b>28 006 183.39</b>	<b>92 299 199.96</b>	<b>92 299 199.96</b>	<b>120 305 383.35</b>

duzz

*[Handwritten signature]*



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Unidad Responsable de Gasto:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN		
Periodo:		Enero-Septiembre de 2024		
CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD ( LATRPERCDMX )		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
3000	energía eléctrica (3112)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se realizaron acciones tendientes a lograr un ahorro de energía en el Edificio de Vivanco, ubicado en calle Moneda S/N, Tlalpan Centro Esq Callejón de Atende, al seleccionar la instalación eléctrica colocando apagadores</li> <li>* Se realiza el cambio de luminarias fluorescentes a led</li> <li>* Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de energía eléctrica, tales como               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mantener sus instalaciones eléctricas en buenas condiciones, libres de objetos pesados o cortantes, realizando revisiones periódicas</li> <li><input type="checkbox"/> Conectar un solo enchufe en cada toma y no usar, en lo posible, extensiones con el fin de no abusar del uso de multicontactos y sobrecargarlos</li> <li><input type="checkbox"/> Apagar las computadoras cuando los servidores públicos se encuentren en periodos largos fuera de sus oficinas o lugares de trabajo</li> <li><input type="checkbox"/> Desconectar los equipos de cómputo, electrodomésticos y en general cualquier aparato consumidor de energía al concluir la jornada, fines de semana, días festivos o días de ausencia en el lugar</li> <li><input type="checkbox"/> Utilizar las funciones de ahorro energético del sistema operativo de los equipos de cómputo</li> <li><input type="checkbox"/> Si utiliza una impresora local (sólo si tiene acceso a ella), se debe apagar siempre que no se esté utilizando</li> <li><input type="checkbox"/> Si la impresora es compartida, debe apagarse tras concluir la jornada, fines de semana, días festivos o días de ausencia en el lugar</li> <li><input type="checkbox"/> Los servidores públicos no podrán disponer del servicio eléctrico para uso personal o para terceros</li> <li><input type="checkbox"/> Apagar las luces al final de la jornada laboral y cuando no se necesiten debido al uso de iluminación natural</li> <li><input type="checkbox"/> Mantener limpios los vidrios de las ventanas, para que permita un ingreso mejor de la luz del día y su aprovechamiento, así como abrir cortinas o persianas, según sea el caso</li> <li><input type="checkbox"/> No colocar carteles, pegotes, o cualquier otro elemento que reduzca la incidencia de luz dentro de las oficinas</li> <li><input type="checkbox"/> Privilegiar el uso de ventilación natural respecto de ventiladores y aires acondicionados, en caso de ser necesaria la utilización de dichos dispositivos, verificar su desconexión al finalizar su uso</li> <li><input type="checkbox"/> En caso de contar con electrodomésticos, proporcionarles el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, además de privilegiar la sustitución de dichos aparatos privilegiando aquellos que estén certificados como ahorradores de energía</li> </ul> </li> </ul>	Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se conocen al final del ejercicio fiscal	No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestana
3000	Agua potable (3131)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de ahorro de agua, tales como               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Revisión periódica de las instalaciones para evitar fugas en inodoros, grifos, cisternas y tinacos</li> <li><input type="checkbox"/> Revisión mensual del estado físico de medidores y tuberías</li> <li><input type="checkbox"/> Al lavarse las manos, cerrar la llave para enjabonarse y sólo abrirla para poder enjuagarse</li> <li><input type="checkbox"/> En el caso de comités u otro tipo de reuniones colegiadas, privilegiar el uso de garrafones de 20 litros</li> <li><input type="checkbox"/> Para las áreas que cuentan con regaderas, se deben optimizar los tiempos de utilización de las mismas, evitando que el agua se desperdicie</li> </ul> </li> </ul>	Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se conocen al final del ejercicio fiscal	No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestana
3000	Telefonia e Internet (3141, 3171)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de telefonía e internet, tales como               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se deberá utilizar</li> <li><input type="checkbox"/> Se deberá racionalizar el número de extensiones telefónicas en áreas secretariales y comunes, las cuales únicamente contarán con acceso a servicio local</li> <li><input type="checkbox"/> Queda estrictamente prohibido aceptar y/o autorizar "llamadas por cobrar" En el caso de que se actualice el supuesto, el responsable del área deberá asumir el costo económico de dicha acción</li> <li><input type="checkbox"/> Se debe privilegiar el uso de nuevas tecnologías para la comunicación interna y externa de la Alcaldía, fomentado la utilización de aplicaciones para mensajería instantánea, llamadas de voz, video llamadas, con el fin de reducir la utilización y dependencia de telefonía tradicional</li> <li><input type="checkbox"/> Se continuará con la política de supresión de telefonía celular presente en la Alcaldía desde el inicio de la administración, por lo que no se autorizará la contratación de planes telefónicos celulares ni de internet para servidores públicos con cargo al presupuesto de la Alcaldía. En caso de optar por contratar el servicio, este será con cargo al usuario sin ninguna responsabilidad para la Alcaldía</li> <li><input type="checkbox"/> Los servicios de telefonía e internet debe sujetarse a lo estrictamente indispensable y únicamente para uso oficial, por lo que está estrictamente prohibido su utilización para fines distintos al cumplimiento de las metas institucionales</li> <li><input type="checkbox"/> Los servidores públicos no podrán disponer del servicio para uso personal o para terceros, quienes lo utilicen para uso no vinculado a su cargo deberán cubrir el costo del servicio</li> </ul> </li> </ul>	Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se conocen al final del ejercicio fiscal	No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestana

MZZ



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Unidad Responsable de Gasto:	02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN
Periodo:	Enero-Septiembre de 2024

CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD ( LATRPERCDMX )		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
2000, 3000	Papel bond, tóner y equipo de fotocopiado (2111, 3361)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de Papel bond, tóner y equipo de fotocopiado, que consisten</li> <li>El consumo promedio mensual de fotocopias deberá reducirse a lo estrictamente necesario instrumentando las siguientes acciones:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Prohibirse la solicitud reproducción en fotocopia de documentos que ya posee o genere la Unidad Administrativa, para lo cual dichos documentos se deberán digitalizar, obtener y distribuir por medios electrónicos</li> <li>Distribuir en medios electrónicos las guías, manuales, lineamientos, leyes y cualquier otro documento cuyas finalidades sean consulta interna, capacitación y orientación, así como apoyo para el ejercicio de las atribuciones y funciones de las y los servidores públicos de las Unidades Administrativas</li> <li>Remitir en medios electrónicos los informes que no estén referidos en un ordenamiento legal y que requieran las distintas Unidades Administrativas</li> <li>Cuando se emita un oficio, se deberán racionalizar las "copias para conocimiento" que se dirijan a los servidores públicos que requieran conocer el contenido del documento, éstas deberán ser remitidas vía correo electrónico, procurando evitar en la medida de lo posible el envío de los anexos adjuntos a estas copias.</li> </ul> </li> </ul>	Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se conocen al final del ejercicio fiscal	No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria
2000	Combustible (2611)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de ahorro de combustible, que consisten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>No se otorgarán aumentos en las dotaciones de combustible</li> <li>Los vehículos y maquinaria deberán contar con la revista interna 2021, para que se les dote de combustible</li> <li>En el caso de los inmuebles que cuentan con instalaciones de gas, deberán reportar en carácter inmediato las fugas o desperfectos que defecten en sus instalaciones, para proceder a su reparación, debiendo efficientar su consumo</li> </ul> </li> <li>Vehículos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>La persona servidora pública que utilice un vehículo oficial será directamente responsable del uso que se haga del mismo</li> <li>Queda prohibido el uso de los vehículos para uso personal o de terceros, quienes lo utilicen para su uso no vinculado a su cargo, deberán reembolsar su costo, sin menoscabo de las responsabilidades administrativas</li> <li>El uso de vehículos oficiales deberá ser única y exclusivamente para fines de servicio en horarios laborales conforme a las cargas de trabajo de cada unidad, por lo que está terminantemente prohibida la utilización de los vehículos con fines particulares o diferentes al cumplimiento de las metas institucionales. Una vez concluida la jornada laboral el vehículo debe ser guardado en el lugar que la Dirección General correspondiente designe para ello</li> <li>El uso del combustible deberá ser estrictamente para actividades relacionadas con el cumplimiento de las metas institucionales de la Alcaldía, por lo que está estrictamente prohibido su utilización para cualquier otro fin</li> </ul> </li> </ul>	Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se conocen al final del ejercicio fiscal	No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria
2000	Papelera y material de limpieza (2111, 2161)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se giró al inicio de esta administración el Oficio Circular AT/DGA/1975/2021, a través del cual se hacen del conocimiento medidas de austeridad en materia de Papelería y material de limpieza, que consisten:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe procurar la utilización óptima de los consumibles proporcionados por la Alcaldía, priorizando la utilización en las áreas de mayor necesidad y solicitando lo estrictamente indispensable para la operación</li> <li>En el caso de folders, sobres, carpetas de archivo y cajas, se debe procurar la reutilización de dichos bienes hasta donde sea posible, por lo que solo procederá su desechamiento cuando ya no sea factible su reutilización</li> <li>Es importante mencionar que, todas las solicitudes de bienes y servicios deberán ser dirigidas a la Dirección General de Administración en los formatos específicos para cada caso, explicado a detalle la necesidad del bien o servicio debidamente justificada contando con las autorizaciones y vistos buenos de los superiores o jerárquicos correspondientes, por lo que cualquier documento que no cumpla con los supuestos anteriores no será considerado para su atención</li> </ul> </li> </ul>	Al periodo no se ha cuantificado el impacto de las medidas de austeridad implementadas, pues las economías se conocen al final del ejercicio fiscal	No se han dirigido recursos a otros conceptos de gasto, de haber economías, a la fecha se mantienen en la misma partida presupuestaria

u77

✓



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)  
Unidad Responsable de Gasto:

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,223,373,204</b>	<b>6,208,973</b>	<b>1,229,582,177</b>	<b>822,090,949</b>	<b>822,090,949</b>	<b>407,491,228</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,223,373,204	3,104,487	1,226,477,691	819,265,197	819,265,197	407,212,494
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1 )Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	3,104,487	3104486.53	2,825,752	2,825,752	278,735
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1 )Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>1,223,373,204</b>	<b>6,208,973</b>	<b>1,229,582,177</b>	<b>822,090,949</b>	<b>822,090,949</b>	<b>407,491,228</b>

MTT

