



Folio: DGA 25/1677

PRESUPUESTO

Fecha de Recepción: 25/03/2025

Oficio AT/DGODU/DPCO/0151/2025

de fecha: 25/03/2025

R E M I T E N T E

Area: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Cargo: Directora de Planeación y Control de Obras

Nombre: L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez

Asunto:

En atención al oficio AT/DGAF/0507/2025, remite formatos de Informe de Avance Trimestral, correspondiente al periodo enero-marzo de 2025, de forma electrónica e impresa.



Subdirección de Programación
y Presupuesto

10:18
HORA
26 MAR 2025

FOJAS

ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE: *[Signature]*

Tipo de Atención: ☐ NORMAL ☐ URGENTE

PRIORITARIO

A R E A D E A T E N C I O N

☐ L.C. Jonathan Ortega Rodríguez
Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales

☐ Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz
Directora de Autogenerados

☒ Lic. Miguel Ángel Buendía Medina
Director de Finanzas

☐ L.C. Blas Santibañez Jiménez
Subdirector de Cumplimiento de Auditorías
y Rendición de Cuentas

☐ Lic. José Alberto González Reyes
Director de Administración de Capital Humano

☐ C. Luis Francisco Elguera Rodríguez
Subdirector de Seguimiento del Proyecto
Administrativos y Control de Gestión

☐ C. Ana Elena Rangel Delangel
Directora de Modernización Administrativa
Tecnologías de la Información y Comunicaciones



Subdirección de Finanzas

9:46
HORA
26 MAR 2025

FOJAS

ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE: *[Signature]*

I N S T R U C C I O N :

☐ Acordar con el Director General de Administración

☐ Para su Conocimiento y Archivar

☐ Acudir o Nombrar Representante

☐ Informar mediante Nota si se proporcionó apoyo

☐ Atender en el Ambito de su Competencia

☐ Preparar oficio para su firma, ccp a la DGAyF

☐ Informar seguimiento Control de Gestion en el Plazo
señalado

☐ Preparar Respuesta para mi firma

Observaciones:

Acción:

ATENTAMENTE

[Signature]
Ing. Paul Cárdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas

1342

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL
DE OBRA**

Ciudad de México 25 de marzo de 2025
Oficio No. AT/DGODU/DPCO/0151/2025
Asunto: 1er Trimestral enero-marzo 2025

Ing. Paul Cárdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas
Presente

Por instrucción de la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano y en atención al oficio AT/DGAF/0507/2025 de fecha 6 de marzo de 2025, donde se solicitan los Informes de Avance Trimestral, correspondiente al periodo enero-marzo 2025, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 71, fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sobre el particular, envío los formatos debidamente requisitados en forma electrónica e impresa, por parte de esta Dirección General.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Elaboró

Hugo Cuellar Monroy
J.U.D. de Control y Avance
Financiero Obras

1677



ALCALDÍA TLALPAN
MUSEO SARTAS Y TRANSFORMACIÓN
2014 - 2017

Dirección General de Administración y Finanzas

HORA

25 MAR 2025

FOJAS

ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE:

Revisó

Elsy Joana Rivas Hernández
Subdirectora de Administración de Obras

c.c.p. - Mtra. Alma Karen García Vargas. Directora General de Obras y Desarrollo Urbano. Para su conocimiento.
Lic. Miguel Ángel Buendía Medina. - Director de Finanzas. - Para su conocimiento
Elsy Joana Rivas Hernández. Subdirectora de Administración de Obras.-. Para su conocimiento.
Lic. Alberto González Nicolás. - Subdirector de Programación y Presupuesto. - Para su conocimiento.
Hugo Cuellar Monroy. J.U.D. de Control y Avance Financiero. - Para su conocimiento.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD14

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Titular:

Nombre:

Mtra. Alma Karen García Vargas

Cargo:

Directora General de Obras y Desarrollo Urbano

Firma

Responsable:

Nombre:

L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez

Cargo:

Directora de Planeación y Control de Obras

Firma

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
URG.	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO								
PERIODO	ENERO - MARZO 2025								
FECHA DE ELABORACIÓN	25-mar-25								
FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL								
EGG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO								
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS								
AP-RE	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL								
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
AP	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES								
ADS-1	AYUDAS DONATIVAS Y SUBSIDIOS								
ADS-2	AYUDAS DONATIVAS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS								
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN								
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS								
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS								
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS								
R-RAMA	RECURSOS PERMITIDOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD								
6d	ESTUDIO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF - CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA								

Elaboró:

J.C. Dulce Rodríguez Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras


Autorizó:

Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2025

RESUMEN EJECUTIVO			
URG	02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		
PERIODO	ENERO-MARZO 2025		
FECHA DE ELABORACIÓN	25-mar-25		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo			
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo		Al periodo enero-marzo del ejercicio 2025, se realizaron trabajos referentes a trabajos de Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento a la Red de distribución de Agua Potable, con lo que se realizó una meta total de 45,175.00 metros lineales	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal		(FORTAMUN) En base a los criterios para llevar a cabo el seguimiento y verificación en la aplicación de los recursos que se asignan con el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, destinado a servicios e infraestructura, asociados a los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas vigentes, se realizaron los siguientes trabajos: Trabajos de vialidades secundarias, a través la Obra por Administración, se realizó una meta total de 22,000.88 metros cuadrados,	

Elaboró:


L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Directora de Planeación y Control de Obras

Autorizó:


Mtra. Alma Karen García Vargas
Directora General de Obras y Desarrollo Urbano

AP. RF. AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
Periodo:		ENERO-MARZO 2025	
FONDO		160260 NO ETIQUETADO - RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y REGAUDACIÓN - 2025- ORIGINAL DE LA URO	
		R E S U L T A D O S	
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO
126,272,673.00	126,272,673.00	4,706,694.00	
		DEVENGADO	PAGADO
		(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
		0.0%	0.0%
		(DEVENGADO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO*100	
		0.0%	0.0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

221 274 K023- Infraestructura Urbana-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS: Al cierre del periodo enero-marzo, correspondiente al ejercicio 2025, se contribuyó al mantenimiento de (25) inmuebles (Edificios Públicos), los cuales se realizaron a través de la obra por Administración, beneficiando a una población de 29,570 habitantes, en los diferentes tipos:

EDIFICIOS PÚBLICOS: se realizaron (6) Edificios Públicos en: 1.- dentro del Edificio de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en las oficinas de: J U O M Mantenimiento Menor, Trabajos Realizados: pintura, Subdirección de Administración de Obras; trabajos de equipamiento, reparación y mantenimiento en tablero de distribución y centros de carga Manito Menor. Pintura, 2-Cabaña turística ubicada alura del Parque "Juana de Asbaje", Trabajos Realizados: instalaciones eléctricas, 3.- Parque Lúdico "Macondo", Trabajos Realizados: Pintura, albanilería, 4.- Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Trabajos Realizados: Reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 5.-Jurgado Cívico TLP 03, Trabajos Realizados: Pintura, 6.- Subdelegación de Parres el Guardá, Trabajos Realizados: Reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias de bombeo.

ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO.- a través de la obra por Administración se realizaron (12) inmuebles en: 1.- CENDI "Villa Coapa", Trabajos realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 2.- CENDI "Cabaña Encantada", Trabajos realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de bombeo, 3.- Jardín de Niños "Xochitlacalli", Trabajos realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 4.- Jardín de Niños "Michuatzintli", Trabajos realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 7.- Escuela Primaria "Prof. Rafael Cruz Manjarres", Trabajos realizados: 5.-Jardín de Niños "Tineimi", Trabajos realizados: Carpintería, albanilería 6.- Escuela Primaria "Estado de Nayarit", Trabajos realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 7.- Escuela Primaria "Vidal Alcocer", Trabajos realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 8.- Escuela Primaria "Prof. Efrén Nuñez Mata", Trabajos realizados: Reparación y mantenimiento en instalaciones eléctrica e hidrosanitaria, 9.- Escuela Primaria "Vidal Alcocer", Trabajos realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, 10.-Escuela Primaria "General Felipe Ángeles", Trabajos realizados: Reparación y mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y de bombeo, 11.-Escuela Secundaria No. 29 "Miguel Hidalgo y Costilla", Trabajos Realizados: Mantenimiento eléctricos en sistema de bombeo, 12.-Escuela Secundaria Técnica No. 54 "Jaime Torres Bodet", Trabajos Realizados:Albanilería

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.- a través de la obra por Administración se realizaron (3) inmuebles en: 1.- Mercado de Muebles y Artesanías "Vasco de Quiroga", Trabajos Realizados: pintura, albanilería, 2.- Mercado Público "Gral. José González Varón", Trabajos Realizados: pintura hidráulica, 3.- Mercado Público "Villa Lázaro Cárdenas", Trabajos Realizados: Herrería con perfiles y elaboración de rejillas pluviales.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL.- a través de la obra por Administración se realizaron (3) inmuebles en: 1.- Biblioteca Pública "Renato Leduc", Trabajos Realizados: Mantenimiento y limpieza en azoteas, 2.- Multiforo "Tlalpan", Trabajos Realizados: Mantenimiento y reparación en instalaciones hidrosanitarias, 3.- Casa de la Cultura Tlalpan, Trabajos Realizados: Mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias y de bombeo.

INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL: a través de la obra por Administración se realizaron (1) inmueble en: 1.- Centro de Aprendizaje Virtual "Digna Ochoa", Trabajos Realizados: Herrería y cerrajería.

MANTENIMIENTO DE BANQUETAS.- Al cierre del periodo enero-marzo, correspondiente al ejercicio 2025, se contribuye en mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio de la red vial, garantizando el derecho a los ciudadanos de contar con mejores banquetas y balizamiento, a través la obra por Administración, se realizó un meta total de 736.36 metros cuadrados, para la rehabilitación de banquetas, con estos trabajos se logró beneficiar a una población de 21,000 habitantes, en las siguientes colonias: Barro el Capulín, Centro de Tlalpan, Cultura Maya, Fraccionamiento Chimali, Fraccionamiento Prados Coapa S.M.4, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa, S.M.4, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa, S.M.4, Fraccionamiento Villa Cuernavaca, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Isidro Fabela, Lomas de Padirna, Pueblo de San Pedro Mártir, Tlatcoligla, San Lorenzo Hupulco, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 3, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M. 7, Trabajos realizados: Trazo y nivelación, extracción manual de tocón, demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple, suministro y colocación de tepetate de 10 cm de espesor, banquetas de 10 cm de espesor de concreto hidráulico, acabado con volteador en las aristas de banquetas, guarnición de concreto hidráulico, renovación de rejillas de registro.

TRABAJOS ADICIONALES.- Se llevaron trabajos de balizamiento, con una meta de 252.00 metros lineales, a través de la obra por Administración en las siguientes colonias: Heroes de Padirna

Trabajos realizados: aplicación de pintura en triblocks, cajón de estacionamiento con disco en piso, manimbas, revos, letteros, flechas de sentido vial, topes, guarnición, leyenda en piso, línea de "Alto", línea central, paso peatonal, señalamientos), instalación de 2 letreros metálicos verticales

MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.- Al cierre del periodo enero-marzo, correspondiente al ejercicio 2025, se contribuye para garantizar el suministro de agua potable para que sea óptimo, oportuno y de calidad, a través de la obra por Administración con trabajos de Rehabilitación, Construcción, Mantenimiento a la Red de distribución de Agua Potable, con lo que se realizó una meta total de 45,175.00 metros lineales, con estos trabajos se logra beneficiar a una población de 4,578 habitantes, en las siguientes colonias: 2 de Octubre, Ampliación Tepeximilpa, Ampliación Miguel Hidalgo 1era Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 3era Sección, Ampliación Miguel Hidalgo 4ta Sección, Arenal Guadalupe, Arboledas del Sur, Arenal Guadalupe, Barrio Capulín, Barrio la Loma, Barrio del Niño Jesús, Belisario Domínguez, Bosques del Pedregal, Cantera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Comunerías Santa Ursula Xilla, Cultura Maya, Cumbres de Tepelongo, Chimalcoyotl, Club de Golf México, Ejidos de San Pedro Mártir, Ex Hacienda San Juan de Dios, El Mirador, El Mirador 1er Sección, Floresta Coyacacán, Fuentes de Tepepan, Fuentes del Pedregal, Granjas Coapa, Hacienda San Juan de Dios, Heroes de Padirna, Isidro Fabela, Jardines del Ajusco, Jardines del Ajusco 3era Sección, Jardines de la Montaña, Juventud Unida, La Joya, La Palma, La Palma 1era Sección, Lomas de Padirna Sur, Lomas de Padirna, Los Encinos, Magdalena Petlatzaco, María Esther Zuno de Echeverría, Magisterial Coapa, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1era Sección, Miguel Hidalgo 2da Sección, Miguel Hidalgo 3era Sección, Miguel Hidalgo 4ta Sección, Mirador, Mirador 2da Sección, Mirador 3era Sección, Mirador del Valle, Mirador I, Movimiento Organizado de Tlalpan, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje Telencio, Paraje 38, Pedregal de San Nicolás, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Pedregal de San Nicolás 3era Sección, Pedregal de San Nicolás 4ta Sección, Pedregal Santa Ursula Xilla, Peña Pobre, Plan de Ayala, Popular Santa Teresa, Prados Coapa 2da Sección, Rincón del Pedregal, San Andrés Totoltepec, San Andrés Tepeximilpa, San Lorenzo Hupulco, San Miguel Ajusco, San Miguel Ixcaltco, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santa Ursula Xilla, Santo Tomas Ajusco, Santísima Trinidad, Sección XVI, Tecoral, Tlatcoligla, Tlatimile, Tlalpan Centro, Tlaxcaltepec La Mesa, Tortello Guerra, Torres de Padirna, Unidad Habitacional Cuernamaco, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Valle Escondido, Valle Tepepan, Villa Coapa, Villa del Puente, Villa Lázaro Cárdenas, Vistas del Pedregal, Viveros de Coactelan, Villa Tlalpan, Trabajos realizados: Cambio de tubería de polietileno de alta densidad de diferentes diámetros, construcción y/o sustitución de cajas de válvulas.

AP-RF- AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO									
ENERO-MARZO 2025									
ORIGINAL DE LA URG									
150350 NO ETIQUETADO- RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN-2025-									
FONDO									
R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO									
(Resos en pesos naturales)									
AVANCE		#							
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
	91,732,853.00	91,732,853.00	7,000,000.00	91,732,853.00			0.0%	0.0%	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

221 274 A023- Infraestructura Urbana- Al perdo enero-marzo, correspondiente al ejercicio 2025, se autorizan los recursos de origen, para poder llevar acabo los diferentes tipos de trabajos que refieren al capítulo (6000) Inversión Pública, en los siguientes proyectos denominados : Trabajos para la Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de inmuebles Deportivos, Educativos y Edificios Públicos. Incluye Servicios, Trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura Pública: espacios públicos, banquetas y guarniciones, en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos de construcción, rehabilitación y sustitución de la red de drenaje sanitario y obras de desazolve en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Trabajos para la construcción, rehabilitación mantenimiento y el mejoramiento de la superficie de rodamiento en vialidades secundarias en diversas ubicaciones de la Alcaldía, Realización de obras para la ejecución de proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025 y el proyecto denominado Adquisición de Vehículos y Equipos Terrestres Destinado a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos del capítulo (8000) Bienes muebles, inmuebles e intangibles, referente a este último proyecto se informa que cuenta con otra fuente de financiamiento No Etiquetado Recursos Federales -Participaciones a Entidades Federales y Municipios- Fondo de Fiscalización y Recaudación-2024- Original de la URG , por lo cual se informa que no se reportan acciones realizadas debido a que se encuentran en adecuaciones presupuestales y programáticas, para así poder licitar, adjudicar y contratar, por lo que será en los informe subsecuentes cuando se informe el avance de las acciones programadas.

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2025

SPRING PALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

MANTENIMIENTO DE VALDADES SECUNDARIAS

221 274 K023-Infraestructura Urbana- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, al periodo de enero-marzo, correspondiente al ejercicio 2025, se contribuye en mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio de la red vial, garantizando el derecho a los ciudadanos de contar con mejores vialidades secundarias, a través la Obra por Administración, con estos trabajos se logró beneficiar a una población 60,156 habitantes, los cuales refieren a la Obra por Administración en las siguientes colonias:

Trabajos de Bacheo meta ejecutada de 11,875.65 metros cuadrados en las siguientes colonias: Aboladeras del Sur, Ampliación Oriente, Arenal Tepespan, Barrio La Lonja, Barrio Niño Jesús, Barrio San Pedro Apóstol, Belisario Domínguez Sección XVI, Belvedere, Bo-ques del Pedregal, Carretera Puente de Piedra, Centro de Tlalpan, Chimalcoyotl, Chimalil, Cruz del Farol, Cuchilla de Padirama, Cultura Maya, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, Fuentes del Pedregal, Fraccionamiento Hacienda San Juan, Fraccionamiento Magisterial Coapa, Fraccionamiento Prados Coapa 3ra Sección, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa S.M. 4, Fraccionamiento Rinconada Coapa, Fraccionamiento Villa Lázaro Cárdenas, Héroes de Padirama, Lomas de Padirama, Lomas Altas de Padirama, Lomas de Texcalalaco, Los Encinos, Los Volcanes, María Esther Zuno, Mesa los Hornos, Miguel Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Mirador del Valle, Nuevo Renacimiento de Axalco, Paraje 38 Parques del Pedregal, Pedregal de las Águilas, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pedregal de Santa Ursula Xitla, Pueblo Pares el Guardia, Pueblo de La Magdalena Petatlaco, Pueblo San Miguel Xicoaco, Pueblo de San Miguel Totoltepec, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de San Miguel Texlejo, Pueblo de San Pedro Mártir, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, San Lorenzo Huipulco, San Juan Texeximilpa, Tlalcollija, Tonilelo Guerra, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Unidad Habitacional Pvmex "Emilio Portés Gil", Trabajos realizados: llevando a cabo la limpieza de área, aplicación de emulsión calórica, aplicación de mezcla asfáltica y nivelación



Trabajos de Reencarpetao meta ejecuta de 10,205.23 metros cuadrados, en las siguientes colonias: ANSA, Arboladas del Sur, Arenal de Guadalupe, Arenal Tepespan, Barrio Niño Jesús, Cultura Maya, Dos de Octubre, Ejidos de San Pedro Mártir, Fraccionamiento Hacienda San Juan, Fraccionamiento Prados Coapa, Fraccionamiento Residencial Villa Coapa, Fraccionamiento Rincón de San Juan, Fraccionamiento Vergel de Coyotacán, Héroes de Padirama, Lomas de Padirama, Lomas Altas de Padirama, Lomas Hidalgo 1a. Sección, Miguel Hidalgo 2a. Sección, Miguel Hidalgo 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 1a. Sección, Pedregal de San Nicolás 2a. Sección, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección, Pedregal de San Nicolás 4a. Sección, Pueblo de San Andrés Totoltepec, Pueblo de Pares el Guardia, Pueblo de San Miguel Ajusco, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, San Bartolo el Chico, Tonilelo Guerra, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.2, Unidad Habitacional Narciso Mendoza S.M.3, Trabajos realizados: Realizando el retiro de material dañado, limpieza de área, aplicación de emulsión y aplicación de mezcla asfáltica



AP-RF- AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		02CD14 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO							
Período:		ENERO-MARZO 2025							
FONDO		256650 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2025- ORIGINAL DE LA URG							
PRESUPUESTO. (Pesos con dos decimales)				R E S U L T A D O S					
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO / MODIFICADO)*100
209,325,547.00	209,325,547.00						0.00%	0.00%	0.00%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

221 274 K023- Infraestructura Urbana. Al período de enero-marzo, correspondiente al ejercicio 2025, a través de la Obra por Contrato no se cuentan con acciones realizadas ni con recursos ejercidos, en el proyecto denominado Realización de obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos del FAIS, debido a que se encuentran en proceso de levantamiento de necesidades para determinar las colonias que serán atendidas, las cuales se deberán dar de alta en el Sistema, por lo que será en los informes subsecuentes donde se de el alcance de los trabajos a realizar.





06CD14. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO									
RPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN									
ENERO-MARZO 2025									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Paso con los decimales)					EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			506,410,243.00	506,410,243.00	7,000,000.00				Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0159	Adquisición de Vehículos y Equipos para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	13,150,000.00	13,150,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0151	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	822,000.00	822,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0152	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	1,540,000.00	1,540,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0164	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	150,000.00	150,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0165	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	270,000.00	270,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0169	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	4,315,000.00	4,315,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0185	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	7,000,000.00	7,000,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0129	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0129	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0131	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0127	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	10,000,000.00	10,000,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0132	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.
A-25NR-0134	Adquisición de Vehículos, Equipos y Materiales para el Mantenimiento y Reparación de Camiones Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00%	20,000,000.00	20,000,000.00					Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsiguientes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.




SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2025

RP/ PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Unidad Responsable de Gestión:		02CD14 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO											
Período:		ENERO-MARZO 2025											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCICIO Y SALDO DEL COMPROMISO	PAGO	DEVENGADO	EJERCICIO Y SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCICIO	SALDO DEL COMPROMISO						
0-25NR-0125	Realización de obras para la ejecución de proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el primer trimestre 2025	0.00	135,512,651.00	135,512,651.00								Al periodo no hay acciones que reportar, debido a que se encuentran en proceso de adecuaciones para poder licitar, adjudicar y contratar por lo que será en los informes subsecuentes donde se den los alcances de la ejecución de los trabajos programados.	



En lo correspondiente al Presupuesto Participativo 2025, se autorizan \$135,512,951.00 para el capítulo 6000 para la Alcaldía Tlalpan para el Ejercicio 2025, mismo que fué publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 1515 Tomo II, el 27 de diciembre del 2024, al tratarse del Destino Gasto: 65, este se encuentra sujeto a los resultados de la consulta en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y a los lineamientos que emita la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en la Guía Operativa.







Informe de Avance Presupuestal y de Indicadores (IAP)

Apartado 1

Clave del Centro Gestor		02CD14	Unidad Responsable del Gasto		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Primer Trimestre										
I. Planeación Operativa																			
I.1. Estructura programática																			
Clave de Pp		K023	Denominación de Pp		Infraestructura urbana														
Actividad Institucional	274	Mantenimiento de infraestructura publica		Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	6	Ciencia, Innovación y Transparencia	Sub Eje	2	Ciencia y divulgación	Sub Sub Eje	4	Promover condiciones óptimas para el desarrollo e innovación tecnológicos						
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles		Meta del ODS	11.3		De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.												
II. Evolución del Gasto																			
II.1. Por momentos contables																			
Periodo	Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al periodo (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)										
1T																			
2T																			
3T	\$ 963,948,025.00																		
4T																			
CP																			
II.2. Por tipo y capítulo de gasto																			
Gasto corriente																			
Concepto	1000		2000		3000		4000		5000		6000		7000		8000		9000		
	Servicios Personales		Materiales y Suministros		Servicios Generales		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		Inversión Pública		Inversiones Financieras y otras Provisiones		Participaciones y Aportaciones		Deuda Pública		
Presupuesto original	\$ 486,300,919.00		\$ 82,045,681.00		\$ 27,104,033.00		\$ -		\$ 75,582,000.00		\$ 292,915,392.00		\$ -		\$ -		\$ -		
Presupuesto modificado			\$ 82,045,681.00						\$ 75,582,000.00		\$ 292,915,392.00				\$ -		\$ -		
Presupuesto ejercido			\$ -						\$ -		\$ -						\$ -		
Firmas de responsables																			


Nombre: Mtra. Alma Karen García Vargas
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano
Correo electrónico:
Teléfono:


Nombre: L. C. Dulce Rocío Hernández Méndez
Cargo: Directora de Planeación y Control de Obras
Correo electrónico:
Teléfono:



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Costo		02CD14		Unidad Responsable del Caso		Alcaldía Tlalpan		Periodo		Primer Trimestre													
I. Planeación Operativa																							
14. Estructura programática																							
III. Indicadores de corto plazo																							
Infraestructura urbana																							
Clave de Pp		K023		Denominación de Pp		Descripción de bienes y servicios brindados		Denominador absoluto programado anual		Numerador absoluto de avance		Población atendida		Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación	
Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del indicador												1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T		
C1	Mantenimiento de edificios públicos realizado	Porcentaje que mide el avance del mantenimiento de edificios públicos programados al periodo	Se realizaron construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos de edificios públicos, Obra por Administración; (25) inmuebles Escuelas; (12) inmuebles, Deportivos; (0) inmuebles, Edificios Públicos; (6) inmuebles, Espacios Públicos; (0) inmuebles, Bibliotecas; (3) inmuebles, Desarrollo Social; (1) inmueble, Mercados (3) inmuebles.	139	25	29,570	25%	50%	75%	100%	18%												
C1A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos	Se atendieron las solicitudes para el mantenimiento a edificios públicos	139	25	29,570	25%	50%	75%	100%	18%												
C2	Mantenimiento del alumbrado público ejecutado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento del alumbrado público realizados al periodo	***JUSTIFICAR POR QUE YA NO SE LLEVARA ACABO.***	0	0	0																	
C2A1	Atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	Porcentaje que mide la atención de solicitudes del mantenimiento del alumbrado público.	***JUSTIFICAR POR QUE YA NO SE LLEVARA ACABO.***	0	0	0	25%	50%	75%	100%													
C3	Mantenimiento de vialidades realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de m2 de vialidades al periodo	Se realizaron trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento, de vialidades secundarias y banquetas, a través de la Obra Administración se realizó una meta total de 22,817.24, desagregados de la siguiente forma: Carpeta Asfáltica 22,080.88 metros cuadrados, y de Banquetas: 736.36 metros cuadrados.	273,000	22,817	81,156	25%	50%	75%	100%													
C3A1	Atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de vialidades	Se atendieron las solicitudes para el mantenimiento de vialidades secundarias y banquetas	1,750	865	81,156	25%	50%	75%	100%													
C4	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable realizado	Porcentaje que mide el mantenimiento de la red de distribución de agua potable	Se realizaron trabajos de construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones, mantenimientos y mejoramientos de la Red de Agua Potable a través de la Obra por Administración se realizó una meta ejecutada 45,175 metros lineales	196,200	45,175	4,578	25%	50%	75%	100%	23%												
C4A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimientos a la red de distribución de agua potable	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento a la red de distribución de agua potable aprobados al periodo	Porcentaje que mide el número de proyectos aprobados para la red de distribución de agua potable	1	0	0	25%	50%	75%	100%	0%												
C4A2	Atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Se atendieron las solicitudes para la reparación de fugas	3,000	820	57,300	25%	50%	75%	100%	27%												
C5	Mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado realizado	Porcentaje que mide el avance en el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado al periodo por Km2	Se realizaron trabajos para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento a la Red de Drenaje y alcantarillado al periodo por 99.18 kilómetros.	462	99	56,760	25%	50%	75%	100%	21%												
C5A1	Elaboración de análisis de factibilidad de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje que mide los proyectos de mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado aprobados al periodo	Porcentaje que mide el número de proyectos aprobados para el mantenimiento de las líneas de drenaje y alcantarillado	1	0	0	25%	50%	75%	100%	0%												
Firmas de responsables																							